


राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको
३० औं बैठकको प्रतिवेदन



नेपाल सरकार
राष्ट्रिय योजना आयोग
सिंहदरबार
भदौ, २०७०

विषयसूची

विषय	पेज नं.
१. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको तीसौं बैठकको संक्षिप्त प्रतिवेदन	१
२. आर्थिक वर्ष ०६९/७० को संक्षिप्त वार्षिक प्रगति स्थिति	७
३. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको उन्नततीसौं बैठकको प्रगति स्थिति	८
४. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्न प्राप्त भएका समस्याहरु	११
५. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको आर्थिक वर्ष ०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति	१४
६. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC)को बैठकको विवरण	१८
७. विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरुको वार्षिक प्रगति सारांश	१९
८. विभिन्न मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गत सञ्चालित पहिलो प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरुको वार्षिक प्रगति स्थितिको विवरण :	२०
१. कृषि विकास	२१
२. सहकारी तथा गरिबी निवारण	३०
३. सिंचाइ मन्त्रालय	३१
४. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय	३३
५. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	३९
६. शहरी विकास मन्त्रालय	४४
७. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय	५०
८. शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय	५२
९. उद्योग मन्त्रालय	५८
१०. ऊर्जा मन्त्रालय	६०
११. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय	६६
१२. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	६८
१३. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय	७०
१४. वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	७३
१५. अर्थ मन्त्रालय	७६
१६. शिक्षा मन्त्रालय	७८
१७. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	८३
१८. महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय	८८
१९. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	९२
२०. युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय	९७
२१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	१००
२२. गृह मन्त्रालय	१०२
२३. राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय	१०३
२४. संवैधानिक अंगहरु	१०७
८. निष्कर्ष	११०

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३०औं बैठकको संक्षिप्त प्रतिवेदन

१. बैठकको संक्षिप्त विवरण

मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीज्यूको अध्यक्षतामा समितिको ३०औं बैठक यही २०७० भदौ १७ गते सम्पन्न भयो । यस बैठकमा गत आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा सञ्चालित पहिलो प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरूको वार्षिक प्रगति स्थिति र कार्यान्वयनमा देखापरेका तथा मन्त्रालयस्तरबाट समाधान हुन नसकेका समस्याहरू प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने कार्य भयो । उक्त बैठकमा मन्त्रालयस्तरबाट समाधान हुन नसकेका आयोजना/कार्यक्रमका समस्याहरू प्रस्तुत भई यथासमयमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै सम्माननीय अध्यक्षज्यूबाट निम्न निर्देशनहरू समेत दिनुभएको थियो ।

निर्देशनहरू:

- नेपाल सरकारले सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालिन सोच लिई तेह्रौं योजनाको आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ । सरकारका सामु मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने र विकासका प्रतिफल प्रभावकारीरूपमा जनस्तरमा पुऱ्याउने चुनौती रहेका छन् । तसर्थ मुलुकको विकासलाई द्रुत गतिदिई परिणाममुखी बनाउन विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई निर्धारित समय भित्र पूरा हुने गरी प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।
- समितिको आजको बैठकमा गरिएको प्रस्तुतिबाट कूल बजेटको ८५.९१ प्रतिशत खर्च भई पूँजीगत खर्चको प्रगति ८०.१३ प्रतिशत हुनुलाई संतोषजनक मान्न सकिन्छ । पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाहरूतर्फ २८२ आयोजनाहरूमध्ये १९५ वटाको प्रगति ८० प्रतिशत भन्दा माथि भएकोले राम्रो पाईयो । तैपनि कार्यान्वयनको चरणमा बिगतमा देखिएका केही समस्याहरू अझै पनि समाधान हुन बाँकी रहेको देखिएको छ ।
- समस्याहरूको निराकरण गर्न मन्त्रालयहरूले **मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति**लाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनमा आई परेका समस्याहरू समयमै समाधान गरी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निर्धारित समय तथा लागतभित्रै सम्पन्न गर्नका लागि गंभीरतापूर्वक लाग्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिन्छु । साथै, यी बैठकहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकृतहरूको अनिवार्य उपस्थिति हुने व्यवस्था गर्ने ।
- मन्त्रालयहरूले सुशासन प्रवर्द्धन हुनेगरी पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनतालाई प्रत्यक्ष लाभपुर्ने गरी आ-आफ्ना काम कारवाही संचालन गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
- सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूले विकास आयोजनाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी तिनीहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
- वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व संबिधान सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष गर्नु रहेकोले विकास कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समेत निर्वाचनलाई सफल बनाउन सघाउ पुऱ्याउनेतर्फ विशेष ध्यानदिन र चुनावलाई प्रतिकूल असर पर्ने कार्य नगर्न पनि सबैलाई निर्देशन दिन्छु ।

बैठकबाट भएका निर्णयहरू

१. वर्डफ्लु रोग नियन्त्रण आदेश, २०६४ अनुसार हाल दिइदै आएको क्षतिपूर्ती रकम अत्यन्त न्युन भएकाले वर्तमान बजार मूल्यको आधारमा क्षतिपूर्ती रकम समायोजन गर्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको अध्ययन कार्यदलबाट सुझाव लिई उक्त आदेश संशोधनका लागि कार्य अधि बढाउने ।

२. बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रणको सन्दर्भमा संक्रमित पंक्षीहरुलाई नष्ट गरेपछि सुरक्षित तवरले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यसको लागि छुट्टै Dumping Site हुनुपर्ने भएको सम्बन्धमा सोका लागि आवश्यक सहयोग गर्न स्थानीय निकायहरुलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिने ।
३. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ सँग बाभिएका विभिन्न ऐनहरु संशोधन हुन नसक्दा र वर्तमान समस्या एवम् अवस्थालाई ऐनले सम्बोधन गर्न नसक्दा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको सरुवा, लेखा परीक्षण, स्थानीय सेवा आदि कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको सम्बन्धमा ऐन संशोधनको गृहकार्य संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यथाशीघ्र प्रारम्भ गर्ने ।
४. २०७० साल आषाढ महिनामा आएको अविरल वर्षाका कारण महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण दार्चुला सदरमुकाम नदी कटानमा परी निर्माणाधीन अस्पताल भवन लगायतका पूर्वाधारहरु जोखिममा परेको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले सिंचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नदी कटान नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था मिलाई क्षति भएका पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने ।
५. कतिपय स्वास्थ्य संस्थाका नाममा जग्गा दर्ता नभएका कारण स्थानीयस्तरबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा अपायक स्थान, नदी किनार, भूक्षय हुनसक्ने ठाउँमा मात्र जग्गा उपलब्ध हुने अवस्थाले स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट दिईने सेवाहरु समेत प्रभावकारी नहुने अवस्था रहेकोले उपयुक्त स्थानमा आवश्यक जग्गा खरीद गर्न वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी जग्गा खरीद गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने ।
६. साभेदारी ऐन २०२०, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, र भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन हुनुपर्ने तथा शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन विधेयक उच्च शिक्षा छाता ऐन पारित हुन नसकेकाले सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको हुँदा संशोधनको गृहकार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने ।
७. शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व.०६९/७० मा सञ्चालित ८४२ क्रमागत आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न थप रु ४० करोड र मृतक र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारहरुलाई रु ३ लाखसम्म उपलब्ध गराइएकोमा नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति निर्णयानुसार थप रु २ लाख उपलब्ध गराई रु ५ लाखसम्म पुऱ्याउन आवश्यक पर्ने रु २ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख चालु आ.व.मा निकासा आवश्यक पर्ने भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले छलफल गरी टुङ्ग्याउने ।
८. मुक्त हलिया पुनःस्थापनको ढाँचा स्वीकृतिगर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको तर हालसम्म सहमति प्राप्त नभएको हुँदा उक्त ढाँचा स्वीकृतिका लागि पहल हुनुपर्ने सम्बन्धमा यस्ता विषयहरु **मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति**का बैठकहरुमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु समेत उपस्थित भई त्यहीबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने ।
९. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका सेवाप्रवाह गरिने अधिकांश कार्यालयहरु भाडामा रहेका हुँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा कार्यालयको विषयगत नमिल्ने, अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाई उत्पन्न हुने र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न समेत कठिनाई भएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबीच छलफल गरी समयवद्धरूपमा समाधान गर्ने ।
१०. घोषित निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सबै मन्त्रालयहरुले आफ्ना स्थानीयस्तरका सबै कार्यालयहरुको दरवन्दी पदपूर्ति गर्ने, सवारी साधन लगायत अन्य निर्वाचनमा प्रयोग हुनसक्ने उपकरणहरुको मर्मत संभार गरी चालू हालतमा राख्ने । कर्मचारीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रही तोकिएको काम निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने ।
११. जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन सम्बन्धमा “विकास निर्माण तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी नीति २०७०” को कार्यान्वयन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले यथाशीघ्र ल्याउने ।
१२. कंचनपुर चितवन लगायत कतिपय जिल्लाहरुमा चुङ्गीकर समस्या अभै रहेको भन्ने जानकारी आएकोले यस विषयमा गृह र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ठोस पहल गरी समस्या समाधान गर्ने ।
१३. चुरे क्षेत्र लगायत विकासका भौतिक संरचनालाई ढुङ्गा गिट्टी बालुवा खानीले नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्ने सम्बन्धमा यस सम्बन्धी पूर्व प्रतिवेदनलाई विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरुको सहयोगमा परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि पुनःप्रस्ताव पेश गर्ने ।

१४. आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र बेरुजु न्यूनिकरण गर्न विकास निर्माण कार्यमा अग्रिमरूपमा दिइने परिचालन (Mobilization) रकमको विकल्प पूर्वाधारसँग सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले प्रस्तुत गर्ने ।
१५. सञ्चालनका नरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा परिरहेको अनावश्यक दायित्वलाई हटाउन अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले यथाशीघ्र व्यवस्था मिलाउने ।
१६. अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाको विनिमय दरमा अनपेक्षितरूपमा भईरहेको वृद्धिका कारणले विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा पर्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सोको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न अपनाउन पर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव सदस्य रहने एक कार्यदल अविलम्ब गठन गरी सुझाव लिने । सो सम्बन्धमा माननीय अर्थ मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर सदस्य रहने उच्चस्तरीय समितिमा उक्त प्रतिवेदन पेश गरी छलफल गरी आवश्यक कदमहरू चाल्ने ।
१७. "वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियम २०५४ लागू हुनु अघि नै स्थापित र संचालित उद्योग तथा व्यवसायहरूका हकमा उक्त ऐन, नियमको प्रयोजन र प्रक्रिया पुरा गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) सम्पन्न गरेपछि मात्र त्यस्ता उद्योग, व्यवसाय संचालन गर्न पाउने भन्ने विषय न्यायसंगत र व्यावहारिक नभएको भन्ने सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न प्रचलित कानूनको मर्म र भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी वातावरण संरक्षणपूर्वक उद्योग संचालनका लागि के कस्तो वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरी सिफारिश पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको एक समिति गठन गर्ने र सो समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले एक महिनाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष समक्ष सिफारिस पेश गरी सोको आधारमा आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

वैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा. रवीन्द्र कुमार शाक्यले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा सोको हालसम्मको प्रगति स्थिति, त्रिवर्षीय योजना (२०६७/०६८-२०६९/०७०) को प्रगति र आ.व. ०६९/७० मा सञ्चालित पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र देखिएका प्रमुख समस्याहरूका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो । साथै, गत आर्थिक वर्षका १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति स्थिति समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

वैठकको छलफल सत्रमा, देहाय वमोजिमका विषयमा प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू प्रस्तुत भएको थियो:

विगत वैठकको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव श्री कृष्णहरी वास्कोटाको संयोजकत्वमा बनेको प्रयोगशालामा रहेका हानिकारक रसायनबाट कर्मचारीहरूलाई पर्ने असर सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले समेटिएका मुख्य विवरणहरूका सम्बन्धमा छोटकरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाइएको थियो ।

माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री छविराज पन्तले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका २१ मध्ये १७ वटा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रगति ८० प्रतिशत भन्दा बढी भएको जानकारी गराउनु भयो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुखले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति फरक देखिनुमा ठेकेदारले काम गर्न नसकि ठेक्का तोडी ग्लोबल टेण्डर गरिएको र नयाँ ठेक्का भइ नयाँ ठेकेदारले काम गर्ने भएको तर कार्य प्रारम्भ गर्न पेश्की नलगेकोले वित्तीय प्रगति नभएको जानकारी गराउनु भयो । त्यस्तै पुरानो ठेकेदारले राखेको बैंक ग्यारेण्टी कार्य गर्न नसकेको अवस्थामा आयोजनालाई उक्त ग्यारेण्टी वापतको रुपमा फिर्ता हुनुपर्नेमा सम्बन्धित बैङ्कबाट प्राप्त गर्न नसकिएको जानकारी गराउनु भयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव श्री तुलसी सिटौलाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको उत्तर दक्षिण लोकमार्गको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको तर्फ औल्याउदै कालीगण्डकी कोरिडोर आयोजनाको कार्य सम्पादनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सहयोगको सहाहना गर्दै कर्णाली कोरिडोरमा समेत सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै उक्त कोरिडोरको १५ किमी ट्रयाक खोल्ने काम अत्यन्तै कठिन भएकोले नेपाली सेनाको सहयोग हुन आवश्यक रहेको जानकारी गराउनु भयो ।

माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री राम कुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवमा रहेका ३ आयोजनाको संक्षिप्त प्रगति स्थिति उल्लेख गर्नुभयो । जस अनुसार, भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलको सहमतिको लागि एशियाली विकास बैङ्कमा पुगेको, पोखरा विमानस्थलको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुरानो इस्टिमेट अनुसार १६० मिलियन ऋणको बारेमा छलफल भैरहेको र वाराको निजगढ विमानस्थलको लागि लगानी बोर्डमा पेश गरेको जानकारी गराउनु भयो । यसैगरी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको मृतक, वेपत्ता घाइते व्यक्तिहरुलाई १० लाख मध्ये ५ लाख नगद ५ लाख शेयर दिने सम्बन्धमा मौखिक सहमति भएकोले नपुग ५ लाख पुर्‍याउन यसै बैठकबाट अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय हुनपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

माननीय कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्री टेक बहादुर थापा घर्तिले देशका केही भूभागमा बाढी तथा पहिरोले कृषि वालीमा क्षति पुर्‍याएको छ भने अर्को तर्फ तराईका केही जिल्लामा धान रोपाई ५७ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नसकेको जानकारी गराउँदै विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन जरुरी भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । हालै भक्तपुरमा भएको बर्डफ्लुबाट मारिएका पंक्षीहरुलाई उचित विसर्जन गर्न Close Container को आवश्यक भएकोले यसतर्फ ध्यान आकृष्ट गराउनु भयो । त्यस्तै वन मन्त्रालयको हकमा वनमा हुने अत्यधिक अतिक्रमणलाई हटाउन सबै निकायले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव श्री जयमुकुन्द खनालले बर्डफ्लुको क्षतिपूर्ति दर बढाउन अर्थ र कृषि मन्त्रालयको संयुक्त कार्यदल गठन भै कार्य भैरहेको, हालसम्म १५ लाख कुखुरा नष्ट गरेको क्षतिपूर्तिको लागि १९ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र भक्तपुरमा दशै, तिहारको भाकलका लागि भनेर कुखुरा राखेको हुँदा नष्ट गर्न समस्या परिरहेको जानकारी गराउनु भयो ।

वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका सचिव श्री डा.गणेशराज जोशीले वन अतिक्रमण हटाउने प्रयोजनको लागि बजेट न्यून भएको तथा अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सहयोगमा वन अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रम बनाउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

उद्योग मन्त्रालयका सचिव श्री कृष्ण ज्ञवालीले उद्योगहरु वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार उद्योगहरुको अनिवार्यरूपले IEE र EIA गर्नुपर्ने भएकोले उद्योग स्थापनामा बाधा परिरहेको जानकारी गराउँदै यस सम्बन्धमा वन, वातावरण र उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यदल गठन गरी कार्य गर्नुपर्ने भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव श्री दिनेशहरी अधिकारीले जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरुमा दरबन्दी न्यून भएकाले थपिएको जिम्मेवारी बहन गर्न समस्या परिरहेको तथा महिला बालबालिका कार्यालयका भवनहरु नभएकोले कार्य सम्पादनमा बाधा परिरहेकोले भवन बनाउन बजेट व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्नुभयो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्री जनार्दन नेपालले अमेरिकी मुद्राको विनिमय दरमा वृद्धि र कच्चा तेलको मुल्य बढेकोले पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्ने अवस्था भएको जानकारी गराउनुभयो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव श्री ध्रुव प्रसाद शर्माले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको प्रगति बारेमा जानकारी गराउँदै वनेपा वर्दिवासमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कार्य चालू वर्षमा सम्पन्न हुने जानकारी गराउनु भयो ।

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्री लालमणि जोशीले गरिवीसँग सम्बन्धी सबै कार्य यसै मन्त्रालयबाट हुनु पर्ने, २५ जिल्लामा गरिवीको परिचयपत्र बनाउन घरपरिवार सर्वेक्षण सम्पन्न भयो भने बाँकी ५० जिल्लाको लागि बजेट आवश्यक भएकोमा प्राप्त नभएको तथा थप २० जिल्लामा सहकारी कार्यालय खोल्न बजेट आवश्यक रहेको जानकारी गराउनु भयो ।

माननीय सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्री श्री उमाकान्त भाले सिंचाइ मन्त्रालयको प्रगति सम्बन्धमा उल्लेख भएको विवरण मिलाउनु पर्ने जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका रानीजमरा र सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको प्रगति राम्रो भएको जानकारी गराउनु भयो । सूदूर पश्चिमका दार्चुला लगाएतका जिल्लाहरुमा भएका बाढी पहिरो र क्षतिपूर्तिको बारेमा सम्बोधन हुने गरी निर्णय हुनुपर्ने तथा पुर्वाञ्चलका सिराहा, सप्तरी र मध्यमाञ्चलको धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्ला सुर्खवा ग्रस्त जिल्ला भएकोले सोही अनुसार सम्बोधन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव श्री प्रताप कुमार पाठकले मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका २१ आयोजना मध्ये १९ आयोजनाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको जानकारी गराउनु भयो ।

उर्जा मन्त्रायका सचिव श्री विश्वप्रकास पण्डितले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छनौट गर्दा त्यस आयोजनाको लागि बजेट आदिको व्यवस्थाको बारेमा समेत ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्री श्री विद्याधर मल्लिकले अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा असर परेकोले राष्ट्र बैंकको पहलमा एक कार्यदल बनाई कार्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । यस आर्थिक वर्षदेखि शुरु भएका नया कार्यक्रमहरु प्रभावकारीरूपले कार्यान्वयन गर्न विशेष सजगता अपनाउनु पर्ने तथा यही भदौ मसान्तभित्र नयाँ बजेट अनुसारको कार्यहरु शुरु गर्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै, आसन्न संविधान सभाको चुनावको सन्दर्भमा भत्के विग्रेको बाटो घाटोको मर्मत सम्भार गर्न नेपाली सेनाको समेत सहयोग लिने वातावरण राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास सचिव श्री शान्त बहादुर श्रेष्ठले सबै विग्रे भत्केका बाटो घाटो यही आउदो असोज मसान्त भित्र मर्मत सम्भार गर्न सबै स्थानीय निकायलाई निर्देशन भैसकेको जानकारी गराउनु भयो । त्यस्तै, २०५९ सालदेखिस्थानीय निकायको निर्वाचनको नभएको कारण स्थानीय निकाय संचालन गर्ने अष्टेरो भएको हुँदा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव श्री ज्ञानदर्शन उदासले हलिया र मुक्त कमैयाको समस्या समाधानको लागि उनीहरुको प्रमाणीकरण गर्ने कार्य भैरहेको, १९ हजार हलिया मध्ये १० हजारको प्रमाणीकरण भएको, कति विदेश गएका छन थाहा नभएको र १० हजार हलियाको पुर्नस्थापनाको लागि पुनःस्थापनको ढाँचा स्वीकृतिगर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको तर हालसम्म सहमति प्राप्त नभएको हुँदा उक्त ढाँचा स्वीकृति नभएको जानकारी गराउनु भयो ।

माननीय गृह र परराष्ट्रमन्त्री श्री माधव प्रसाद घिमिरेले आगामी निर्वाचन राजनीतिक स्थायित्वको लागि मात्र होइन यो विकासको लागि पनि हो भन्ने मनसायका साथ काम गर्नुपर्ने विचार राख्दै चुनावको प्रयोजनको लागि आफ्ना कार्यालयका सवारी साधनलाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने, स्थानीय बाटोघाटो, एम्बुलेन्स तथा दमकल लगायतका अत्यावशकीय वस्तुलाई चालू हालतमा राख्नुपर्ने, मन्त्रालयको दरबन्दी रिक्त भएता पनि स्थानीयस्तरका कार्यालयहरुको दरबन्दी पूर्ण हुनुपर्ने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित बजेट र निकास सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । त्यस्तै दैवी प्रकोपका घटनाबाट हुने नोक्सानीलाई कम गर्न एक प्याकेज बनाई कार्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

गृह मन्त्रालयका सचिव श्री नवीन कुमार घिमिरेले सुरक्षा निकायले द्वन्द्वको बेला प्रयोग गरेका भवनहरु फिर्ता गर्नको लागि ती निकायहरुलाई अर्को व्यवस्था हुन नसकेकोले बाधा परिरहेको जानकारी गराउनु भयो । बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायको सहयोग भैरहेको तथा वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न सम्बन्धित निकायको प्रयासलाई गृह मन्त्रालयले सदैव सहयोग गर्ने जानकारी गराउनु भयो । त्यस्तै, दार्चुला लगायतका स्थानमा भएको क्षति सम्बोधन गर्न र संविधान सभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बाटो, कल्भर्ट बनाउन दैवी प्रकोप उद्धार समिति तत्परताका साथ लागि रहेको जानकारी समेत गराउनु भयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव श्री अर्जुन बहादुर थापाले गत बैठकको निर्णयमा परेको रासायनिक मल आयात गर्दा विरगंज नाका मात्र प्रयोग गर्नुपर्दा आर्थिक भार पर्न गई हुवानीमा बाधा परिरहेको सन्दर्भमा भैरहवा र विराटनगर नाकाबाट समेत आयात गर्ने व्यवस्था हुनको लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गरिएकोमा रासायनिक मल आयात गर्न भन्दा २१ दिन अगावै कुन नाकाबाट आयात गर्ने हो सोको एकिन गरी अनुरोध भई आएमा सो नाकाबाट सामान पठाईदिने जानकारी आए बमोजिम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सोको जानकारी गराईसकिएको व्यहोरा अवगत गराउनु भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले वर्डफ्लुको कारण कुखुराको ऋणमा सहूलियत दिन बैंकहरूलाई अनुरोध गरिएको जानकारी गराउनु भयो । नेपाली मुद्राको विनिमय दर सम्बन्धमा गहन अध्ययन हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि ठेकेदारहरूले राखेका ग्यारेण्टी रकम आयोजनालाई दिने सन्दर्भमा बैंकहरूलाई भन्दा सकारात्मक नै छन तर केही अड्चन परिरहेको जानकारी गराउनु भयो । सार्वजनिक संस्थानहरूको घाटा रकम २ अर्ब भएको तर्फ औल्याउदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव श्री राजन खनालले बजेटमा समावेश नभएका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा र शान्ति मन्त्रालयको राहत बजेट सम्बन्धमा छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । हालै अमेरिकी डलरको विनिमयदरमा भएको वृद्धिले व्यापारीहरूले प्रतितपत्र खोल्ने कार्य करिव ११ प्रतिशतले कमी भएको जानकारी गराउनु भयो । विनिमयदरमा भइरहने परिवर्तन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा गहन अध्ययन तथा छलफल हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । वर्डफ्लु लगाएतका अन्य विपत्तीको लागि निश्चित रकमको कोष निर्माण भएमा रकम निकास सम्बन्धमा छिटो छरितो हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । साथै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अर्थ (विविध) को प्रगति आउन नसक्नुमा गत आर्थिक वर्षमा धेरै बजेट अर्थ विविध भएको हुँदा कठिन भएको तर यस वर्षदेखि सोको समेत प्रगति आउने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।


नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री लिलामणी पौड्यालले चुंगीकरको समस्या कंचनपुर चितवन लगायत कतिपय जिल्लामा अभै समाधान भई नसकेको तथा चुरे क्षेत्र लगायत विकासका भौतिक संरचनालाई हुड्का गिट्टी वालुवा खानीले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकोले यी समस्या समाधान सम्बन्धमा पुर्नविचार गरी पुनः निर्णय हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र बेरुजु न्यूनीकरण गर्न विकास निर्माण कार्यमा अग्रिमरूपमा दिइने परिचालन (Mobilization) रकमको विकल्प खोजिनुपर्ने, वर्डफ्लुको डम्पिङ साइटको लागि Commercial र Non Commercial को लागि छुट्टाछुट्टै नीति आवश्यक पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारी धेरै अनुपस्थित रहने गरेको पाईकोले त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कडा कारवाही गर्ने निर्णय हुनुपर्ने तथा संस्थानमा भएका कर्मचारीहरूको दायित्व छिटो समाधान गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो । काठमाडौंको सडक विस्तारमा भएको सुस्तता र लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उचित निर्देशन दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यूले मन्त्रालयस्तरमा हुने समीक्षा बैठकहरू निर्धारित समयभित्रै हुनुपर्ने तथा प्रगति प्रगति प्रतिवेदनहरू पूर्णरूपले भरी निर्धारित समयमा उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै राष्ट्रिय योजना आयोग विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति गर्न र निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउन आवश्यक परेका सबै सहयोग गर्न सदैव तयार भएको जानकारी गराउनुभयो ।

सो बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का सम्माननीय अध्यक्षज्यू लगायत माननीय मन्त्रीहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लगायत सचिवहरू तथा अन्य उच्चस्तरीय पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

२. आर्थिक वर्ष ०६९/७० को संक्षिप्त वार्षिक प्रगति स्थिति

आ.व. २०६९/०७० मा सञ्चालित ४५१ आयोजनाहरूमध्ये २८२, १३८ र ३१ आयोजनाहरू क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा रहेका छन् ।



पहिलो प्राथमिकतामा रहेका २८२ आयोजनाहरूको प्रगति स्थिति देहाय वमोजिम रहेको छ ।

- ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनाहरूको संख्या : १९५ (६९%)
- ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजनाहरूको संख्या : ४२ (१५%)
- ५० प्रतिशतभन्दा प्रगति भएका कम आयोजनाहरूको संख्या : १६ (६%)
- प्रगति प्रतिशत नखुलाइएका आयोजनाहरूको संख्या : ५ (२%)
- प्रगति विवरण प्राप्त नभएका आयोजनाहरूको संख्या : २४ (८%)

मन्त्रालयगत विस्तृत विवरण नं. ७ र ८ मा दिइएको छ ।

(रकम रु.करोडमा)

विवरण	चालू	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा
कुल बजेट	२७९०१	६६१३	५९६८	४०४८२
वार्षिक खर्च	२४१३५	५२९९	५३४३	३४७७७
बजेटका तुलनामा खर्च प्रतिशत	८६.५०	८०.१३	८९.५३	८५.९१

राष्ट्रिय गौरव प्राप्त रहेका १७ आयोजनाहरूको प्रगति स्थिति देहाय वमोजिम रहेको छ ।

- ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनाहरूको संख्या :- ८
- ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजनाहरूको संख्या :- ४
- ५० प्रतिशतभन्दा प्रगति भएका कम आयोजनाहरूको संख्या :- १
- प्रगति प्रतिशत नखुलाइएका आयोजनाहरूको संख्या :- ४

आयोजनागत विवरण नं. ५ पेज १४ मा दिइएको छ ।

३. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २९ औं बैठकबाट भएका निर्णयहरुको प्रगति स्थिति

सि.नं.	निर्णय	प्रगति स्थिति
१.	विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई वीरगञ्ज नाकाबाट मात्र रासायनिक मल पैठारी गर्न पाउने प्रावधान अनुसार आर्थिक व्ययभारमा वृद्धि भएकोले वीरगञ्ज बाहेक विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट समेत मल आयात गर्नका लागि अन्य मन्त्रालयको सहयोग लिई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्ने ।	परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध भएको र महावाणिज्य दूतबाट समेत प्रक्रिया अगाडि बढेको ।
२.	कृषि उपज तथा सोको बजारीकरणका क्रममा प्रयोग हुने क्रेट आदि जस्ता वस्तुमा राजमार्गहरुमा ढुवानी, निकासी तथा कवाडी करका रुपमा स्थानीय निकायबाट कर असुली गर्ने गरिएको विषयमा सम्मानित अदालतबाट समेत चुङ्गीकर लिन नपाउने गरी निर्णय भएकोले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय निकाय (जिविस, नगरपालिका र गाविस) हरूलाई ७ दिनभित्रै सो कर लिने कार्य बन्द गर्न आवश्यक निर्देशन दिने । यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने ।	निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुरोध भए पश्चात् कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा यस विषयमा गुनासो नआएको ।
३.	पशु आहारा उत्पादन विकास समिति विघटनको निर्णय गर्दा सरकारबाट व्यहोर्नु पर्ने आवश्यक आर्थिक दायित्व रु. २.५ करोड रकम जुटाउन नसकिएकाले उक्त समस्या अझ बढ्दै गई समस्या भन जटिल हुँदै गएकोले अर्थ मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयले छलफल गरी यसै आ.ब. भित्रमा सोको टुंगो लगाउने ।	रु. २ करोड ५० लाख रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासी भई उक्त रकम दुग्ध विकास संस्थानलाई उपलब्ध गराइएको ।
४.	सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को जग्गा ब्लकमा बाँडिएकोमा ब्लक A को गुरुयोजना तयार भै २७०० मीटर सीमा पर्खाल लगाइएको, बाँकी ५०० मीटर पर्खाल लगाउने स्थानमा ३६ घर टहरा बनाई सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण भएकाले उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा अतिक्रमण तुरुन्त हटाउने ।	कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको ।

सि.नं.	निर्णय	प्रगति स्थिति
५.	सुरक्षा निकायबाट कृषि विकास मन्त्रालय, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय लगायतका सरकारी भवन प्रयोग गरिएकोमा हालसम्म पनि ती पूर्वाधार फिर्ता नहुनाले कार्य संचालनमा बाधा परेको । त्यसैगरी विगतको द्वन्दको समयमा विभिन्न सरकारी कार्यालयको भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिले गर्दा कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाईको अवस्था रहेकोले मर्मत संभार एवम् पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गर्न कृषि विकास मन्त्रालय तथा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले गृह, रक्षा र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी २०७० जेठ महिनाभित्रै कार्ययोजना बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने ।	सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूबीच यसका लागि पत्राचार भैरहेको बुझिए पनि यस सम्बन्धमा खासै प्रगति हुन नसकेको ।
६.	वन क्षेत्रभित्र वा उक्त क्षेत्र भई संचालन हुने पूर्वाधार विकास (सडक, जलविद्युत, नहर, खनिज पदार्थको अन्वेषण कार्य, उद्योग आदि) निर्माण गर्नुपूर्व गरिने संभाव्यता अध्ययन र डिजाइन चरणमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई संलग्न नगराईने तर प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण चरणमा आएर मात्र वन क्षेत्रको सहमति प्राप्त गर्ने परीपाटीले ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न कठिनाई भएकोले यस सम्बन्धमा आयोजनाहरूको संभाव्यता अध्ययन चरणदेखि नै वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालयलाई एक हप्ताभित्र जानकारी गराउने ।	सबै मन्त्रालयहरूमा परिपत्र भएको ।
७.	विकास आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा र गृह मन्त्रालयका सह सचिव सदस्य रहने एक कार्यदल गठन गरी २०७० असार मसान्तभित्रै सुझाव लिई कार्यान्वयन गर्ने ।	कार्यदल गठन भई प्रारम्भिक कार्य भैरहेको ।
८.	विकास आयोजना कार्यान्वयनमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य-सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा रहेको प्रतिवेदन र नेपाल कानून आयोगमा रहेको यसैसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा समेत हेरी जग्गा प्राप्ति ऐनमा सुधार प्रक्रिया	कार्यदलले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य-सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलसँग समन्वय गरी कार्य गरिरहेको र विकास निर्माण तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा पूनर्वास तथा पुनस्थापनासम्बन्धी नीति २०७० को प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालय नेतृत्वदायी मन्त्रालय (Lead Ministry) नभएकोले

सि.नं.	निर्णय	प्रगति स्थिति
	भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले यथाशीघ्र अधि वढाउने । साथै, सम्माननीय अध्यक्षज्यू समक्ष पेश भएको “विकास निर्माण तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी नीति २०७०” को प्रतिवेदन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि अधि वढाउने ।	उक्त नीति सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन हुन राष्ट्रिय योजना आयोगमा अनुरोध गरेको ।
९.	गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन् र प्रयोगले चुरे क्षेत्र तथा पर्यावरणमा प्रतिकूल असर परिरहेकोले यसको उचित व्यवस्थापनको लागि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा नीतिगत व्यवस्था २०७० असार मसान्तभित्रै गर्ने । कुनै चट्टान खोदाइ (Mining) को संभाव्यता समेत हेरी विकास निर्माणका लागि चाहिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने तर यसो गर्दा चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष ध्यान पुऱ्याउने ।	प्रत्येक जिल्लाको आफ्नो जिल्ला भित्र रहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको आंकलन गरी कुन क्षेत्रबाट कति हदसम्म संकलन, दोहन वा उत्खनन् गर्न सकिन्छ सो विवरण सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गरी त्यसैको आधारमा IEE/EIA गरेपछि मात्र ठेक्का बन्दोवस्त लगाउने व्यवस्था मिलाउने गरी २०७०/३/१९ को नेपाल सरकार (मं.प.) को बैठकबाट गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा नियमन गर्न प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ।

४. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्न प्राप्त भएका समस्याहरू

१. कृषि विकास मन्त्रालय

- क) बर्डफ्लू रोग नियन्त्रण आदेश, २०६४ (संशोधन सहित) मा उल्लेख भए अनुसार हाल चालु अवस्थामा दिइदै आएको क्षतिपूर्ति रकम (६ हप्ता माथिको कुखुराको रु. १३० प्रति गोटा ६ हप्ता भन्दा सानो चल्लाको रु. ५०, पेरेन्ट स्टक ब्रोइलरको रु. २५० प्रति गोटा, पेरेन्ट स्टक लेयर्सको रु. ५०० प्रति गोटा र मासु प्रति के.जी.रु.१००, अण्डा प्रति गोटा रु. ३ र दाना प्रति के.जी. रु. १०) अत्यन्त न्यून भएकाले वर्तमान बजार मूल्यका आधारमा ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति रकमको माग कुखुरा व्यवसायीबाट भइआएकाले क्षतिपूर्ति रकममा पुनःविचार गरिनु पर्ने अवस्था श्रृजना भएको । यसो गर्दा ठूलो रकम क्षतिपूर्तिमा खर्च हुने भएकोले राविससको बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृती प्राप्त गरी कृषि विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त अध्ययन कार्यदल बनाई सोको सुझाव अनुसार अर्को राविससको बैठकबाट अन्तिम निर्णय हुनुपर्ने ।
- ख) बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रणको सन्दर्भमा संक्रमित पंक्षीहरूलाई नष्ट गरेपछि सुरक्षित तवरले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र यसका लागि छुट्टै Dumping Site हुनुपर्ने भएकोले यस्तो अवस्थामा पशुसेवा विभाग वा पशु सेवा कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित स्थानीय निकायमा अनुरोध भइ गएको खण्डमा स्थानीय निकायहरूबाट संक्रमित पंक्षी नष्ट गर्न Dumping Site उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन हुनुपर्ने । साथै, संक्रमित पंक्षीहरूलाई मारेपछि सुरक्षित तवरले नष्ट गर्ने लगायतका व्यवस्थापकीय कार्य गर्न आवश्यक पर्ने Closed Container को व्यवस्थाका लागि समेत प्रत्येक महानगरपालिका/उप-महानगरपालिका/नगरपालिका लगायतका स्थानीय निकायहरूमा कम्तीमा एउटा Closed Container को व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन हुनुपर्ने ।

२. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

- क) २०५९ सालदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधि विहिन भएकोले स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासमा बाधा परेको र स्थानीयस्तरमा योजनाको पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्याङ्कन एवम् सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको ।
- ख) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ सँग बाभिएका विभिन्न ऐनहरू संशोधन हुन नसक्दा र वर्तमान समस्या एवम् अवस्थालाई ऐनले सम्बोधन गर्न नसक्दा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको सरुवा, लेखा परीक्षण, स्थानीय सेवा आदि कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको ।
- ग) अधिकांश नगरपालिकाहरूसँग ल्याण्डफिल साइट नभएको हुँदा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको ।

३. सिंचाइ मन्त्रालय

- क) ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा कठिनाई तथा ढिलाई हुन गई आयोजना सञ्चालनमा बाधा हुनगएको ।
- ख) भौगोलिक विकटता तथा योजना संख्या अनुसार जनशक्ति अभाव हुँदा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता हुन नसकेको ।
- ग) योजनाको संख्या तथा आवश्यकताको तुलनामा विनियोजित बजेट न्यून हुँदा समयमै योजना सम्पन्न गरी प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिनाई भएको ।
- घ) जल उत्पन्न प्रकोप प्रभावित समुदायको मागका आधारमा विनियोजित बजेट यथोचित नभएको ।
- ड) भारत सरकारबाट नदी नियन्त्रण योजनाका लागि प्राप्त हुने अनुदान सहयोग समयमै प्राप्त नहुने गरेको ।

४. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

- क) **स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणमा आएको समस्या सम्बन्धमा:** हाल सञ्चलानमा रहेका स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण आयोजना मध्ये २०७० आषाढ महिनामा भएको अविरल वर्षाका कारण महाकाली नदीमा आएको बाढीका कारण दार्चुला सदरमुकाम नदी कटानमा परी निर्माणाधीन अस्पताल भवन समेत जोखिममा परेकोले सोही स्थानमा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन महाकाली नदीबाट हुने कटान रोक्न तटबन्ध गर्नुपर्ने स्थिति रहेको । यस कार्यका लागि अस्पताल निर्माण बजेटबाट सम्भव नहुने भवन विभागबाट प्राप्त समस्यामा उल्लेख भई आएकोले सो आयोजना स्थल नै परिवर्तन गर्ने वा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने ।
- ख) **स्वास्थ्य संस्थाको नाममा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा:** कतिपय स्वास्थ्य संस्थाका नाममा जग्गा दर्ता नभएका कारण स्थानीय स्तरबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा अपायक स्थान, नदी किनार, भूक्षय हुनसक्ने ठाउँमा मात्र जग्गा उपलब्ध हुने अवस्थाले स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट दिईने सेवाहरु समेत प्रभावकारी नहुने भएकाले स्थानीय स्तरबाट उपयुक्त जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा उपयुक्त स्थानमा आवश्यक जग्गा खरीद गर्न र स्वास्थ्य संस्थाको भोगचलन गरेको जग्गा सम्बन्धित संस्थाका नाममा दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- ग) **भवन निर्माण अनुगमन सम्बन्धमा:** हाल निर्माण भइरहेको भवन निर्माण कार्यहरुको अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा भवनको गुणस्तर सम्बन्धमा विभिन्न गुनासोहरु आउने गरेको सम्बन्धमा निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन बार्षिक अनुगमन योजना तयार गरी संयुक्त संयन्त्रबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

५. शिक्षा मन्त्रालय

- क) शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने ।
- ख) उच्च शिक्षा छाता ऐन पारित हुनुपर्ने ।
- ग) शिक्षा मन्त्रालयको पुनःसंरचनाको आवश्यकता रहेकोले O&M सर्वे गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

६. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

- क) सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यवस्थित गर्न योगदानकर्ताहरुको विद्युतीय परिचयपत्र नम्वर गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगबाट जारी हुने परिचयसँग समन्वय गरी एकीकृत परिचयपत्र अभिलेख व्यवस्था गर्ने ।

७. शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय

- क) आ.व.०६९/७० मा यस मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित ८९४ आयोजनाहरुमध्ये ५२ वटा सम्पन्न भई बाँकी ८४२ आयोजनाहरु क्रमागत रहेकोमा उक्त क्रमागत आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न थप रु ४० करोड आवश्यक पर्ने भएकोले सो रकम अर्थ मन्त्रालयबाट यसै आ.व.मा निकासालाई हुनुपर्ने ।
- ख) मृतक र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारहरुलाई रु ३ लाखसम्म उपलब्ध गराइएकोमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६९/११/४ को निर्णयानुसार थप रु २ लाख उपलब्ध गराई रु ५ लाखसम्म पुऱ्याउन आवश्यक पर्ने रु २ अर्ब ७३ करोड ३७ लाख चालू आ.व.मा निकासालाई हुनुपर्ने ।

८. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

- क) मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको ढाँचा स्वीकृति गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको तर हालसम्म सहमति प्राप्त नभएको हुँदा उक्त ढाँचा स्वीकृतिका लागि पहल हुनुपर्ने ।
- ख) मोही र जग्गाधनिबीच जग्गा बाँडफाँड गर्न कानूनत समस्या परेकाले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (संशोधन अध्यादेश) स्वीकृतिका लागि आवश्यक पहल हुनुपर्ने ।
- ग) भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका सेवाप्रवाह गरिने अधिकांश कार्यालयहरु भाडामा रहेका हुँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा कार्यालयको वनावट (layout) नमिल्ने, अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाई उत्पन्न हुने र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न समेत कठिनाई भएको हुँदा आगामी ५ वर्ष भित्रमा सबै मातहतका

कार्यालयहरूले आफ्नै सरकारी भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन अत्यावश्यक भएकाले सो कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट व्यवस्था गर्नेतर्फ पहल हुनुपर्ने ।

९. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

- क) साभेदारी ऐन २०२०, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ लाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएकोले संशोधन गर्नुपर्ने ।
- ख) नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (NTIS), २०१० को पुनरावलोकन गरी निर्यात वृद्धि गर्न तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका थप वस्तुहरूको पहिचान गर्ने र NTIS कार्यान्वयनमा अन्तर मन्त्रालय समन्वय प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
- ग) वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागबाट हुने वस्तु र सेवाको बजार अनुगमनको प्रभावकारिता र गुणात्मकता बढाउन अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यलाई बढाउनु पर्ने ।
- घ) खाद्यान्न र नूनमा दिँदै आएको ढुवानी अनुदान घटाउन दुर्गम जिल्लाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
- ङ) पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रचलित बजार मूल्यसँग स्वचालित रुपमा समायोजन हुने (Auto Pricing) संयन्त्र स्थापना हुनु पर्ने ।

१०. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

- क) युवा परिचालन तथा राष्ट्रिय युवा विकास समेतका युवासम्बन्धी कार्यका लागि नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकायका रुपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको छ । युवाका क्षेत्रमा प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको युवा रोजगारी, स्वरोजगारीको विषय पनि मन्त्रालयको महत्वपूर्ण कार्य अन्तरगत पर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको संचालन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहत गर्ने व्यवस्था भएमा अझ प्रभावकारी हुने तथा युवा संघसंस्थाहरुबाट पनि पटक पटक यस्तो माग आउने गरेको सन्दर्भमा त्यसलाई पनि संवोधन गर्न सकिने भएको ।

११. वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय

- क) नेपाल सरकारबाट २०६८।१०।२० मा स्वीकृत भएको वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ कार्यान्वयनमा वन क्षेत्रको एकल प्रयासले मात्र उत्साहजनक प्रगती हासिल गर्न कठिनाई महसुस भएकाले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सहयोग हुन अपेक्षा गरिएको ।
- ख) विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुबाट पूर्व स्वीकृती नलिई वन क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार (स्थायी/अस्थायी) निर्माण शुरु गरेपछि मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न भोगाधिकार माग हुनेगरेको । साथै अधिकांश वन क्षेत्र जैविक विविधताका दृष्टिले स्थान विशेष अनुसार महत्वपूर्ण एवं सम्वेदनशील रहने र विकास निर्माणका विभिन्न कार्यहरूले वनक्षेत्र छिन्न भिन्न (Fragmentation) हुने अवस्थाहरु श्रृजित भई अतिक्रमणलाई बढावा पुग्नुका साथै महत्वपूर्ण जैविक विविधतामा ह्रास पुग्ने । तसर्थ वन क्षेत्र प्रभावित हुने कुनै पनि कार्य शुरु गर्नु अगाडि सम्बन्धित निकायले वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृती लिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- ग) वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेर वापत उर्जा विकास एवं भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित आयोजना प्रस्तावकहरूले तोकिएको शर्त र वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा औल्याइएका अल्पीकरणका उपायहरू (Mitigation measures) सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रमा लगानी हुने सुनिश्चतता हुनुपर्ने ।
- घ) राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितीको २९ औं बैठकको निर्णय नं. ६ कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याइनुपर्ने र २८ औं बैठकको निर्णय वुँदा नं. ४ अनुसार जि.वि.स. बाट वन क्षेत्र भित्र स्थानीय सडक, सिंचाइ तथा निर्माण हुँदा वन जंगलको हानी नोक्सानी एवं अतिक्रमण हुन नदिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट यस्ता निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार एवं कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याइनु पर्ने ।

५. राष्ट्रिय गौरव प्राप्त आयोजनाहरुको आर्थिक वर्ष ०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति

- आयोजना/कार्यक्रमको जम्मा संख्या :- १७
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरू :- १७
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरू :- ८
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरू :- ४
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरू :- १
- प्रगति नखुलेका आयोजना/कार्यक्रमहरू :- ४

क्र.सं.	मन्त्रालय	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति %		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
१	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग	१००	१००	८१ कि.मी. ट्रयाक खुलेको BOOT प्रक्रियामा जान RFP भैरहेको	खोकना क्षेत्रमा EIA मा अवरोध भएको ।	स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग वार्ता भैरहेको
२	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	मध्य पहाडी लोकमार्ग	१००	९७.५६	३५ कि.मी. ट्रयाक निर्माण, २८ कि.मी. ग्रावेल तथा ०.५ कि.मी. कालोपत्रे	बजेटको अपर्याप्तता वन क्षेत्रभित्रका कार्यमा ढिलाई	वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा सरलीकृत हुनुपर्ने
३	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	पूर्व पश्चिम रेल मार्ग	९५	८४.६५	विराटनगर जोगवनीको ६५ हेक्टर र जयनगर वर्दिवासको ७० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भई निर्माण कार्य शुरु	निकुञ्ज क्षेत्रमा Alignment को समस्या बजेटको अभाव र जग्गा मूल्याङ्कनमा समस्या	छिटो पद्धतिबाट EIA र जग्गा प्राप्ती हुनुपर्ने
४	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	हुलाकी मार्ग	८०.०७	८६.१	वेस कार्य जारी र निर्माणाधिन ६६ वटा पुल मध्ये १९ वटा पुल सम्पन्न ।	जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणमा कठिनाई तथा बजेटको अभाव,	बजेटका लागि माग भैरहेको ।
५	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्ग	७२.८६	४८.९७	६ कि.मी. ट्रयाक निर्माण तथा ९.९६ कि.मि.ग्रावेल कार्य सम्पन्न	बजेट समयमा उपलब्ध नभएको	बजेटको माग भैरहेको ।
६	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	उत्तर दक्षिण गण्डकी लोकमार्ग			५ कि.मी. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न		
७	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग			६ कि.मी. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न		
८	शहरी विकास	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	९९	१६.२	डाईभर्सन टनेल र पानी प्रशोधनको ठेक्कापट्टा सम्पन्न भएको		

क्र.सं.	मन्त्रालय	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति %		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
९	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	भैरहवा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा विकसित गर्ने	नखुलेको	नखुलेको	एशियाली विकास बैंकमा थप स्रोत व्यवस्थाका लागि पहल भैरहेको	उक्त विमानस्थलका लागि हाल प्राप्त रु. ३८.१५ मिलियन अमेरिकी डलर रकममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोत बाट ११ मिलियन अमेरिकी डलर थप गरी जम्मा ४९ मिलियन अमेरिकी डलर लागतको प्रथम चरणको कार्य गर्ने गरी ठेकेदार पूर्वछनौटको कार्य गरी स्वीकृतिका लागि एशियाली विकास बैंकमा पठाइएकोमा कूल लागत अनुसारको ठेक्कापट्टा गर्न उपयुक्त हुने हुँदा कम रकमको पूर्व छनौटका कार्य रद्द गर्न लेखी आए अनुसार सो कार्य रद्द हुन गएको ।	विमानस्थल निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोत (४२ मिलियन अमेरिकी डलर) सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा एशियाली विकास बैंकको मिशन तथा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको ।
१०	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा विकसित गर्ने	नखुलेको	नखुलेको	चिनियाँ सरकारसँग सहूलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्नेतर्फ ठेकेदार छनौटको प्रकृया अघि बढाउन नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०६९/११/१०४ को निर्णय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट कार्यान्वयन भैरहेको।	Drainage निर्माण गरिने जग्गाको लगत कट्टा गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा आउन बाँकी रहेकोले सो कार्य शुरु हुन नसकेको ।	सो जग्गा स्थानीय नापी कार्यालयबाट कित्ताकाट गराउनेतर्फ कारवाही अगाडि बढेको ।
११	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वारा	नखुलेको	नखुलेको	परियोजना अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा BOOT कमिटिको परामर्शका लागि प्रस्ताव पठाइएको ।		
१२	उर्जा	बुढी गण्डकी जल विद्युत आयोजना	९९.२	८५.४	परामर्शदाताले ठेक्का सम्भौतानुसार कार्य शुरु गरेको ।	आ.व. ०७०।७१ का लागि आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिमा भएकोले आयोजनाको निरन्तरताका लागि यथाशीघ्र विकास समितिमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने ।	विकास समितिमा हस्तान्तरण गर्न कार्य भइरहेको ।

क्र.सं.	मन्त्रालय	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति %		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएको प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
१३	उर्जा	पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना	नखुलेको	नखुलेको	प्राविधिक तथा आर्थिकरूपमा संभाव्य देखिएको	लगानीकर्ताले जग्गा प्राप्ति, प्रशारण लाईन र पुनर्वाससम्बन्धी समस्या औल्याएको	प्रारम्भिक नेगोशियसन भैरहेको
१४	उर्जा	तामाकोशी जलविद्युत आयोजना	८५	८२.६	- आयोजनाको विभिन्न सुरुङहरूको कूल लम्बाई १६ कि.मि. रहेकोमा हालसम्म १०,८९१ मि. सम्पन्न भएको छ। - आयोजनाको हाल सम्म ५१ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ।	भूमिगत विद्युतगृह र ट्रान्सफर्मर क्याभर्नहरूको सिलिङ्गको केही क्षेत्रमा कमजोर चट्टानको कारण यस अघि नै लगाइसकिएको Shotcrete मा Cracks आएको तथा मुख्य सुरुङको चारवटा Work Front हरुमध्ये दुई वटा, HT3 र HT4, बीचको खण्ड छुड्के रहेकोमा (८.३३% स्लोपमा) HT4 क्षेत्रमा कमजोर चट्टान आएको।	- भूमिगत विद्युतगृह र ट्रान्सफर्मर क्याभर्नहरूको सिलिङ्ग Cracks हरुलाई Rectify गर्ने कार्य भइरहेको। - SINTEF ले गरेको परिक्षणका आधारमा परामर्शदाताले मुख्य सुरुङको स्लोपको परिवर्तन गर्न आयोजनालाई सिफारिस गरेको।
१५	सिंचाई	सिक्टा सिंचाई आयोजना	५७.३४	५०.२०	गेट बाहेक हेडवर्क्स निर्माण कार्य सम्पन्न, गेट लगायत हाइड्रोमेकानिकल कार्य गराउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेकेदारसंग ठेक्का सम्झौता भएको, शुरुको १५ कि.मि. लम्बाईको मूल नहर तथा नहर संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न, १५ कि.मि. देखि ३५ कि.मि. खण्डको २० कि.मि. लम्बाईको मूल नहर तथा नहर संरचना निर्माण कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको।	आ.व.को शुरुमा प्रयाप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको, नहर निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न समस्या परेको, निर्माण सामग्री बोल्टरको अभावले प्रगतिमा बाधा पर्ने गरेको, पटक पटकको यातायात बन्द तथा स्थानीय समुदायहरूले बन्द आह्वान गर्ने गरेको।	थप बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरी बजेट आवश्यकताबारे जानकारी गराइएको, जग्गा अधिग्रहणमा परेको समस्या समाधानार्थ प्रजिअ तथा मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासकलाई पटक पटक अनुरोध गरिएको, आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बोल्टर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निकाल्न पत्राचार गरिएको।
१६	सिंचाई	रानीजमरा सिंचाई आयोजना	१७.२०	१८	- नेपाल सरकार तर्फ इन्टेक निर्माण करिव ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको, मूल नहरको रुख कटान कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा नहर निर्माण कार्य १० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको, सिंचित क्षेत्र वचाउ तथा संरक्षण कार्य अन्तर्गत ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको, कार्यालय भवन तथा २ वटा क्वार्टर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको, - विश्व वैकतर्फ फिडर नहर, ग्राभेल रोड तथा प्रणाली सुदृढीकरणको ठेक्का भई		

क्र.सं.	मन्त्रालय	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति %		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
					नहर निर्माण कार्य करिब १० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको । सिंचित क्षेत्र बचाउ अन्तर्गत कर्णाली नदी नियन्त्रणका ४ विभिन्न ठाउँहरूमा कार्य सञ्चालन भई ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको, पथरैया खोला अन्तर्गत ७ वटा प्याकेजको ठेक्का सम्भौता भइसकेको तथा कर्णाली मोहनाका लागि ५ वटा प्याकेज मूल्यांकन क्रममा रहेको ।		
१७	सिंचाई	बबई सिंचाई आयोजना	९६.७३	९९.८६	बबई साइफन, पश्चिम मूल नहर, ढोढरी लिंक नहर, हेड रेगुलेटरहरू लगायत गाइड बन्ड निर्माण कार्य सम्पन्न, पूर्वतर्फ मूलनहर विस्तार तथा शाखा, प्रशाखा नहर निर्माण कार्य करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको ।		

६. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) बैठक वसेको विवरण

क्र.स.	मन्त्रालयको नाम	मिति
१.	उद्योग मन्त्रालय	२०७०/०४/२८
२.	सूचना तथा संचार मन्त्रालय	२०७०/०४/२८
३.	अर्थ मन्त्रालय	२०७०/०४/२९
४.	महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय	२०७०/०४/३०
५.	वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	२०७०/०४/३१
६.	श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय	२०७०/०४/३१
७.	शहरी विकास मन्त्रालय	२०७०/०४/३१
८.	शिक्षा मन्त्रालय	२०७०/०५/०२
९.	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	२०७०/०५/०२
१०.	सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय	२०७०/०५/०४
११.	उर्जा मन्त्रालय	२०७०/०५/०४
१२.	भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	२०७०/०५/०४
१३.	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	२०७०/०५/०७
१४.	कृषि विकास मन्त्रालय	२०७०/०५/०७
१५.	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	२०७०/०५/०७
१६.	विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय	२०७०/०५/०९
१७.	वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय	२०७०/०५/०९
१८.	युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय	२०७०/०५/१०
१९.	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	२०७०/०५/११
२०.	गृह मन्त्रालय	२०७०/०५/११
२१.	शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय	२०७०/०५/१३
२२.	सिंचाइ मन्त्रालय	२०७०/०५/१६
२३.	राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय	२०७०/०५/१६

**७. आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा सञ्चालित पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको
वार्षिक प्रगति स्थितिको सारांश तालिका**

क्र.सं.	मन्त्रालयको नाम	P1 आयोजना/ कार्यक्रमहरूको संख्या	प्रगति स्थिति					कैफियत
			प्रगति प्राप्त संख्या	८० % वा सो भन्दा बढी	५० % देखि ७९ % सम्म	५० % भन्दा कम	प्रगति अप्राप्त संख्या	
१	कृषि विकास	३३	३३	३३	-	-	-	
२	सहकारी तथा गरिवी निवारण	३	३	१	२	-	-	
३	सिंचाइ	१९	६	४	१	१	१३	
४	वन तथा भू-संरक्षण	१३	१३	११	१	१	-	
५	भूमिसुधार तथा व्यवस्था	७	७	७	-	-	-	
६	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	४४	४४	२५	१८	१	-	
७	शहरी विकास	२१	२१	१७	२	-	-	२ प्रगति नखुलेको
८	सूचना तथा सञ्चार	३	३	१	१	१	-	
९	शान्ति तथा पुनर्निर्माण	६	६	४	-	१	-	१ प्रगति नखुलेको
१०	उद्योग	६	६	५	१	-	-	
११	ऊर्जा	२२	२०	८	५	७	२	
१२	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	६	६	५	-	-	-	
१३	वाणिज्य तथा आपूर्ति	४	४	३	-	-	-	१ प्रगति नखुलेको
१४	श्रम तथा रोजगार	४	४	४	-	-	-	
१५	वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि	११	१०	८	१	१	१	
१६	अर्थ	५	५	३	२	-	-	
१७	शिक्षा	६	५	५	-	-	-	१ सम्पन्न भएको
१८	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	१५	१५	१०	४	१	-	
१९	महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण	८	८	८	-	-	-	
२०	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास	२८	२६	२१	४	१	३	
२१	युवा तथा खेलकूद	२	२	२	-	-	-	
२२	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय	२	२	२	-	-	-	
२३	गृह	१	१	१	-	-	-	
२४	राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय	३	३	३	-	-	-	
२५	संवैधानिक निकायहरू	७	५	४	-	१	२	
२६	अर्थ (विविध)	३	-	-	-	-	३	
	जम्मा	२८२	२५८	१९५	४२	१६	२४	५

८. विभिन्न मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गत सञ्चालित पहिलो प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरूको वार्षिक प्रगति स्थितिको विवरण

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. ०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- **कृषि मन्त्रालय**

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- **३३**
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- **३३**
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- **३३**
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- यस अवधिमा वार्षिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३१२१०१	राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष	१००।००	९५.३१	दशौं आह्वान अन्तरगत छनौटमा परेका एन्ट्रल् हरूको Full Proposal (FPP) हरूको समीक्षा कार्य जारी रहेको र नवौं कलका १३ आयोजना स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयनमा रहेका छन् भने ११ औं कलका लागि PCN मागको विज्ञापन असारमा भएको । कोषको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, सोधकार्य र साना आयोजना अनुदान सम्बन्धि कार्यविधिहरू Revise गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको । Master का २७ र PhD का ४ जना विद्यार्थीलाई Thesis Grant का लागि छनौट गरिएको ।			

२.	३१२१०२	दीर्घकालीन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम	९१.५५	६८.२६	३० जिल्लामा ३३ वटा राहत कार्यक्रम संचालन, २१ जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम संचालन, १० जिल्लामा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमको शुरुवात भएको र नेपाल कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाको तयारी कार्य सम्पन्न भई उक्त आयोजना आ.व. २०७०/७१ बाट १९ जिल्लामा लागु भएको । मन्त्रालय, कृषि विभाग र पशु सेवा विभागको योजना र अनुगमन कार्य सुदृढ गर्न सहयोग पुगेको ।			
३.	३१२१०३	विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम	९८.६१	९७.८९	लागत सहभागिताका आधारमा सहूलियत दरमा रासायनिक मल १ लाख ७५ हजार १ सय ७७ मे.टन र ३२८४ मे.टन प्राङ्गारिक मल कृषकस्तरमा मूल्यमा अनुदान दिइ बिक्री वितरण गरिएको । यस वर्ष रासायनिक मलको आपूर्ति सहज भई मुख्य खेतीको सिजनहरुमा वितरण व्यवस्था प्रभावकारी पाइएको । अनुदानको रासायनिक मलको प्रभावकारी बिक्री वितरणको लागि मलखाद आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थान (जिल्लास्तर) कार्यविधि, २०६९ तयार गरी लागु भएको ।	आ.व. २०६९/७० मा लागत सहभागिताका आधारमा कृषकहरुलाई सहूलियतमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयबाट ३ लाख मे.टन रासायनिक मल खरिद गर्ने कार्य योजना स्वीकृत भएको भएतापनि त्यस बमोजिम आवश्यक बजेट प्राप्त हुन नसक्दा २ लाख २१ हजार ८ सय १४ मे.टन मात्र आयात गर्न सकिएको		
४.	३१२१०४	साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना	८६.९०	७६.७५	२ पटक बजार सञ्जाल स्थापना तथा कृषि बजार सुचना प्रणाली सहयोगका लागि कृषि उद्यम केन्द्रलाई अनुदान सहयोग, २ पटक सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गोष्ठी संचालन, आयोजना निर्देशिका प्रकाशन गरेको ।	यस आ.व.मा गत आ.व.को यथार्थ खर्चको आधारमा बजेट स्विकृत भएकोले कार्यक्रम सञ्चालनमा पर्याप्त बजेटको अभाव	कृषि विभाग, कृषि विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र बन्धुसंग आवश्यक थप बजेटको लागि अनुरोध गरिएको	
५.	३१२१०७	बागवानी विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट)	९८.१०	९८.९९				
६.	३१२१०८	आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट)	९८.४३	९३.५८				

७.	३१२१०९	बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम	९९.९०	९६.९९	राष्ट्रिय बीउ विजन समिति, उपसमितिहरु तथा अस्थायी प्राविधिक उपसमितिहरुको १५ वटा बैठक बसी नीति तर्जुमा, नयाँ जात सिफारिस र गुणस्तर निर्धारण कार्य भएको, १३ बर्षे बीउविजन क्षेत्रको दीर्घकालिन सोच पारित भएको, मुख्य खाद्यान्न वालीहरुको बीउ प्रतिस्थापन दर १० प्रतिशत बाट ११ प्रतिशत पुगेको, नीजिस्तरमा मूल बीउ उत्पादन गर्न २ वटा कम्पनीलाई इजाजत दिइएको, धान, गहुँ, मकै, र भटमास गरी २००० मे.ट. बीउ प्रमाणीकरण गरिएको र विभिन्न निकायबाट प्राप्त ८०६ वटा बीउ नमूना परीक्षण गरी पृष्ठपोषण गरिएको, १४२ हेक्टरमा बीउबालीको गुणस्तर नियमन गरिएको ।			
८.	३१२११०	मत्स्य विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट)	९६.८४	९४.३७				
९.	३१२१११	खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम	९०.०	९४.९५	बजार तथा खाद्य उद्योगहरुको निरीक्षणतर्फ ३१७० वटा नमूना संकलन एवं परीक्षण गरी खाद्य ऐन अनुसार न्यूनस्तर, मिसावट तथा दूषित खाद्य वस्तु उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने २६७ व्यवसायी उपर मुद्दा दायर गरेको, प्रयोगशाला विश्लेषणतर्फ २८१७८ वटा नमूनाहरुको प्रयोगशाला परिक्षण भएको तथा ८०८० खाद्य वस्तुहरुको आयात/निर्यात निरीक्षण प्रमाणीकरण गरेको र २००वटा नमूनाहरुको पौष्टीक तत्व पहिचान सम्बन्धि परिक्षण अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको । केन्द्रिय खाद्य प्रयोगशालाले प्रत्यायन (Accreditation) प्राप्त गरेको ।	- विद्यमान कार्यालय समय भित्र मात्र प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दा सेवाग्राहीको बह्रदो मागअनुसार छिटो छरितो रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको । - विद्युत आपूर्तिमा नियमितता नभएकोले प्रयोगशाला जाँच विश्लेषणको नतिजा समयमा प्राप्त गर्न समस्या देखिएको । - सवारी साधनको कमी रहेको बह्रदो माग अनुसार बजार, उद्योग एवं होटल रेष्टुरेण्ट अनुगमन कार्य अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसकेको ।	- कतिपय कार्यालयहरुमा चक्रिय प्रणालीमा आलोपालो गरी विद्यमान कार्यालय समय भन्दा अघि पछि पनि जाँच परीक्षणको काम गरी सेवा प्रदान गर्ने गरिएको । - विद्युत आपूर्ति भएको बेला पारेर जाँच परीक्षण गर्ने तथा अत्यावश्यक जाँच परीक्षणको लागि जेनेरेटर प्रयोग गर्ने गरिएको ।	

१०.	३१२११२	वाली संरक्षण कार्यक्रम	९५.८०	९३.८५	४ पटक प्लान्ट क्लिनिक तालिम सञ्चालन गरी १० जनालाई प्रशिक्षण दिइएको, ४५०० पारासाईटीक नेमाटोड उत्पादन, ७५९१ विरुवा स्वस्थताको प्रमाण पत्र वितरण, १८२४२ पैठारी इजाजत पत्र वितरण, ९००० बोटल च्याउ बीउ उत्पादन तथा वितरण, २५०० हजार Tricoderma उत्पादन, २७३ विषादी खुदा विक्रेता इजाजत पत्र प्रदान गरिएको ।	बन्दा, अग्निसो तथा विभिन्न जडिबुटीहरु भारतको आयात सूचीमा नपरेकोले भारत निर्यातमा समस्या हुने गरेको ।	मन्त्रालय तथा क्वारेण्टिन समितिमा यो समस्या जानकारी गराइएको ।	
११.	३१२११५	वाली विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट)	९८.३०	९५.४२				
१२.	३१२११५	कृषि सूचना तथा संचार केन्द्र	९८.३२	९६.७५	रेडियो कृषि कार्यक्रम ३६५ पटक, कृषि टेलिभिजन कार्यक्रम ३६५ पटक प्रसारण गरी कृषि प्रविधि प्रसार कार्य गरिएको । पुस्तिका, कृषि द्वैमासिक, फोल्डरहरु प्रत्येक ६ वटा अंक प्रकाशन गरी विभिन्न कृषि प्रविधिहरु प्रसारमा सेवा पुर्‍याइएको । साथै ४वटा कृषि डकुमेण्ट्री निमाण ,९१ वटा एफ एम सँगको सहकार्यमा कृषि कार्यक्रम उत्पादन प्रसारण, रेडियो नेपालको सहकार्यमा क्षेत्रिय कृषि कार्यक्रम (१४ वटा स्थानीय भाषा समेत) उत्पादन प्रसारण भएको ।			
१३.	३१२११६	कृषि प्रसार तथा तालिम कार्यक्रम	९७.९१	९७.४१	१२० जना ग्रामिण कृषि कार्यकता, २० जना अधिकृत, १२२ जना प्रा.स/ता.प्रा.स, अगुवा कृषक तालिम संचालन एवं कार्यक्रम तर्जुमा निर्देशिका/नर्मश परिमार्जन बैठक सञ्चालन भएको ।	एकद्वार प्रणालीबाट कृषि तालिमका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नसकेका कारण कृषि तालिम तथा जनशक्ति विकास सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी कृषि तालिम निर्देशनालयले प्राप्त गर्न नसक्नु	कृषि विभाग मातहतका निकाय एवं अन्य सरकारी, गैरसरकारी निकायहरूसंग समेत सहकार्य गर्दै कृषि तालिमहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको	
१४.	३१२११७	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम	९९.३५	९७.६०	३५ जिल्लाको GIS Database तयार भएको, Project Review क्षेत्रिय गोष्ठी संचालन र कार्यक्रम अनुगमन भएको ।			

१५.	३१२११९	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम (४३)	९९.६२	९३.२५	३ स्थानमा क्षेत्रीयस्तर कृषि थोक बजार निर्माण, ६८ स्थानमा साभेदारीमा कृषि उपज बजार निर्माण, एउटा क्षेत्रीयस्तर कृषि व्यापार मेलामा सहयोग पुर्याएको ।	बजार ऐन पारित हुन नसकेका कारण कृषि उपज बजार पुर्वाधारहरू निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनका क्रममा नितीगत तथा कानुनी समस्याहरू समाधानार्थ कठिनाई आउने गरेको ।	बजार ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा पेश भएको । हाल कृषि उपज बजार पुर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन निर्देशिका अनुसार कार्य भईरहेको ।	
१६.	३१२१२०	सहकारी खेती, साना सिंचाइ तथा मल वीउ ढुवानी कार्यक्रम (एकमुष्ट)	९८.८७	९५.८०				
१७.	३१२१२२	व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना	९०.७३	८७.५८	कृषि एवं ग्रामिण व्यवसायको विकास अन्तर्गत हालसम्म प्रथम आव्हानको ५२ वटा उप आयोजनाहरू मध्ये १२ वटा संपन्न भइसकेका छन् भने ३७ वटा सफलतापूर्वक संचालित रहेका छन् । दोस्रो आव्हान अन्तरगतका २०४ वटा उपआयोजनाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् । तेस्रो आव्हान अन्तरगत प्राप्त १४४७ अवधारण पत्र मध्ये ४०० वटा छनौट भई संस्थाको स्थलगत सर्भेक्षणको पूर्व तयारी संपन्न भएको ।			
१८.	३१२१२३	व्यवसायिक कृषि विकास आयोजना	९९.२४	१०६.२६	१७५ जना जि.कृ.वि.का. का कर्मचारीहरू, सि.ए.ए.का कर्मचारीहरू तथा सि.ए.ए.सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिइएको ।			
१९.	३१२१२४	सिंचाई तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना, एकिकृत जल तथा वाली व्यवस्थापन कार्यक्रम (५६)	९७.००	८९.९८	१८२ वटा कृषक पाठशाला सन्चालन, ७८ वटाकृषकस्तर तालिम, ५३१ हे.मा विजवृद्धि कार्यक्रम, ११२ वटा साना फार्म मेशिनरी वितरण र ८१० वटा भकारी सुधार कार्य भएको ।			

२०.	३१२१२५	पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	९३.०८	९१.८७	रेबिज रोग विरुद्ध ४१ हजार डोज तथा अन्य विभिन्न पशुपंक्षीको खोप १६९१५ हजार मात्र उत्पादन भई स्वदेशमै खोपको आपूर्ति भएको ।	पशु सेवा तथा पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ को दफा १५ मा पशुहरुको ओसार पसार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था मात्र भएकोले बर्डफ्लू तथा अन्य रोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा पशु जन्य पदार्थ पनि ओसार पसारको नियन्त्रण गर्न समस्या भएको ।		
२१.	३१२१२७	पशु विकास सेवा (गाई, भैसी, बाख्रा र अन्य समेत) कार्यक्रम	९४.५७	९०.६०	४२६ हजार डोज जमेको बिर्य उत्पादन, पशुजन्य पदार्थको गुण परिक्षण ३००वटा, ३ जिल्लामा भैसी संरक्षण तथा व्यवस्थापन २ जिल्लामा बाख्राको श्रोतकेन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन भई बाख्रा भैसी संरक्षणमा टेवा पुगेको ।			
२२.	३१२१२७	पशु विकास फार्महरु	९९.५७	९३.२३	हाइजेनिक मासु उत्पादन तथा प्रशोधन संबन्धी टेलिभिजन मार्फत प्रचार/प्रसार, पशुपंक्षी संबन्धी बुलेटिन प्रकाशन, अधुरो रहेको बधशाला निर्माण तथा सुधार तथा उपकरण जडान ४ वटामा, साम्नेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना ४९ साम्नेदारीमा पशु संकलन केन्द्र स्थापना १८ वटा र साम्नेदारीमा मासु पसल सुधार ५० वटा संपन्न भएको ।			
२३.	३१२१२८	पशु विकास फार्महरु	९९.९७		उन्नत नश्लका १९२९वटा पशु र १८६ हजार कुखुराको चल्ला उत्पादन तथा वितरण भई कृषकहरुको पशुपंक्षीमा नश्ल सुधार कार्यको लागि मद्दत पुगेको ।			
२४.	३१२१२९	कबुलियती वन तथा पशु विकास आयोजना	९९.९७	९३.२३	बाखापालन तालिम २० जना र घाँस विकास तथा बिउ उत्पादनको लागि ४० जना कृषकलाई १ हप्ते तालिम प्रदान गरेको			
२५।	३१२१३१	सामुदायिक पशु विकास आयोजना	९९.०३	९२.२५	१२४ वटा वस्तुगत पकेटमा कार्यक्रम संचालन भइ १२ हजार पशुपालक कृषक लाभान्वीत भएको, २७५६ हेक्टरमा हिउदे/बर्षे घाँस विकास, मासु पसल सुधार १६३, डेरी पसल सुधार ४७, व्यवसायीक डेरी फार्म सुदृढिकरण १५२ वटा भएको ।			

२५.	३१२१३६	कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम	९९.०३	९२.२५	१२४ वटा वस्तुगत पकेटमा कार्यक्रम संचालन भइ १२ हजार पशुपालक कृषक लाभान्वीत भएको, २७५६ हेक्टरमा हिउदे/बर्षे घांस विकास, मासु पसल सुधार १६३, डेरी पसल सुधार ४७, व्यवसायीक डेरी फार्म सुदृढिकण १५२ वटा भएको ।			
२६	३१२१३६	कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम	९८.००	९९.५६	मकैको वर्णशंकर “रामपुर हाइब्रिड(२”, तराईका लागि सिन्दुरे रोग प्रतिरोधक गहुँका “गौरा” र “धौलागिरी”, तोरीको बतभचलबचष्व दप्तिजत रोग सहन सक्ने “मोरंग तोरी २” उन्मोचन भएको । अलैंचीको ४४३६८ वटा स्वस्थ विरुवा उत्पादन भई वितरण भएको । पोखरीमा वायु प्रवाह प्रविधि (दैनिक २ घण्टा) बाट माछाको उत्पादन बढाउन (६०% सम्म) परिक्षण सफल भएको । बोयर बाख्राको ५० र ७५% द्रियियम भिखर्भा भएका स्थानीय बाख्रासंगको ६२ वटा वर्णशंकर बाख्राहरु उत्पादन गरी ३७ वटा वितरण भएको । काली गण्डकी र पोखरा उपत्यकाका प्राकृतिक जलाशयहरुमा करीव ८ लाख स्थानिय जातका माछाका भुरा छाडी जैविक विविधतामा टेवा पुऱ्याएको । प्राकृतिक तथा कृत्रिम गर्भाधानको लागि क्रमशः ४२ र १४ वटा उच्च गुणस्तरका साँढे उपलब्ध गराइएको । विभिन्न वालीहरुको १००९ केजी मूल बीउ, १ लाख २४ हजार दाना प्रिबेसिक आनु बीउ, ४,८७,५५० वेर्ना विरुवा , १०२२ वंगुर, ८६ भेडा, ५२० बाख्राका पाठापाठी, ६४ वटा गाई भैसीका बाच्छावाच्छी/पाडापाडी, ५६,९२० चल्ला र ९६ लाख ४५ हजार माछा भुरा उत्पादन भइ विक्री वितरण भएको ।	अपर्याप्त स्रोत साधन र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत सम्भारको कमी	चालु आ.व.मा विनियोजित बजेटबाट भौतिक संरचना लगायत अनुसन्धान पूर्वाधारहरुको सुधारका कार्यक्रमहरु राखिएको ।	

२७	३१२१५२	खाद्य सुरक्षा प्रवर्धन आयोजना (एकमुष्ट)	९९.३९	८३.३४	श्रोत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान तथा ढुवानी अनुदान, बीउ भण्डारण घर निर्माण/सुधार सहयोग, बीउ उत्पादक समूहहरूलाई बीउ प्रशोधन उपकरण सामग्री खरीद अनुदान			
		खाद्य सुरक्षा प्रवर्धन आयोजना (कृषि विभाग)(१५)	९९.७६	९७.००	विभिन्न १४ जिल्लामा गाइको र १० जिल्लामा भैसीको वंश सुधार कार्यक्रम संचालन गरी वंशावलीमा आधारित क्षमताको अभिलेखिकरणको माध्यमबाट गाई तथा भैसीको उत्पादन/उत्पादकत्व अभिलेख राख्ने कार्य भएको र उच्चस्तरिय विदेशी साँढेको बिर्य ४५३८ डोज भिकाई प्रयोगमा ल्याइएको ।			
		खाद्य सुरक्षा प्रवर्धन आयोजना (पशु सेवा विभाग)	८७.१०	८६.९०				
२८	३१२१५३	उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना	८७.०५	७०.०४	स्याउ, अदुवा र तरकारीको कार्यान्वयन रणनीति ५ जिल्लाको लागि अनुमोदन भएको, ६ वटा मूल्य श्रृंखलाको अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको, ४५ कृषि व्यवसायीहरूको नक्शांकन भएको ।			
२९	३१२१५४	उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजना	९९.९७	८९.२०	संखुवासभा जिल्लामा जि.प.से.का. तथा कृ.वि.का. को भवन निर्माण तथा सुधार, जुम्लामा जि.प.से.का. को भवन र कृषि अनुसन्धान राजीपुरको नहर निर्माण र सोलुमा याक विकास फार्मको भवन मर्मत सुधार, २२२ वटा व्यवसाय प्रस्ताव प्राप्त भएकोमा १०२ वटाको मूल्यांकन संपन्न भएको र स्थलगत प्रमाणीकरण पछि ३२ उपआयोजना संचालन गर्न अनुदान संमौता भएको र ६ वटाले कार्य प्रारम्भ गरेको ।			
३०	३१२८०१	कर्णाली अंचल कृषि विकास आयोजना (एकमुष्ट)	९८.८१	९७.४६				
		कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना (कृषि विभाग)	९८.१५	९६.५७	बाली विकास आयोजना अन्तरगत ७५० हेक्टर क्षेत्र विस्तार भई ११६५ मे.ट. खाद्यान्न बाली उत्पादन भएको, प्राङ्गारिक स्याउ खेती ८४५ हे. क्षेत्र विस्तार भई ६७१ मे.ट. उत्पादन भएको, फलफूल खेती विकास तर्फ ३० हेक्टर क्षेत्र विस्तार भई १५९० मे.ट. उत्पादन भएको ।			

		कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना (पशु सेवा विभाग)	१००.००	९९.४६	खाद्य तथा पोषण सुधार, आय आर्जन बाख्रा पैचौ, भडा विकास, कुखुरा विकास तथा नश्ल सुधार कार्यक्रम संचालन भई पशु खोप तथा १७ पटक स्थलगत तालिम कार्यक्रम संचालन भएको । नश्ल सुधारको लागि ३ वटा उन्नत सांढे, १० वटा बोका, ३ वटा थुमा, ५ वटा याक/चौरीका बहर वितरण तथा मौसमी कृत्रिम गर्भाधान १०० पशुमा भएको ।			
३१	३१२८०२	कृषि प्रसार कार्यक्रम (जिल्लास्तर)	९९.०८५	९८.२७	विभिन्न जिल्लामा विभिन्न ३८७८ वटा पकेट हरुका ४ लाख ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्यक्रम संचालन भएको जस अन्तरगत उन्नत प्रविधि प्रदर्शन, उन्नत बीउ प्रसारण कीट वितरण, समस्या निदान अभियान, कृषक तालिम, कृषक भ्रमण, बीजवृद्धि कार्यक्रम, साना सिंचाई निर्माण, उन्नत बीउ, बेर्ना वितरण आदि कार्य भएको ।	बाली विमा प्रभावकारी रुपमा अधि बढ्न नसक्न, आकस्मिक रुपमा रोग किराको प्रकोप, प्राकृतिक विपद्का कारण बालीनालीमा क्षती	यथासम्भव समस्या निदान अभियान, राहतका कार्यक्रम तथा विमा सम्बन्धी प्रचार प्रसार गर्ने कार्य गरिएको ।	
३२	३१२८०३	पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम (जिल्लास्तर)	९९.००	९८.३४	गाइ/भैसीमा कृत्रिम गर्भाधान ३६६ हजार संख्यामा भएको ।			

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. ०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ३
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ३
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- २
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या : नभएको
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- नभएको

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%मा)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	३५२१३४-३/४	सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण आयोजना	९२.३१	९२.०५	- सचेतना र क्षमता विकास सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन । - सहकारी संस्थाहरूको सघन अनुगमन ।	वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतीमा ढिलाइ भएको ।	सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू स्वीकृत भएका ।	
२.	३५२१३३-३/४	सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र	७८.३२	७२.९४	- सहकारी सम्बन्धि विभिन्न तालिम संचालन । - सहकारी सम्बन्धि गोष्ठी संचालन । - सहकारी सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान ।	भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी ।	सहकारी विभाग बाट एक थान जेनेरेटर प्राप्त ।	
३.	३५२८१३-३/४	उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजना	५७.६०	५७.५३	- अती गरिब घरपरिवार पहिचान । - सामुदायिक लगानी योजना तयारी । - स्वरोजगारीको अवस्था अध्ययन ।	- अख्तियारी समयमा नआएको । - बीज तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्तिमा ढिलाइ ।	बजेट निकास र शोधभर्ना तथा वित्तिय स्थिति तयार गर्न परामर्शदाताको सेवा प्राप्त भएको ।	

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- सिंचाइ मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :-१९
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-६
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ४
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-१
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३५७१२१	बबई सिंचाइ आयोजना	९६.७३	९९.८६	बबई साइफन, पश्चिम मुल नहर, ढोढरी लिंक नहर, हेडरेगुलेटरहरू लगायत गाइड वन्ड निर्माण कार्य सम्पन्न, पूर्व तर्फ मुलनहर विस्तार तथा शाखा, प्रशाखा नहर निर्माण कार्य करिव ५० प्रतिशत सम्पन्न ।			
२	३५७१३२	रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना	१७.२०	१८	नेपाल सरकार तर्फ इन्टेक निर्माण करिव ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको, मुल नहरको रुख कटान कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा नहर निर्माण कार्य १० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको, विश्व वैक तर्फ फिडर नहर, ग्राभेल रोड तथा प्रणाली सुदृढीकरणको ठेक्का भई नहर निर्माण कार्य करिव १० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको। सिंचित क्षेत्र बचाव अन्तर्गत कर्णाली नदी नियन्त्रणका ४ विभिन्न ठाउँहरूमा कार्य सञ्चालन भई ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको, ।			

०३	३५७१२५	सिक्टा सिंचाइ आयोजना	५७.३४	५०.२०	गेट बाहेक हेडवर्कस निर्माण कार्य सम्पन्न, गेट लगायत हाइड्रोमेकानिकल कार्य गराउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेकेदारसंग ठेक्का सम्झौता भएको, शुरुको १५ कि.मि. लम्बाईको मूल नहर तथा नहर संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न, १५ कि.मि. देखि ३५ कि.मि. खण्डको २० कि.मि. लम्बाईको मूल नहर तथा नहर संरचना निर्माण कार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न ।	आ.व.को शुरुमा प्रयाप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको, नहर निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न समस्या परेको, निर्माण सामग्री बोल्टरको अभावले प्रगतिमा बाधा पर्ने गरेको, पटक पटकको यातायात बन्ध तथा स्थानीय समुदायहरुले बन्द आह्वान गर्ने गरेका	थप बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरी बजेट आवश्यकताबारे जानकारी गराइएको, जग्गा अधिग्रहणमा परेको समस्या समाधानार्थ प्रजिअ तथा म.प. क्षेत्रीय प्रशासक ज्यूलाई पटक पटक अनुरोध गरिएको,	
०४	३५७१३५	भेरी-बबई डाइभर्सन बहुद्वेशीय आयोजना	१००	९९.१	निर्माण खरिद तथा परामर्श सेवा खरिद प्रकृत्यामा रहेको, सामाजिक विकास तथा वातावरण संरक्षणका प्रारम्भिक कार्य शुरु ।			
०५	३५७११२	भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालित नदी नियन्त्रण योजनाहरु	८१.५७	४२.५३				
०६	३५७१३१	बस्ती/टार बजार संरक्षण कार्यहरु, इन्द्रावती बगर करिडोर आयोजना समेत	८२.९५	९५.४४				

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ. व. २०६९/०७० को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ सुझावहरू

मन्त्रालय / क्षेत्रको नाम : वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या : १४
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना / कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या : १४
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना / कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या : ११
- ५० प्रतिशत देखि ७९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना / कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या : २
- ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना / कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या : १

सि. नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	बजेट उपशीर्षक नं.	प्रगति स्थिती %		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानका लागि सुझाव	कैफियत
			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति				
१.	कबुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रम		९०	८४	■ १६८ समूहमा सामाजिक परिचालन सेवा (समूह परिचालनको लागि अनुदान सहयोग) । ■ ६७५ समूहको कार्य योजना नविकरण । ■ ५४ पटक जिल्ला कार्यक्रम समन्वय र जिल्ला वन समन्वय समितिको समन्वय बैठक सम्पन्न । ■ १२३ पटक जिल्ला समन्वय कार्यदलको बैठक सम्पन्न । ■ २३ समूहमा जिकोपार्जन सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन सहयोग (रु. ५० हजार प्रति समूह) सम्पन्न ।			
२.	सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम		९८	९१	■ ५०८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन । ■ ५३१ वटा वन कार्य योजना तयारी । ■ १४८६ वटा वन कार्य योजना पुनरावलोकन ■ १२१ वटा सामुदायिक वन क्षेत्र भित्र कबुलियती वन समूह गठन			
३.	जडीबुटी विकास कार्यक्रम		९५	९३	■ ७ जिल्लामा संकटापूर्ण अवस्थामा पुगेका जडिबुटी प्रजातीको वासस्थान संरक्षण (in-situ conservation) कार्य सम्पन्न ■ १८ समूहमा प्राथमिक उपचारको लागि महिलाहरूको संलग्नतामा होम हर्बल गार्डेन कार्य सम्पन्न । ■ ५० नीजि जग्गामा रोपणका लागि गरिव तथा विपन्न	■ पकेट क्षेत्रमा क्रियाकलाप संचालन गर्न श्रोत तथा सवारी साधनको अभाव । ■ जिल्ला वनस्पति कार्यालयहरूको पूर्वाधार सुदृढ नभएको ।	■ हरेक जिल्ला वनस्पति कार्यालयहरूमा पकेट क्षेत्रमा आवत जावत गर्न कम्तीमा पनि १ मोटर साइकल र पिकअप भ्यानको	

					वर्गलाई प्रति विरुवा रु. ५ का दरले ढुवानी तथा वृक्षारोपण सहयोग अनुदान कार्य सम्पन्न । ■ ४ स्थान (रारा, शे-फोक्सुण्डो) मा नर्सरी तथा जडिवुटी प्लट संचालन । ■ ५० जना (शे-फोक्सुण्डो) व्यक्तिलाई डालेचुक संकलन तथा विरुवा खेती बारे तालिम सम्पन्न । ■ ९३ निजी कृषक तथा उद्यमीलाई प्रति विरुवा रु. ३ का दरले ढुवानी तथा वृक्षारोपण अनुदान कार्य सम्पन्न । ■ १६८ निजी जग्गामा कृषक, उद्यमी, गरिव तथा विपन्न वर्गलाई वचेको थप स्याहार संभारका लागि प्रति विरुवा रु. २ का दरले अवसरमूल्य भुक्तानी कार्य सम्पन्न ।		व्यवस्था गरिनुपर्ने र अन्य आवश्यक श्रोतहरु परिपूर्ति गरि आवश्यक पूर्वाधार सुदृढ गरिनुपर्ने	
४.	तराई तथा सिवालिकको लागि जैविक विविधता क्षेत्र कार्यक्रम		९४	९५	■ ३० वटा समुह गरिव तथा पछाडि पारिएका समूहका लागि जिविकोपार्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सम्पन्न । ■ ३४ वटा समुह आयआर्जन क्रियाकलापमा संलग्न समूहका लागि सहयोग तथा फलोअप कार्यक्रम सम्पन्न । ■ ४९ वटा वायोग्याँस स्थापनाको लागि सामग्री सहयोग सम्पन्न ■ १३ वटा नयाँ निजी कृषि वन समुह गठन तथा सहयोग सम्पन्न ■ १४ वटा नयाँ सार्वजनिक कृषि वन समुह गठन तथा सहयोग सम्पन्न ।			

५.	राष्ट्रिय निकुञ्ज आयोजना		९८	९६	■ २० वटा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह गठन सम्पन्न । ■ २८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बासस्थान संरक्षण सुधार अन्तर्गत घाँसे मैदान कार्यक्रम सम्पन्न । ■ १०७ पटक चोरी शिकार नियन्त्रण इकाई परिचालन कार्य सम्पन्न । ■ २९ पटक आगलागी नियन्त्रण कार्यक्रम सम्पन्न । ■ १० पटक वरामद वनपैदावार व्यवस्थापन सम्पन्न । ■ १ वटा मस्यौदा व्यवस्थापन योजना तयारी सम्पन्न ।	● नयां घोषित संरक्षित क्षेत्रहरु (वांके, अपिनाम्पा र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र) को दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा संरक्षण र व्यवस्थापनको कार्यमा कठिनाई भएको । ● कार्य क्षेत्र विस्तार (मध्यवर्ती क्षेत्र, नयां संरक्षित क्षेत्र घोषणा) भए अनुरूप दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यहरु प्रभावकारी ढंगबाट गर्न कठिनाई भएको ।	■ नयां संरक्षित क्षेत्रहरुको दरबन्दी स्वीकृत हुनु पर्ने । ■ पेश गरेको O&M सर्वेक्षण स्वीकृत हुनु पर्ने ।	
६.	वनस्पति अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम		९६	९२	■ २०० पटक ट्रेड सपोर्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सेवाग्राही संस्थालाई जडिवुटीहरुको सिफारिस, प्रमाणिकरण र गुण निर्धारण सेवा प्रदान गरिएको । ■ २१ प्रजातिका वनस्पतिहरुको फाइटोकेमिकल अध्ययन सम्पन्न भएको । ■ १ प्रजातिका जडिवुटीहरुको टिस्सूकल्चर प्रविधि विकास सम्पन्न । (३३%) ■ ७५ हजार नमुना विभिन्न प्रजातिको हर्बेरियम व्यवस्थापन भएको । ■ ४० प्रजातिको सुगन्धित विरुवाको तेल प्रतिशत परिक्षण भएको (वांके र मकवानपुर)	■ दक्ष जनशक्तिको अभाव ■ रिक्त दरबन्दी ■ प्रयोगशालामा काम गर्ने सुरक्षित वातावरण (safety environment) नभएको ■ प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीहरुमा उत्प्रेरणाको कमी ■ अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा बजेटको अभाव	■ दक्ष जनशक्तिका लागि तालिम तथा अन्य exposure का कार्य संचालन गरिनुपर्ने । ■ कार्यगत एवम् व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि प्रयोगशाला सुदृढीकरण गरिनुपर्ने। ■ रसायनीक तथा जैविक प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारी लाई risk allowance को व्यवस्था हुनुपर्ने ।	
७	जिल्ला भू संरक्षण कार्यक्रम		९९	८७	■ २० वटा उप जलाधार योजना तर्जुमा कार्य सम्पन्न । ■ ११९ वटा संरक्षण पोखरी कार्य सम्पन्न । ■ १६५५ घरधुरी विपन्न वर्गको लागि आयमुलक संरक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।			

					■ ५०६ हेक्टर कृषि वन मैत्री खेतवारी संरक्षण कार्य सम्पन्न । ■ ३३५ वटा गल्ली पहिरो उपचार कार्य सम्पन्न ■ ४ वटा साभेदारी भू संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यमुलक अनुसन्धान सम्पन्न ।			
८.	सामुदायिक विकास तथा वन/जलाधार संरक्षण आयोजना		१००	९९	■ ८१ वटा सामुदायिक श्रोत व्यवस्थापन योजना तयारी । ■ ९१ वटा गल्ली पहिरो उपचार कार्य सम्पन्न ■ ४ स्थानमा संरक्षण पोखरी र ताल तलैया संरक्षण कार्यक्रम सम्पन्न । ■ १०० घरघुरीमा विपन्न वर्गको लागि आयमुलक संरक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ■ ३ कि.मि. वायोइन्जिनियरिङ सडकपाखो संरक्षण कार्य सम्पन्न । ■ १६ स्थानमा साभेदारी भू संरक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।			
९.	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम		८६	८०	■ १.५ ब्लकमा ब्लक फरेष्ट व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन । ■ १८ वटा साभेदारी वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन । ■ ११ वटा संरक्षित वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन । ■ ४२ वटा (IEE अध्ययन समेत) पञ्चवर्षिय जिल्ला वन कार्य योजना तयारी सम्पन्न । ■ २५० हेक्टर वन अतिव्रमण हटाउने र उक्त क्षेत्रमा पुनस्थापना, वृक्षारोपण, तारवार व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न। ■ ७२ समूहमा अग्नि नियन्त्रण संजाल स्थापना			
१०	रेड फरेष्ट तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम		३७	३८	■ विशेषज्ञ सेवा र परामर्श खर्च कार्य ६२% सम्पन्न भएको । ■ सीप विकास र जनचेतना तालिम गोष्ठी कार्य ५८% सम्पन्न भएको । ■ रेडको वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव विश्लेषण तथा वातावरणीय र सामाजिक व्यवस्थापन योजना तयारी कार्य ०.७३% मात्र सम्पन्न भएको ।	■ कतिपय अध्ययनहरु अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने भएकोले विश्व बैंकबाट सहमति र स्विकृति एवम् पूर्व तयारीमा नै ८ - ९ महिना लाग्ने भएकोले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कठिनाई परेको । ■ विश्व बैंकको Procurement Guideline अनुसार पूर्व तयारीमा एठेष्ट समय लाग्ने भएकोले समेत तोकिएको समय भित्र कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको ।		
११.	राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम		९६	८७	■ चुरेक्षेत्रको रणनीति मस्यौदा माथि छलफलको लागि स्थान छनौट भइसकेको र नेपालीमा अनुवाद गर्ने कार्य सम्पन्न ।			

					■ ५ वटा नदी प्रणालीको तल्लो तटिय-उपल्लो तटिय समाजिक आर्थिक प्रभाव अध्ययन कार्य सम्पन्न । ■ चुरे क्षेत्रको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन कार्यविधि २०६९ प्रकाशन । ■ ३९३ हेक्टर जैविक, वातावरणीय, तथा भू स्खलनका हिसावले अति संवेदनशील रहेका वन क्षेत्र (hot spot) को पुनरुत्पादन कार्य सम्पन्न । ■ ३४ वटा हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वनहरुको कार्ययोजना संरक्षणमूखी बनाई कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयन । ■ ३८ वटा नर्सरी मर्मत तथा स्तर वृद्धि कार्य सम्पन्न । ■ २६ वटा साभेदारी भू संरक्षण कार्यक्रम (संरक्षण अभियान चुरे देखि दशगजा सम्म) ■ १७१ वटा चुरे संरक्षण समूह गठन र सशक्तिकरण कार्य सम्पन्न ।			
१२.	वन्यजन्तु संरक्षणको लागि क्षेत्रिय सहयोग प्रवर्धन आयोजना		७५	६५	■ ८० हेक्टरमा वासस्थान व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत घाँसे मैदान व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न । ■ ३० पटक समसदायमा आधारित चोरी शिकार नियन्त्रणमा यसवा परिचालन कार्य सम्पन्न । ■ १ पटक बाघ संरक्षण विशेष कार्यक्रम संचालन कार्य विधि २०६८ संशोधन भै छपाई तथा वितरण कार्य सम्पन्न । ■ १ पटक बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रहरुको पारिस्थितिकीय प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन । ■ ३ पटक पगमार्क र क्यामेरा ट्रयापिंग सहित बाघको नियमित अनुगमन			
१३.	पहाडी संरक्षित क्षेत्रहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि आयोजना		६७	६४	■ १३ जनवरी २०१३ मा छनौट भएको परामर्शदाता संस्थाबाट Inception Report प्राप्त भएको । ■ १६ अप्रिल २०१३ मा परामर्शदाता संस्थाबाट तपसिलका प्रतिवेदन प्राप्त भएको : - ऐन नियम परिमार्जन सम्बन्धी प्रतिवेदन - संरक्षित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन - स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन			

					- आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्य योजना तयारी			
१४.	बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम		८७	८४	■ १४ वटा वन पैदावारमा आधारित उद्यम स्थापना तथा संचालन सहयोग । ■ ३७ वटा स्थानिय वन समूह गठन र दर्ता प्रकृत्यामा सहजीकरण । ■ १९१ वटा स्थानिय वन समूहको विधान र कार्य योजना कार्यान्वयनमा सहयोग । ■ २३ जिल्लामा बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम अभिमसखिकरण । ■ १७०० घरघुरीलाई जिविकोपार्जन सुधार योजना कार्यान्वयनमा सहयोग । ■ ३२ समूहमा जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा सहयोग । ■ १३ पटक फिल्डस्तरका वन कर्मचारीलाई वन मापन तालिम ।			

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. ०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- **भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय**

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ७
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ७
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ७
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- यस अवधिमा वार्षिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

क्र. स.	ब. उ.शि. नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३३६०१७-३/४	भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग	९३.०९	८९.७	● आ.व.०६८/६९ वाट शुरु भएको बह्र वर्षीय ठेक्का अन्तर्गत नापी कार्यालयहरूमा रहेको नक्सा सिटहरूको करिव १ करोड एघार लाख कित्ताहरूको Digitize गरी Geo-database तयार गर्ने कार्य क्रमागत अनुसार ५१ लाख ११ हजार कित्ताहरूको काम सम्पन्न भएको ● आ.व. ०६८/०६९ वाट शुरु भएको वहु वर्षीय ठेक्का अन्तर्गत नापी कार्यालयहरूमा रहेको २२ लाख कित्ताको प्लट रजिष्टरहरूको इमेज तयार गरी विवरणहरू इन्ट्री गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ● नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यरत ८९ जनालाई आधारभूत कम्प्युटर तालिम दिइएको	● नक्सा, डाटा कम्प्युटरिकृत भएता पनि कार्यालयहरूमा अपेक्षाकृत रुपमा कम्प्युटर प्रणाली लागु हुन नसकेको ● कार्यालयहरूमा आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गर्ने तत्परताको कमी ● दक्ष जनशक्तिको अभाव ● Data digitize भैसकेका कार्यालयहरूमा Data अध्यावधिक हुन नसकेको ● कम्प्युटरिकृत भएका डाटाहरूको शुद्धतामा कमी रहेको	● विद्युत आपूर्ति नियमित नहुदा कार्यालयहरूमा इन्भर्टरको व्यवस्था गरी कार्यालयको काम सुचारु गरिएको	

					• भू-सूचना प्रणाली लागु हुने नापी कार्यालयहरू तथा मालपोत कार्यालयहरूको लागि कम्प्युटर, ल्यापटप आदी २०० वटा उपकरणहरू खरिद गरिएको।			
२	३३६१०१-३/४	मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम	९२.५५	७९.०३	• १२ वटा भवन निर्माण कार्य मध्ये ३ वटा सम्पन्न भएका र ९ वटा कार्यालयको भवन निर्माण कार्य निरन्तर रहेको • ९ वटा मालपोत कार्यालयहरूमा कम्पाउण्ड वाल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको • १२ कार्यालयमा मेसिनरी औजार यन्त्र उपकरण खरिद गरिएको • २९ कार्यालयहरूमा ADSL इन्टरनेट सञ्चालन भएको • २९ कार्यालयमा श्रेस्ता बाइण्डिङ्ग तथा तामेली व्यवस्थापन भएको • मालपोत कार्यालय (चैनपुर, मुगु र जुम्ला) को क्षतिग्रस्त जग्गाधनी श्रेस्ता स्थलगत रुपमा लगत तयार भएको • ८७ कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण भएको	• भवन निर्माणको लागि पछिल्लो अख्तियारी ढिला प्राप्त हुनु • ठेकेदारबाट कार्य सम्पादनमा ढिलाई गर्नु • बहु वर्षिय ठेक्काहरूमा काम भएको तर केहि भूक्तानी हुन बाँकी रहेको • आवश्यक मात्रामा बजेट व्यवस्था नहुनु	• भवन निर्माणको लागि साल वसालीरुपमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको • ठेकुकेदारहरूलाई समयमानै काम सम्पन्न गर्न कडा निर्देशन दिने व्यवस्था मिलाइएको • चालु आ. व मा समयमै अख्तियारी पठाई सकिएको	
३	३३६१०२-३/४	राष्ट्रिय भू उपयोग आयोजना	९९.१५	९८.४७	• ३० वटा गा.वि.स.स्तरीय भू उपयोग नक्सा डाटा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको • भू-उपयोग सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कार्यक्रम तयार गरी रेडियो T.V.बाट प्रसारण भएको • बहु वर्षिय सम्झौता गरी ९६ गा.वि.स. स्तरीय भू-उपयोग तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको • भू-उपयोग निर्देशिका तयार भएको • भूमि सम्बन्धि नियमावलीमा संशोधन मस्यौदा तयार भएको • गा.वि.स. मा उपयोगिताको आधारमा भू-उपयोग वर्गिकरण गरिएको	• भू-उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्न भूमि सम्बन्धी नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार भएको तर स्वीकृत हुन बाँकी रहेको • आयोजनामा विभिन्न क्षेत्रगत जनशक्तीको कमी रहेको • भू उपयोग नीति अनुरूप भू उपयोग वर्गिकरण भएता पनि नियममा संशोधन नभएकाले जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा श्रेस्तामा उल्लेख हुन नसकिएको	• भू-उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्ने विद्यमान ऐन/नियममा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्य भै रहेको	

४	३३६१०३-३/४	भूमि सुधार कार्यक्रम, मुक्त कर्मैया हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रम	९२.६५	८१.२७	• मुक्त कर्मैयाहरुलाई ४ वटा उद्यमी विकास तालिम सम्पन्न भएको • १०४ मुक्त कर्मैया परिवारलाई ऋण लगानी गरिएको • १०९ मुक्त कर्मैया परिवारबाट ऋण असुली गरिएको • १९ पटक कार्यक्रम अनुगमन सम्पन्न गरिएको • ८६६ मुक्त कर्मैयाहरुलाई घर निर्माण सहयोग गरिएको • ९२६ मुक्त कर्मैयाहरुलाई जग्गा खरिद गर्न अनुदान दिइएको • ६०५८ हलियाको प्रमाणीकरण र ६२३ मुक्त हलिया परिवारलाई परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न भएको	• २२३२ परिवारलाई विभिन्न कारणले सट्टा भर्ना दिनुपर्नेमा सोका लागि सरकारी ऐलानी पति जग्गा उपलब्ध नहुनु • श्रीपुर हरैयामा करिव १००० जना मुक्त कर्मैयालाई पुनस्थापन गराउन जिल्ला पुनस्थापन समितिबाट निर्णय भै सकेपछि उक्त जग्गा जिल्ला वन कार्यालयले सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरेको कारण ती परिवारलाई समेत जग्गा खरिद गर्न अनुदान रकम प्राप्त हुन नसक्नु • कोषमा रकमको अभाव र ऋण फिर्ता गर्ने क्षमताको कमिले ऋण लगानी कम हुनु । • मुक्त हलिया छरिएर रहेकाले कार्यक्रम अनुगमन गर्न प्रयाप्त स्रोत साधन समय र जनशक्तिको अभाव भएकाले प्रमाणिकरण र परिचय पत्र वितरण कम हुनु • मुक्त हलिया पुनस्थापनको मोडालिटी स्वीकृत गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको । तर सहमति प्राप्त भै नसकेको	• मुक्त हलिया पुनस्थापनको मोडालिटी तयार गरेको • अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक वजेट माग गरिएको • अनुगमनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको
५.	३३६१०६-३/४	कित्तानापी कार्यक्रम तथा नापी कार्यालय सुदृढीकरण कार्यक्रम	९९.७९	९८.३३	• २३१२ हेक्टर पुनः नापी भएको • १०४३ हेक्टर गाउँ ब्लक क्षेत्रको कित्तानापी भएको • ५०७ हेक्टर डिजिटल क्याडस्ट्रल नापी सम्पन्न भएको • १२० सिटमा थप विन्दु स्थापना र प्लटिड भएको • भवन निर्माण- तर्फ १० वटा कार्यालय भवनको निर्माण कार्य चालू रहेको • विभिन्न नापी कार्यालयहरुमा जिर्ण अवस्थामा रहेका १००० वटा नक्सा तथा फिल्डवुकहरुको पुनःस्थापन गरिएको	• कार्यालयमा दरवन्दी अनुसार कर्मचारीको कमी • कार्यालयमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरु ५० वर्ष उमेर नाघेका भएकाले फिल्ड खटाउन तथा अन्य शुक्ष्म किसिमका प्राविधिक कार्यमा खटाउन समस्या रहेको • फिल्ड कार्यका लागि आवश्यक बजेटको कमी • नापी कार्यालयमा भौतिक सुविधाको कमी • अधिकांश नापी कार्यालयहरुको आफ्नो भवन नभई सरिरहुनु पर्दा विविध समस्या हुनु	• आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट थप निकाषाका लागि पहल हुन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा (NDAC) मा अनुरोध गरिएको - अछाम, अर्घाखाची गाँउब्लक नापीको लागि प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति

					१०००० वटा नक्सा श्रेस्ता सुधार तथा सेवा प्रवाह (कित्ता नक्सा, नक्सा ट्रेस, फिल्डवुक उतार आदी) भएको - अछाम अर्घाखाँची जिल्लाको १० गा.वि.स. को कित्ता नापी सम्पन्न भएको		(MDAC) मा छलफल भई नापी विभागलाई निर्देशन दिएको	
६.	३३६१०७- ३/४	स्थलरूप नापी कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार आयोजना	९३.५१	९८.४५	२० सिट नक्साको पुनः छपाई सम्पन्न भएको १० सिट १: ५००० माननापको नक्सा कम्पाईलेसन सम्पन्न भएको - विकास क्षेत्रको डाटावेश तथा नक्सा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको १०० सिट Topographical data base लाई नया national standard मा परिमार्जन गरिएको - बहुत एटलसको लागि डाटा संकलन गर्ने कार्य तयारी भै रहेको - NSDI Policy निर्माण भएको। - मेटाडाटा clearing house system संचालन भएको ८ सिट दुर सम्वेदन विधिवाट नक्सा अध्यावधिक कार्य सम्पन्न भएको १ सिट Image data खरिद गरिएको	- दक्ष जनशक्तिको कमी - फिल्ड कार्य संचालनको लागि आवश्यक मात्रामा सवारी साधनको अभाव भएका कारण कर्मचारी परिचालनलाई चुस्त बनाउन नसकिएको - दूर सम्वेदन विधिबाट स्थलरूप नक्सा अद्यावधिक गर्ने सन्दर्भमा कहिले काहीँ मापदण्ड अनुरूपको इमेज डाटा प्राप्त नहुनु - नक्सा अध्यावधिकको लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट व्यवस्था नहुनु - कर्मचारीहरुका फिल्डकाजमा खटाउँदा ७ दिनभन्दा बढी खटाउन नसकिने गरी कानूनी व्यवस्था भएकाले - जिल्लास्तरमा ज्यालादारी कामदार पाउन कठिन भएकाले	- उपलब्ध जनशक्तिलाई अधिकतम परिचालन गरिएको - अगुमनलाई प्रभावकारी बनाइएको	
७.	३३६१०८-३/४	खगोल तथा भू-मापन	९९.३७	९९.९४	- भू-आकर्षण नापी अन्तर्गत ४२ वटा भू-आकर्षण विन्दु मोनुमेन्टेशन कार्य सम्पन्न भएको - समतलन नापी अन्तर्गत मालढुंगा बेनी सडक खण्डको १७.४ कि.मि. सर्वेक्षण कार्य भएको ३०७ दिन नगरकोट वेधशालामा जि.पि.एस. सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न भएको १०००० संख्यामा जियोडेटिक डाटा ईन्ट्रि कार्य सम्पन्न भएको ४४ विन्दु जियोडेटिक नेटवर्क	- महाशाखामा अनुसन्धानमुलक कार्यक्रमहरु संचालन हुन नसक्नु - जियोडेटिक नापीको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उत्पन्न प्राविधिक समस्याहरुको लागि आवश्यक पर्ने विज्ञ एवं विभिन्न तहका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको ज्यादै अभाव भएकोले भू-आकर्षण नापी संचालन हुन नसक्नु - भू-आकर्षण नापीको लागि आवश्यक ग्राभिमेटरको अभाव रहेको - सर्भेक्षणक लागि आवश्यक मात्रामा बजेट न्यून हुनु	- दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि वैदेशिक छात्रवृत्तिमा मनोनयन गरी पठाउने व्यवस्था गरिएको - यन्त्र उपकरण खरिदका लागि वजेट माग गरिएको - उपलब्ध साधन र श्रोतको उच्चतम उपयोग गरिएको	

					सुदृढीकरण अन्तर्गत बालाजु सोमदाङ खण्डको लेभल विन्दुमा जि. पि. एस सर्वेक्षण गरिएको • २ सेट यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जा खरिद			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. .२०६९/२०७० वार्षिक प्रगति स्थिति,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

- मन्त्रालय/निकायको नाम :- शहरी विकास मन्त्रालय
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- २१
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १७
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ३
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ५ वटाको प्रगति प्राप्त नभएको ।
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	३४७०२०	शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयहरू		९५.४६	देशभरका विभिन्न स्थानहरूका सरकारी भवनहरूको मर्मत संभार कार्य सम्पन्न ।	अधिकांश सरकारी भवनहरू पुराना भई मर्मतको माग आउने गरेकोमा बजेटको सिमितताले गर्दा माग अनुसार सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	प्रयाप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नहुनु ।	
२.	३४७०२१	विशेष भवन निर्माण सम्भार डिभिजन	९९.५४	९९.७५	राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय/आवास निर्माण/मर्मत एवं सरकारी भवनहरू निर्माण/मर्मतका कार्य भएको ।			
३.	३४७१८१	साना शहर बजार विकासवाट ग्रामिण विकास	९२.०७९	८७.१०	४२ सानाशहरको गुरु योजना/भौतिक विकास योजना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमाम रहेको छ भने पर्वतको कुशमामा निर्देशित जग्गा विकास कार्यान्वयन गर्ने कार्य भएको । ६ साना शहरको भौतिक विकास योजना तयार गरी मुख्य मुख्य पूर्वाधारहरूको विस्तृत इन्जिनियरिङ रिपोर्ट तयार गर्ने कार्य भइरहेको ।	कार्यक्रमको महत्वको आधारमा बजेट न्यून हुनु ।	उल्लेख्य रूपमा कार्यक्रम संख्या घटाईएको ।	

४.	३४७९८६	सघन शहरी विकास आयोजना	८२.०७९	६६.१२	६ ठूला शहरी कोरिडोरको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालनमा रहेको छ । २४ नगरपालिकाको आवधिक योजना/भौतिक विकास योजना संचालनमा रहेको ९ नयाँ शहर निर्माणका काम भै रहेको । यस्तै गरी ४ स्थानमा २००९-२०१० निड एसिसमेन्टको आधारमा पूर्वाधार विकास ।	न.पा. र स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय हुन नसक्नु	न.पा./कोरीडोरहरूको आवधिक योजना तयार गरी डि.पि.आर तयार भएका कार्यक्रमहरूमा मात्र लगानी गर्न थालिएको । वार्षिक कार्यक्रममा नै योजना छनौट गरी उल्लेख गर्न थालिएको ।	
५.	३४७९८७	शहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना	७३.०३४	८८.६९	६ न.पा.हरू मध्ये विराटनगर र बुटवलमा संचालन हुने पूर्वाधार विकास कार्यको लागि ठेक्का आव्हान भएको र अन्य परियोजनाहरूको डिजाइन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको.	खानेपानी संस्थान अन्तर्गत बनेपा र धरानको सम्पत्ती मूल्याङ्कन हुन र बोर्डमा हस्तान्तरण हुन नसकेको । समयमा रकम निकाशा नहुनु ।	केन्द्रिय स्तरमा मन्त्रालय, आयोजना र खानेपानी संस्थान बीच विभिन्न चरणमा बैठक बसी छलफल गरिएको । त्यसै गरी स्थानीय तहमा परियोजना कार्यान्वयन इकाई, नगरपालिका र खानेपानी संस्थानको शाखा बीच छलफल भई रहेको । आयोजना समन्वय कार्यालयबाटै विशेषज्ञ खटाई अडिट कार्यका लागि सहयोग गरीएको	
६.	३४७९९२	नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम (तराई/मधेश/पहाड/हिमाल)	८५.४६	७९.३६	७ जिल्लामा घनावस्ती कार्यक्रम, २ स्थानमा नमूना गा.वि.स.को योजना अनुसार पूर्वाधार विकास ११ स्थानमा नमूना एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम १६ नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूको एकीकृत पूर्वाधारविकास, लोक मार्ग पर्ने ४ वस्ती एवं साना शहरहरूको भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्य भै रहेका छन् . काठमाण्डौ उपत्यकाको अव्यवस्थित वस्ती व्यवस्थित गर्न वास्तविक सुकुम्बासी तथा शहरी गरीब एवं न्यून आय वर्गका परिवारहरूलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा खरीद, आवास निर्माण जस्ता कार्य संचालन भई आ.व. २०६९/७० को कुल कार्यको ९५% कार्य सम्पन्न . जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म	जनता आवासको प्रतिइकाइ लागत कम भएको । बाँके , बर्दिया कैलाली डडेलधुरामा वादी राउटेहरूका लागि जग्गा व्यवस्था नहुनु ।	लागत अनुमान पुनरावलोकन गरी निर्देशक समितिमा पेश गरीएको ।	

७.	३४७९९७	गणतन्त्र स्मारक	९०.०९	९५.५८	निर्माण पूर्व गरिनु पर्ने विभिन्न अध्ययन/अनुसन्धान/डिजाइन सम्बन्धी कार्यहरूमा स्तम्भको AE डिजाइन कार्य भईरहेको, निर्माण स्थलको Geotechnical, Sesmic Hazard तथा IEE गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने साइटको फेन्सिङ्ग कार्य सम्पन्न, साइट अफिसको डि.पि.सि.सम्म सम्पन्न भएको छ भने स्तम्भको Replica निर्माण कार्यको जगको कार्य भैरहेको, यस्तै गरी प्रवेश मार्ग निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायी संग संझौता भएको छ । गणतन्त्र स्मारक निर्माण कार्य को Draft Foundation र Shear Wall को कार्य सम्पन्न भै जमिन तल्लाको फ्लोर ढलानको लागि फर्माको कार्य भै रहेको ।			
८.	३४७३९६	शहरी साशकीय क्षमता तथा विकास कार्यक्रम	८५	६०	नगरपालिकाको Block Grant पठाइएको तानसेन नगरपालिकाको लक्ष्मी नारायण मन्दिर र हिले बजारको पूर्वाधार विकासको ठेक्का सम्झौता भएको छ भने मेचीनगरको गेट निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्याङ्कन सम्पन्न र अन्य १६ वटा पूर्वाधार निर्माणको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार भएको ।	वैदेशिक सहयोगको रकम समयमा प्राप्त नहुन र प्राप्त भएकोमा सम्बन्धित खर्च शीर्षकमा नरही अर्कै शीर्षकमा रहेको ।		
९.	३४७९६६-३/४	वातावरणिय सरसफाई आयोजना	९८.२०	९३.४७	चालु आ.व.मा ४५२ वटा गा.वि.स.हरू तथा ५ जिल्लाहरू (म्याग्दी, प्यूठान, पर्वत, अछाम र कालीकोट) खुला दिसा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको । (हालसम्म कूल ९२० वटा गाविस हरू , ८ जिल्लाहरू खु.दि.मु.क्षे. घोषित)	तराइका जिल्लाहरूमा अझै पनि सरसफाई कार्यक्रमले गति लिन नसकेको	तराइका जिल्लाहरूमा समन्वय समितिहरूलाई क्रियाशील गराउन वातावरण तयारभैरहेको, सरसफाई सम्बन्धि जिल्ला सम्मेलन भैरहेको	
१०.	३४७९६८	वृहत खानेपानी पुनस्थापना आयोजना	९५.८८	९५.५०	विभिन्न ५१४ वटा आयोजनाहरू मर्मत सुधार भएको ।			
११.	३४७९६९	डिप टयूवेल आयोजना (मर्मत सुधार)	९८.९९	१००.००	६ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न भएको ।			

१२.	३४७१७१	खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	९७.६०	९९.२०	३४ वटा प्रशोधन प्रणालीहरू मध्ये ७ वटा सम्पन्न भई कूल ६३७४६ जनालाई गुणस्तरयुक्त खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गरिएको र अरू बाँकी क्रमागत आयोजनाहरूको चालु आ.व.को लक्ष्य अनुसार कार्य सम्पन्न भएको ।			
१३.	३४७१७९	दोश्रो साना शहरि खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना	८४.३३	५९.१५	कूल २४ वटा आयोजनाहरू मध्ये १३ वटा आयोजनाहरूमा निर्माण कार्य भैरहेको, ४ वटाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न, ३ वटाको ठेक्का सम्झौता गर्न सूचना प्रकाशित, २ वटा आ.को टेण्डर नोटिस प्रकाशित तथा बाँकि २ वटा आ.हरूको विस्तृत डिजाइन कार्य सम्पन्न			
१४.	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम	९८.२०	९५.८१	कूल क्रमागत १३०० आयोजनाहरू संचालन भएकोमा चालु आ.व.मा ३,३९,००० जनसंख्या लाभान्वित भएको ।			
१५.	३४७१७६	मेलम्ची खानपानी आयोजना	९९.१५	९६.३३	२०६८/६९ सम्म - काठमाण्डौ उपत्यका एवं मेलम्ची आयोजना क्षेत्रमा ६६ कि.मी. सडक निर्माण वा स्तरोन्नती गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । - क्याम्प साइट निर्माण अन्तर्गत पहिलो चरण र दोश्रो चरण गरी २१वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न । - सुरुङ्ग खन्ने कार्य ६.५ कि.मी. सम्पन्न (चालु आ.व.मा ७०० मी. सम्पन्न) । - अवरुद्ध सुरुङ्ग निर्माण कार्यको लागि पुनः ठेक्का सम्झौता सम्पन्न । (२०७० आषाढ) - पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न । (२०७० आषाढ)	सुरुङ्ग निर्माण ठेकेदार (China Railway 15 Bureau, JV CMIIC) वाट Contract को प्रावधान अनुसार सुरुङ्ग निर्माण कार्यको प्रगति गर्न नसकेको (७८.६% Contract को अवधि समाप्त हुँदा जम्मा १५.३% मात्र प्रगति भएको) अवस्थामा 25 September 2012 मा करार सम्झौता रद्द गरिएको, यसले गर्दा सुरुङ्ग निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको । पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि पुनः ठेक्का गर्नु परेको हुँदा समय तथा लागत बृद्धि हुन गएको।	सुरुङ्ग निर्माणको नयाँ ठेक्का व्यवस्थापनको लीग मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा दातृ निकाय बिच छलफल तथा समझदारी भई आ.व. ०६९/७० को मार्ग महिनामा पुनः ठेक्का पट्टा शुरु गरी ०७० आषाढमा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरिएको । पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लीग २०६९ श्रावणबाट खरिद प्रक्रिया शुरु गरि २०७० आषाढमा सम्झौता सम्पन्न भएको ।	

१६.	२०११२८	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	८१.१०	१२९४६०	क) श्रोत पहिचान र वृद्धि । ख) चुहावट नियन्त्रण । ग) गुणस्तर सुधार । घ) क्षेत्र विकास । ङ) सम्पत्ति संरक्षण च) व्यवसायी र उपभोक्ता विचको द्वन्द्व समाधान ।	क) कतिपय शिर्षकहरूमा आवश्यकता भन्दा न्युन बजेट । ख) उपभोक्ताहरू विचको समन्वय । ग) पुराना लाइनको मर्मतमा कठिनाई । घ) जिर्णश्रोत साधन ।	क) सुधार विस्तार समन्वय र दिर्घकालिन योजना तर्जुमा गर्दै गरिएको ।	
१७.	२०११३५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	८४.९	८१.१८	सुन्दरीजल देखी महाकाल चौर सम्मको लागी आवश्यक १.३ व्यासको ९.६ कि. मि. पाइप उपलब्ध भएको र पाइप विछ्याउने कार्य शुरू भई ४.७ कि. मि. जडान भई सकेको ।	पाइपलाइन रूटमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति बाढ हस्तान्तरण भई आएको मध्ये केही कित्ता जग्गा अधिग्रहण हुन छुट हुन गएको सुन्दरीजलको पाइप लाइन रूटमा पर्ने टहरा हटाउनु पर्ने ढल विछ्याउने कार्यमा भएको अवरोध	सर्भेक्षक बाट नापजाच गरी अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको यकिन भएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ बाट सूचना जारी भई सकेको । जग्गा धनी सगं जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौबाट बार्ता गरी खरीद गरीनेमा प्रकृया अघि बढिरहेको । सम्बन्धित जग्गाधनीबाट वर्षातको समयमा टहरा नहटाउन लिखित निवेदन आएकोले आयोजनाले वर्षापछि हटाउने सहमति भएको स्थानीय तथा गा.वि.स. सगंको पटक पटक को छलफल तथा बैठकबाट वर्षातको समय पश्चात कार्य शुरू गर्ने सहमती भएको	
१८.	२०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	८२	४९।५	डिजाइन सुपरभिजन र जनचेतना सम्बन्धी परामर्श दाताको नियुक्ती भएको । पाइप फिटिङ. र ट्युबवैल डिजाइन तथा टेण्डर डकुमेन्ट, पानीपोखरी र पाइपलाइनको डिजाइन प्रारम्भ, पुर्नवास योजना र प्रारम्भिक बातावरण परीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको	(	(	

१९.	३४७१७२	वाग्मती क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना	८०.४०	९८.७३	- ढल प्रशोधन केन्द्र, टनेल तथा ढल प्रणाली संचालन - नयाँ निर्माण (ढल, सडक, हरियाली) - नदी सरसफाई सुन्दरीजल देखि मनोहरा दोभान खण्डमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अन्तर्गत करिव १७.४४ कि.मि. नदी तटबन्ध, २३.४० कि.मि. नदी किनारामा ढल तथा २.८५ कि.मि. सडक निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको । थापाथली-सुन्दरीघाटखण्डको भौतिक पूर्वाधार कार्यहरुको समीक्षण, डिजाइन, इष्टिमेट सम्पन्न भै Contract Award गरिएको	वाग्मती नदीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण अत्याधिक भएको, नदी किनाराहरुमा मापदण्ड विपरित निर्माण कार्यहरु भैरहेको कारणले भौतिक पूर्वाधार विकासमा कठिनाई -चौबिसै घण्टा बिजुली नभइ ढल प्रशोधनमा प्रभाव परेको अनधिकृत बालुवा चोरी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तथा स्थानिय फोहर मैला संकलन सस्थाहरुबाट नदिमा फोहर फाल्ने	सम्बन्धित कार्यालय नगर विकास समिति, महानगर पालिका संग समन्वय गरिएको,- चौबिसै घण्टा बिजुलीको लागि उर्जा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको । - क्षतिपूर्ति/मुआव्जा उपलब्ध गराउन राज्यका सरोकारवाला निकायहरुको (अर्थ मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय तथा समिति आफैंको) विच समन्वय गरिदै आएको क्षतिपूर्ति /मुआव्जा उपलब्ध गराउनको लागि लाल पूर्जा समयमा प्राप्त होस भनी मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको । सम्बन्धित निकायहरु तथा स्थानिय सरोकार समितिहरुको सकृय भूमिकाको लागि आवश्यक पहल गरि समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिदै आएको	
२०.	३४७१८५	नगर विकास कार्यक्रम दोश्रो र तेश्रो चरण	स्वीकृत(१) सम्पन्न(७) चालु (३५)	Disbursement 120 %	नगरपालिकाहरुको पूर्वाधार विकासका लागि संचालित यस कार्यक्रम अन्तरगत सम्पन्न तथा कार्यान्वयनमा रहेका ऋण तथा सरल ऋण आयोजनाहरुमा गरिएको लगानीको असुलीलाई प्राथमिकता दिई यस अवधिसम्म लक्षित असुलीको प्रतिशत प्रगति हासिल गरिएको ।	कोषबाट ऋण/अनुदान लगानी शुने समान किसिमका पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा दातृ संस्थाहरुबाट अनुदान प्रवाह भैराखेको हुँदा लक्ष्य अनुरूप लगानी हुन नसकेको ।	नेपालको शहरी क्षेत्रमा हुने लगानीलाई उपयुक्त दिशा निर्देशिका गर्नका निम्ति कोषले राष्ट्रिय शहरी पूर्वाधार लगानी नीति (National Urban Infrastructure FinancingPolicy, NUIFP) तयारी सम्बन्धमा सम्पर्क मन्त्रालयमा पहल गरिरहेको ।	
२१.	५०११०४	नगर विकास कोष खानेपानी क्षेत्र -दोश्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	स्वीकृत २० र सम्पन्न चालु २०	Disbursement 120 %	दोस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजना अन्तरगत यस आ.व. मा १२ वटा साना शहरी खानेपानी आयोजना संचालनका लागि कुल आयोजना लागतको ३५ देखि ४० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको करिव रु १ अर्ब २३ करोड ऋण सहयोगको लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।	यस अन्तरगत आयोजनाहरुमा हेने लगानी प्रवाहको प्रगति DWSSIPMO को कार्य प्रगतिमा निर्भर रहने		

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. ०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- **सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय**

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ४
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ३
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- यस अवधिमा वार्षिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३५८१०३	सासेक सूचना राजमार्ग आयोजना	३४.२४	१४.८	१७० कि.मी. अप्टिकल फाइबर विच्छयाउन तथा ३० वटा कम्प्युनिटि इ सेन्टर स्थापनाको लागि ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भई डिटेल डिजाइन स्वीकृत गरिएको र मोबिलाइजेशन फण्ड उपलब्ध गराइएको ।	-		
२	३५८१०२	रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति	१००	१००	मकवानपुरको सीम भञ्ज्याङ र सुर्खेतको हरेमा रिले स्टेशनबाट प्रसारण आरम्भ भएको तथा भेडेटारमा प्रसारणको अन्तिम चरणमा पुगेको । एफ एम रिले स्टेशनका सुदृढीकरणका लागि तथा जगेडा पार्टपूजाहरू विदेशबाट मगाउने कार्य भएको ।	-		
३	५०११०२	नेपाल टेलिभिजन	६०	८०	सिंहदरवार प्रसारण केन्द्रमा राष्ट्रिय प्रसारण च्यानलको सुदृढीकरण, बुढीतोला र गोरखा प्रसारण केन्द्रमा NTV+ को विस्तार डिजिटलाइजेसन डिजिटल प्रविधिद्वारा एनालग प्रविधिको प्रतिस्थापन तथा संग्राहलय सुदृढीकरणको बोलपत्र आह्वानको लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भई रहेको ।	-		

४	३५८१०४	रिचिंग द अनरिच्ड एसडिएफ आइसिटि प्रोजेक्ट	-	-	मुलुकका विभिन्न ८१ स्थानमा कम्युनिटि इ सेन्टर स्थापनाका लागि ७५ जिल्लाका जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत अपरेटरहरू छनौट गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।			सार्क डेभलेपेण्ट फण्डबाट अनुदान रकम प्राप्त नभएकोले खर्च नभएको
---	--------	--	---	---	---	--	--	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ७
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ७
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ६
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-प्रगति नखुलेको १

क्र.स.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू/सुझावहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१.	३४९०१२	शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालय	१००	९५	मिति २०६९ माघ १ गतेबाट शिविर व्यवस्थापन कार्यालयहरू खारेज भैसकेका छन् । .			
२.	३४९१०२	पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापन						
		क) राहत तथा पुनस्थापन इकाई	१०३.७१	७५.०६	● बेपत्ता पारिएका हकदारलाई राहत (रु.१ लाखका दरले) ४२ जना, अपहरणमा परेका व्यक्तिलाई राहत (रु.२५ हजारका दरले) ९०५ जनालाई आर्थिक सहायता वितरण । ● व्यक्तिगत सम्पत्ती क्षति भएका १०४५ जनालाई, अंगभंग भएका २९९६ जनालाई राहत वितरण । ● ऐतिहासिक जनआन्दोलनका शहिद परिवार २६ जना, सन्तती वृत्ति ३४ जना र घाइतेलाई मासिक वृत्ति ३० जनालाई राहत तथा आर्थिक सहायता वितरण । ● ५१ प्रतिशत भन्दा माथि अंगभंग भएका ७३६ जना लाई जीवन निर्वाह भत्ता, टुहुरा	● कार्यदलबाट अन्तिम प्रतिवेदन पेश हुन नसकेको कारण द्वन्द्व सम्बन्धी एकिन विवरण कायम हुन सकेको छैन ● लगत संकलन कार्यदलले समय समयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा कतिपय व्यक्तिको नाम दोहोरो परेको, कतिपय व्यक्तिको नाम दुई जिल्लाबाट संकलन हुन गएको, केही जीवीत व्यक्तिहरूको नाम समेत मृतकको विवरणमा लेखिन गएको। ● हाल पनि सम्पत्ति क्षति लगायत अन्य	● अस्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गरी विवरणहरू परीक्षण गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई विवरण संकलन गर्ने कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने । ● कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरणहरू ट्रेसिङ्ग गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी अद्यावधिक रुपमा Web site मा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । विभिन्न ६ जिल्लाहरूमा शान्ति प्रक्रिया सहयोग आयोजनाबाट ट्रेसिङ्ग कार्य सम्पन्न	

क्र. स.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू/सुझावहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
					बालबालिका ५२२ जनालाई राहत वितरण । ● शान्ति सम्झौता पश्चात्का घटनामा परी मृत्यु हुनेको हकदारलाई २ जनालाई राहत, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदार २४३ जनालाई थप २ लाख राहत वितरण भएको । ● वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पत्नी १११ जनालाई थप आर्थिक सहायता रु. २५ हजारका दरले । (एकमुष्ट) ● मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम ६३ जनालाई राहत वितरण भएको ।	विवरणहरू संकलन भै रहेका छन् । विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त विवरण परीक्षण गर्न कठिनाई भै रहेको छ । ● सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका नजिकका हकदारहरूलाई वेपत्ता व्यक्तिको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न वा नामसारी गर्न लामो समय कुनूपने भएको कारण पीडक माथि भन पीडा थपिन गएको छ । ● द्वन्द्वपीडितहरूलाई दिनुपर्ने राहत सहयोग एकमुष्ट रुपमा उपलब्ध नगराई पटक-पटक उपलब्ध गराउदा राहत रकमको प्रभावकारी उपयोग पीडितहरूले गर्न नसकेको । ● घाइते अपांगहरूको प्रतिशत विभिन्न प्रतिवेदनमा फरक फरक भएकोले राहत वितरणमा कठिनाई भएको । ● जन आन्दोलन घाइते सन्तती र सशस्त्र द्वन्द्वका मृतक, वेपत्ता तथा घाइतेका सन्ततीहरू बीच उमेर, तह, संख्या र रकममा भिन्नता रहेको। ● विगत दुई वर्षदेखि विस्थापितहरूलाई राहत वितरण गर्न रकम विनियोजन नभएको । ● द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूसर्वोच्च अदालतबाट परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य रोक्का भएको छ ।	भएको । ● प्रचलित मुलुकी ऐनको सम्बन्धित दफा संशोधन गरी समस्या समाधान हुनुपर्ने ● आगामी दिनमा उपलब्ध गराउने थप राहत एकमुष्ट हुनुपर्ने र मृतक र वेपत्ताका लागि रु ५ लाख पुर्याउन बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने । ● प्रतिशत पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने । ● निर्देशिका संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ● रकम विनियोजन हुनु पर्ने ।	
		ख) पुनर्निर्माण कार्यक्रम	८१.५३	७६.९५	७१८ वटा पुनर्निर्माण आयोजना सञ्चालनमा रहेको र २६८ वटा आयोजना आ.व.२०६९/७० मा सम्पन्न भएका छन् ।	● पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि माग निरन्तर प्राप्त हुने गरेको । ● पुनर्निर्माण गर्न माग भएका आयोजनाहरूको तथ्यांक बिप्लेषण गरी अद्यावधिक गर्ने कार्य पुरा	● पुनर्निर्माण गर्न माग भएका आयोजनाहरूको तथ्यांक बिप्लेषण गरी अद्यावधिक गर्ने कार्य ● आयोजनाका लागि अत्यावश्यक	

क्र. स.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू/सुझावहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
						भई नसकेको । - स्वीकृत आयोजनाहरूका लागि आवश्यक भएको बजेटको तुलनामा विनियोजन अत्यन्तै कम हुने गरेको । - कार्यान्वयन निकायमा जनशक्ति र श्रोत साधनको कमी भएको । - कार्यान्वयन निकायहरूबाट प्रगति प्रतिवेदन समयमै प्राप्त हुन नसकेको ।	परेको थप बजेट व्यवस्था गर्न आयोजनागत खर्च अनुगमन गरी वार्षिक बजेट थप र शंसोधन गर्न प्रस्ताव गर्ने गरिएको । - कार्यान्वयन निकायहरूमा जनशक्तिको कमि हुन नदिन परामर्शसेवा शिर्षक बाट समेत जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने गरिएको - सहसचिवज्यूहरूको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भै क्षेत्रियस्तरमा अनुगमन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको । - विद्युतिय माध्यमबाट समेत प्रगति तथा खर्चको विवरण उपलब्ध गर्ने कार्य गरिएको ।	
३.	३४९१०५	शान्ति प्रक्रिया सहयोग आयोजना		३९.३७	१०० जना मृत्युवरण गरेका मृतकका नजिकका हकदारहरूलाई रु १लाखका दरले आर्थिक सहायता वितरण । ३३९ जना मृत्युवरण गरेका मृतकका नजिकका हकदारहरूलाई विशेष राहत कार्यक्रम बमोजिम बढीमा थप रु २ लाखसम्म आर्थिक सहायता वितरण । १०८ सर्व साधारण मृतकका एकला महिलाहरूका लागि रु २५ हजारका दरले आर्थिक सहायता प्रदान । - द्वन्द्व पीडितहरूका लागि रोजगार स्वरोजगार सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत ४२ जिल्लाका ११७४० सेवाग्राहीहरू विभिन्न सीपमुलक तालिम प्राप्त गरेका । - द्वन्द्व पीडितहरूका लागि मनोसमाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरिएको ।	- लामो खरिद प्रक्रियाको कारण समयमा नै रोजगार स्वरोजगार कार्यक्रम योजना बमोजिम संचालनका लागि सेवाप्रदायकसंग सम्झौता गर्न ढिलाई हुने गरेको । - आयोजना अवधि आगामी जुन ३०, २०१४ मा सकिने भएकोले लघु तथा साना व्यवसाय सेवा कार्यक्रमलाई समय नपुग्न सक्ने स्थिति रहेको । - विउ पुंजी र थप अवधिको तालिमका लागि मांग हुने गरेको ।	- कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका सबैलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्न व्यापक सूचना प्रवाह गर्ने र स्थिति पहिचान गर्ने । - कार्यदलको प्रतिवेदनमा रहेका त्रुटीहरू पहिचान गरी अद्यावधिक गर्ने। - संलग्न निकाय तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने ।	

क्र. स.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू/सुझावहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
					- कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने बाँकी मृतकका नजिकका हकदारहरूको स्थिति पहिचान कार्यक्रम ६ जिल्लामा सम्पन्न । - World Bankको मिति २०७० ज्येष्ठमा सम्पन्न Review Mission ले रोजगार स्वरोजगार सेवा कार्यक्रमको स्थलगत अवलोकन समेत गरी उदाहरणीय कार्य गरेको भनी मन्त्रालय र आयोजनाको नेतृत्व तह एवं सम्बद्ध कर्मचारीहरूको प्रशंसा गरेको ।			
४.	३४९१०१	शान्ति कोष			- पुनर्स्थापन रोजेका लडाकुहरूले तालिम प्राप्त गरेको । - द्वन्द्वको कारण आन्तरिक रूपमा विस्थापित परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान भएको । - वि.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुनर्स्थापन केन्द्रको निर्माण कार्यको ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको । - राष्ट्रिय अपांग कोषबाट द्वन्द्वपीडित अपांगहरूलाई सहायक सामग्री तथा फिजियोथेरापी सेवा प्रदान भएको । - नेपाल प्रहरीतर्फ पहिलो चरणमा लक्ष्य बमोजिम १०० वटा र दोश्रो चरणमा ९३ मध्ये ४२ प्रहरी इकाई निर्माण भएको । दोश्रो चरणका बाँकी र तेस्रो चरणका प्रहरी इकाईहरू निर्माणाधिन रहेको । - विद्यालयहरूमा बारुदी सुरुङ शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको । - शिविर व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न भै शिविर कार्यालयहरू खारेज भएको । - संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० को कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि १० वटा आयोजनाहरू संचालनमा रहेको । (आ.व. ०६९।७० मा स्वीकृत ३ वटा आयोजना समेत)	- कोषको सहयोगमा सञ्चालित केही आयोजनाहरू कार्यान्वयन निकायबाट समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु । - आयोजनाको म्याद सकिएपछि कार्यान्वयन निकायबाट उचित कारण सहित म्याद थपका लागि पहल नहुनु । - आयोजना समाप्त भएपछि आयोजना सम्पन्न प्रतिवेदन (Project Completion Report) प्राप्त नहुनु । - आयोजना प्रस्ताव तयार गर्दा साभेदार निकायहरू र लाभान्वित हुने जनसमुदायसँग छलफल नगरी तयार गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका जनसमुदायलाई आयोजनाको विषयमा जानकारी नहुनु। - केही कार्यान्वयन निकायहरूबाट निर्धारित ढाँचा र समयमा प्रगति प्रतिवेदन नहुनु - कार्यान्वयन निकायहरूबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी हुन नसक्नु।	- आयोजना प्रस्ताव तयार गर्दा लाभान्वित हुने जनसमुदायसँग छलफल गरी प्रस्ताव तयार गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने । - कार्यान्वयन निकायलाई एकमुष्ट रकम निकासी दिने परिपाटीको अन्त्य गरी चौमासिक रूपमा प्रगति विवरण लिई मात्र दोस्रो र तेस्रो चौमासिक निकासी दिने । - शान्ति कोषलाई निर्धारित ढाँचामा समयभित्रै भौतिक एवम् वित्तीय प्रगति पठाउने कार्यान्वयन निकायका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने । - कार्यान्वयन निकायबाट सघन अनुगमन गरी अनुगमन प्रतिवेदन शान्ति कोषमा समेत पठाउने व्यवस्था संभौतामा राख्ने ।	

क्र. स.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू/सुझावहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
					- निर्वाचन आयोगबाट फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्य भएको । - स्थानीय शान्ति समितिलाई तालिम तथा श्रोतसाधन सम्पन्न गर्ने कार्य भएको । - रेडियो नेपाल मार्फत् शान्ति प्रवर्द्धन सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन भएको । - नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट संचालन हुने शान्ति प्रवर्द्धन सम्बन्धी आयोजनाहरू आ.व. २०६९/७० मा स्वीकृत भै कार्यान्वयन शुरु भएको । - निर्वाचन आयोगबाट अर्को संविधानसभाको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू द्रुतगतिमा संचालन भैरहेको ।			
५.	३४९८०१	स्थानीय शान्ति समिति	१००	९९.९	७५ जिल्लामा स्थानीय शान्ति समितिहरू गठन भैसकेको । यसैगरी २९ वटा नगरपालिका र २२०० भन्दा बढी गा.वि.स.स्तरमा शान्ति समिति गठन भैसकेको । - नयाँ नियुक्ति भएका स्थानीय शान्ति समितिका सचिवहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिइएको । ७५ जिल्लालाई रु. ५ लाखका दरले ३ करोड ७५ लाख कार्यक्रम खर्च पठाइएको । २९ वटा नगरपालिकाहरूलाई रु. ५० हजारका दरले १४ लाख ५० हजार २२०० वटा गा.वि.स.स्तरीय शान्ति समितिहरूलाई रु. २० हजारका दरले ४ करोड ४० लाख कार्यक्रम खर्च पठाइएको । - सम्बाद, मेलमिलाप र द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पाठ्यक्रम तयार गरेको । - मन्त्रालयका अधिकृत कर्मचारीहरूको लागि काठमाडौँमा र स्थानीय शान्ति समितिका पदाधिकारीहरूका लागि धनगढी, विराटनगर, पोखरामा सम्बाद, मेलमिलाप र द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।	- स्थानीय शान्ति समितिका सचिवको निरन्तरता नहुनाले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्नको लागि समस्या परेको । - साधनश्रोतको अपर्याप्तता । - स्थानीय शान्ति समितिलाई नै अख्तियारी दिन नसक्दा विभिन्न समस्याहरू पर्ने गरेको । - कम्तिमा महिनाको एकपटक बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था TOR मा उल्लेख भएको भएता पनि स्थानीय शान्ति समितिका पदाधिकारीहरूलाई बैठक भत्ताको व्यवस्था नभएकोले धेरैजसो जिल्लाहरूमा नियमित बैठक बस्न समेत नसकेको ।	- स्थानीय शान्ति समितिका सचिवको स्थायीत्वका लागि प्रत्येक आ.व. मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थायी कर्मचारीको लागि माग गर्ने गरिएको । तर स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था हुन नसकेको । - थप साधन श्रोतको लागि प्रयास भएको तर पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको । - स्थानीय शान्ति समितिका पदाधिकारीहरूलाई बैठक भत्ताको लागि रकम प्रस्ताव गरिएको । मिति २०७० वैशाख २२ गतेको MDAC बैठकबाट समेत यो विषय NDAC मा सिफारिश गरी पठाउने निर्णय भएको । तर चालु आ.व. मा समेत बजेट व्यवस्था हुन नसकेको ।	

क्र. स.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू/सुभावहरू	कैफियत
			प्रगति स्थिति(%)मा	भौतिक				
६.	३४९८०२	द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम	८९.६८	८९.३४	कुल १७७ वटा योजना सञ्चालनमा रहेका र १०९ योजना सम्पन्न भइसकेका छन् ।			
७.	३४९८०३	शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम	१०६.९२	९२.३५	कुल ८९४ वटा योजना सञ्चालनमा रहेका र ५२ योजना सम्पन्न भइसकेका छन् ।			

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. ०६९/०७० को वार्षिक प्रगति स्थिति,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- उद्योग मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ६ वटा
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-६ वटा
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ५ वटा
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- वटा
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- छैन् ।
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	३०७८०२	घरेलु तथा साना उ.विकास कार्यक्रम(२७ जिल्ला)	१००	१०१	उद्यमी विकास कार्यक्रम, उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण	-	-	
२	३०७१०६	घरेलु तथा साना उ.विकास समिति	९९	९७	उद्यमी विकास कार्यक्रम, उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण	विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट अत्यन्त न्यून रहेको, कार्यरत न्यून कर्मचारी	यथेष्ट बजेट विनियोजन, कर्मचारीको पूर्ति	
३	३०७८०१	घरेलु तथा साना उ.विकास कार्यक्रम(४८ जिल्ला)	९८	९४	उद्यमी विकास कार्यक्रम, उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण	विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेट अत्यन्त न्यून रहेको, कार्यरत न्यून कर्मचारी	यथेष्ट बजेट विनियोजन, कर्मचारीको पूर्ति	
४	३०७१०७	घरेलु तथा साना उ.प्रशिक्षण केन्द्र	१००	९८	उद्यमशीलता,सीप विकास तालिम संचालन	स्थायी प्रशिक्षक पदहरू रिक्त हुनु, लोडसेडिङले मेसिन उपकरण संचालनमा कठिनाई	रिक्त पदहरूमा छिटो पद पूर्ति,	
५	३०७११२	लघु उद्यम विकास कार्यक्रम	१००	१००	लघुउद्यम विकासको पाँच वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना र रणनीतिको अन्तिम मस्यौदा स्वीकृत	लघुवित्त सेवा प्राप्त गर्न गाह्रो, उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको कमी	लघुउद्यमीहरूलाई लघु वित्त सेवा पुऱ्याउने काम भइरहेको, अप्रमाणित तालिम लिएका सहजकर्ताहरूको प्रयोग ।	

६	३०७१०८	औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम						
		क) विशेष आर्थिक क्षेत्र तर्फ	९४	८०		SEZ सम्बन्धी कानूनको अभाव,	SEZ सिमराको ब्लक ए को जग्गामा रहेको अनधिकृत बसोबास सम्बन्धमा NDAC को २९ औं बैठकले ३६ घर टहरा बनाई सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएकाले उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा अतिक्रमण तुरुन्त हटाउने भनी निर्णय गरेको	
		ख) सिमेण्ट उद्योग पहुँच सडकतर्फ	६४	७७	२४.४० कि.मी. सडक ट्रयाक खोल्ने, ३३६५ मीटर टेवा पर्खाल, १४८३९ मीटर नाली निर्माण	बजेटको कमी, वन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा अवरोध, Low Bid को समस्या	बजेटमा माग, सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया	
		ग) विद्युत प्रसारण लाइनतर्फ	५६	५६				

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- ऊर्जा मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- २५
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- २२
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १३
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ८
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३०८०११- ३/४	ऊर्जा मन्त्रालय	९९	९७.०		समस्या नभएको		
२	३०८१०२- ३/४	सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना	९६.४४	९६.६		समस्या नभएको		
३	३०८०१२- ३/४	विद्युत विकास विभाग	८२.९७	८८	DOED भवन निर्माण कार्यको Basement का दुई तथा Super Structure का ६ तल्ला गरी जम्मा ८ तल्लाका Slab हरु ढलान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको ।	समस्या नभएको		
४	३०८१०३- ३/४	विद्युत विकासमा निजीक्षेत्रको प्रवर्धन	१००.१	९३.२४		समस्या नभएको		

५	३०८१०६-३/४	जलविद्युत आयोजना अध्ययन	२८	८६.१३		समस्या नभएको		
६	३०८१०८-३/४	विद्युत विकास कोष	१९.१३	३१.७९		विश्व बैंकको सहयोगको समय 2012 December मा समाप्त भएकोले कार्य हुन थप नसकेको ।		
७	५०११०५-५	१३२ के.भी. तथा अन्य प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाहरू	४९	६३.५		हरेक जसो प्र.ला. आयोजनाहरूमा ROW मा पर्ने जग्गामा मुअब्जा वितरणमा समस्या देखिएको ।		
	(क)	खिम्ती-ढल्केवर २२० के.भी. प्र.ला.(७५ कि.मि.)	८१.१	१३४.५	सिन्धुली बजार क्षेत्रमा पर्ने लगभग ८ वटा टावरको सम्पूर्ण कार्य बाहेक अन्य आयोजनाको कार्य समाप्त भएको छ ।	८ वटा टावरको फाउण्डेसन कार्य प्रसारण लाईन Row मा परेका जग्गाधनीहरूबाट अवरोध भै गर्न नसकिएको ।	Row मा परेका जग्गाधनीहरूको चाहनालाई ध्यानमा राखी सिन्धुली जिल्ला कमलामाई नगरपालीकाको अंधेरीदेखि ठूलीटारसम्मको लाईनमुनीको जग्गाहरूमा सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरबाट फिडर रोडस्तरको सडक निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तीका लागि प्रारम्भिक सूचना प्रकाशन भएको ।	
८	५०११०६-५	थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर १३२ के.भी. २८ कि.मि. प्रसारण लाइन आयोजना	४५.९	५५.४३	काठमाडौं र भक्तपुरमा खडा भसकेका टावरमा तार तान्ने कार्यका लागि नयाँ ठेक्का गरिएको र सो अनुसार कण्डक्टर र इन्सुलेटरहरू साइटमा डेलिभरी भएको । काठमाडौंको चौभारमा केही टावरमा तार तान्ने कार्य भएको । ललितपुर जिल्लामा राइट अफ वे को क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न बाँकी भएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमार्फत् पहल भइरहेको साथै विभिन्न गाविसहरूमा छलफल भएको ।	क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने कार्यमा हरिसिद्धि, लुभु, लामाटार र खोकना गाविसहरूमा तीव्र विरोध भएको ।	ती गाविसहरूमा छलफल प्रयास जारी रहेको । बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनासँग समेत समन्वय गरी आयोजना अघि बढाउन प्रयास भएको ।	

९	५०११०७	अन्य ३३ के.भी. तथा सबस्टेशन आयोजनाहरू	६२.७	४४.५				
१०	५०१११४-५	कुलेखानी तेश्रो जलविद्युत	९६.७	९३.४	-Access road हरू निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको । -अडिट १, अडिट २, अडिट ३, अडिट ४ तथा पेनस्टक टनेलको Horizontal portion खन्ने कार्य सम्पन्न । -विद्युत गृहमा जम्मा ९१ इलेक्ट्रोडहरू राख्ने कार्य सम्पन्न भएको । ती इलेक्ट्रोडहरूलाई earthing strip ले जोडी १६ वटा riser हरूसमेत जोडिएको । - हेडवर्क्समा desander सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको ।	चिनियाँ सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रो एवं उसका कामदारहरूबीच समयसमयमा असहमति देखिने गरेको । स्थानीयहरूले विभिन्न माग राखी काममा अवरोध पुर्याएको । राजनीतिक हडताल एवं नेपाल बन्दका अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्न नसकिएको ।	समयसमयमा सर्वदलीय बैठक एवं सम्बद्ध पक्षहरूसँग सहमति गरी समस्या समाधान गर्ने गरिएको ।	
११	५०१११६	वितरण प्रणाली विकास आयोजना	५३.९	३८.०				

१२	५०१११८	चमेलिया जलविद्युत आयोजना	९७.२	१०४	जग्गा मुआब्जा वितरण कार्य ९८ प्रतिशत सम्पन्न । १७ वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न प्रवेशमार्ग निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न । प्रवेशमार्गमा पर्ने पुलहरूको निर्माण कार्य (जमाडीगाडको बेलीब्रिजसमेत) सम्पन्न । ३३/११ के.भी. सबस्टेशन निर्माणका लागि मालसामान उपलब्ध सम्पन्न १३२/३३ के.भी. २X१० एम.भी.ए. सबस्टेशनको बोलपत्र तयारी ९५ प्रतिशत सम्पन्न । मुख्य सिभिल निर्माण कार्य ८८ प्रतिशत सम्पन्न । इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल तथा १३२ के.भी. प्रसारण लाइनको डिजाइन तथा सर्भे कार्य ९४ प्रतिशत सम्पन्न । सल्लाहकार सेवा ९९ प्रतिशत सम्प	इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल, प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको ठेकेदार KHNP Consortium ले सिभिल कार्यमा ढिलाई भएको कारणले २० महिना थप भएको समयको लागि माग गरेको Prolongation Cost भुक्तानी नभए ठेक्का तोड्ने अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।	ठेकेदारको Prolongation Cost तथा दावीहरू सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट कमिटी बनाई अध्ययन भइरहेको छ ।	
१३	५०१११९	जलाशययुक्त आयोजनाहरूको छनोट तथा सम्भाव्यता अध्ययन आयोजना	५३.०	५४.२				
१४	५०११२०	मझौला तथा ठूला जलविद्युत अध्ययन आयोजना	६९.२	५६.९				

१५	५०११२१	माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना	८५.०	८२.६	आयोजनाको विभिन्न सुरुङहरूको कूल लम्बाई १६ कि.मि. रहेकोमा २०७० आषाढ मसान्तसम्म १०,८९१ मि. सम्पन्न भएको छ।	१. भूमिगत विद्युतगृह र ट्रान्सफर्मर क्याभर्नहरूको सिलिङको केही क्षेत्रमा कमजोर Rock को कारण यस अघि नै लगाइसकिएको Shotcrete मा Cracks आएको तथा मुख्य सुरुङको चारवटा Work Front हरू मध्ये दुई वटा, HT3 र HT4, बीचको खण्ड छड्के रहेकोमा (८.३३% स्लोपमा) HT4 क्षेत्रमा कमजोर Rock आएको छ।	१.भूमिगत विद्युतगृह र ट्रान्सफर्मर क्याभर्नहरूको सिलिङ Cracks हरूलाई Rectify गर्ने कार्य भइरहेको छ। २. SINTEF ले गरेको परिक्षण (Rock Stress Measurement by Hydraulic Fracturing) का आधारमा परामर्शदाताले मुख्य सुरुङको स्लोप (Slope) को परिवर्तन गर्न आयोजनालाई सिफारिस गरेको छ।
१६	५०११२२	माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलविद्युत आयोजना (६० मे.वा.)	९६.२	९६.०	आयोजनाको हाल सम्म ५१ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ।	-आयोजनामा रोजगारी तथा स्थानीय मागहरू। -टनेल तथा अन्य निर्माण कार्यको muck disposal को समस्या। -प्रशारण लाइनस्थलमा बाधाअड्चन गरेको। -अपेक्षाकृत geological condition नभएको हुँदा विद्युतगृह तथा अन्य टनेलमा कार्य गर्न गाह्रो।	-सीपमूलक तालीम एवम् वातावरणीय न्यूनीकरण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी छलफल। -जिविस, वनसम्बन्धी कार्यालय तथा स्थानीय वासिन्दाहरूसँग छलफल गरिएको। -स्थानीय प्रशासन तथा सर्वदलीय संयन्त्रबाट समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको। -आयोजनाको परामर्शदाता तथा ठेकेदारसँग छलफल गरी समाधान।
१७	५०११२३-५	राहुघाट ज. वि.आ.	२७.६	१६०.३	Electromechanical तथा Hydromechanical कार्यको बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम अवस्थामा रहेको। -प्रशारण लाइन निर्माण कार्यको बोलपत्र तयार गर्ने कार्य भइरहेको।	-मुख्य सिभिल ठेकेदारले आफ्ना विभिन्न माग राखी काम नगरेको। -स्थानीय बाधाविरोध सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्ष र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय भइरहेको (तर सरकार द्धोरूपमा प्रस्तुत हुन नसके काम गर्न कठिन हुने)।	-ने.वि.प्रा. सञ्चालक समितिले उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरी काम गरिरहेको। -म.वि.स.स. बैठकबाट आयोजनाको शान्ति सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको।

१८	५०११३३	तनहु जल विद्युत आयोजना, (१२८ मे.वा.)	९३.२	८८.५		समस्या सम्बन्धि विवरण प्राप्त नभएको		
१९	५०११४८	माथिल्लो मोदी ए ज.वि. आयोजना	३२.०	९६.७				
२०	५०११५०	नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार (हेटौडा-दुहवी ४०० के.भी. प्र.ला. ३०० कि.मि.	५५.६	३३.७		समस्या सम्बन्धि विवरण प्राप्त नभएको		
२१	५०१११०	जल विद्युत सुदृढिकरण आयोजना	६२.७०	४७.०		समस्या सम्बन्धि विवरण प्राप्त नभएको		
२२	५०११११	सामुदायिक तथा अन्य ग्रामिण विद्युतिकरण	१००	३८.७		समस्या सम्बन्धि विवरण प्राप्त नभएको		

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. .२०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ६
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ६
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ५
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३२५१०६-३/४	पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना	८५	९१	● विभिन्न ट्रेकिङ ट्रेल निर्माण तथा सुधार अन्तर्गत करिव ३३ कि.मी. सम्पन्न तथा कि.मि. कार्य सुरु गरिएको । ● एकिकृत पर्यटक सेवा केन्द्र निर्माण कार्य अन्तर्गत रुरु रेसुङगा पर्यटन क्षेत्र (गुल्मी), अरुण पर्यटन क्षेत्र (भोजपुर), खप्तड रामारोशनको आछाम(साँफे) र सिस्ने-जलजला ढोरपाटन क्षेत्र (रोल्पा) को निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा, सिम्रोन क्षेत्रको पर्सा (विरगञ्ज) र चिसापानी- ठाकुरद्वार क्षेत्रको बाँके (कोहलपुर) को निर्माण कार्य सुरु । ● बलिदानी क्षेत्र अन्तर्गत ऐतिहासिक नमूना पर्यटकीय गाउँको विकास गर्ने (रोल्पाको थवाङ्ग, रुकुमको हुकाममैकोट, जाजाकोटको जुनी) कार्यक्रमको निर्माण कार्य सम्पन्न ,			

				● विभिन्न जिल्लाहरूमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारतर्फ काठमाण्डौ, ललितपुर, भक्तपुर , नुवाकोट, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ ,दोलखा, रामेछाप जिल्लाहरूमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू सम्पन्न । ● अध्ययन सम्बन्धी कार्य (केवलकार ३ स्थान बहुआयामिक पर्यटकीय मार्ग १० कि.मी. विभिन्न पदयात्रामार्ग विस्तृत सर्वेक्षण अध्ययन) कार्य सम्पन्न ।			
--	--	--	--	---	--	--	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. ०६९/०७० को वार्षिक प्रगति स्थिति,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ४ वटा
 - सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ४ वटा
 - ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ३
 - ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
 - ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १ प्राप्त नभएको

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	३३०१५ ३/४	नेपाल खाद्य संस्थान (खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रम)	८५.७५	९५	● यस वर्षमा १४३०० मे.ट. खाद्यान्न ढुवानी गर्ने लक्ष्य भएकोमा १४६४२ मे.टन खाद्यान्न ढुवानी भएको । ● राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५,००० मे.टन मौज्दात राख्ने प्रतिबद्धता भएकोमा ११४४५ मे.टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको । ● सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ८००० मे.टन मौज्दात राखिएको ।	● खाद्यान्न र नूनमा दिँदै आएको ढुवानी अनुदान घटाउन दुर्गम जिल्लाको पुनरावलोकन हुन नसकेको ।	● दुर्गम क्षेत्रमा बहुदो खाद्यान्न ढुवानी अनुदान घटाउन स्थानीय उत्पादन र उपभोग बढाउनु पर्ने साथै Food Exchange Program सञ्चालन गर्नुपर्ने ।	
२	३३०१०३३	कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (नेपाल साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.)	९७	९५	● यस वर्षमा ३८,७४४ क्वी. नुन ढुवानी गर्ने लक्ष्य भएकोमा ३७७३८ क्वी. ढुवानी भएको ।			
३	३३०१०६३/४	व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र	९८.८१	८६	● व्यापार तथ्यांक संकलन, सम्प्रेषण, विश्लेषण र प्रकाशन गरिएको । ● भारतको कलकत्ता स्थित Science City Ground मा आयोजना भएको India International Mega Trade			

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
					Fair मा निजी क्षेत्रका व्यापारिक फर्म, कम्पनीहरूलाई सहभागी गराएको । - चीनको बेइजिङमा आयोजना भएको World Trade Point Federation को १३ औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागिता गरेको । - नेपाल भारत सीमामा अवस्थित ४।४ वटा क्वारेन्टाइन चेक प्वाइन्टमा TBT / SPS सम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको । - जर्मनको फ्रेन्कफर्टमा आयोजना भएको Ambiente International Trade Fair 2013 मा निजी क्षेत्रका कम्पनीले भाग लिएको । - व्यापार समाचार सेवा र ट्रेड बुलेटिन प्रकाशन गरिएको ।			

प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आव २०६९/०७० को बार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यन्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :- ४
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- ४
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- ४
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- छैन
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना /कार्यक्रमहरूको संख्या :-छैन
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :-

क्र.सं.	ब.शि.नं.	कार्यक्रम/ आयोजना	बार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यन्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१.	३७११०४- ३/४	व्यावसायिक सीप विकास तालिम केन्द्रहरू	१००	९३	● नियमित तथा आधारभूत तालिम ६,१३३ जना, आवासीय तालिम ११६ जना, अपग्रेडिङ ४६१ जनालाई दिइएको । ● तालिम संचालन निर्देशिका स्वीकृत भएको, १४ वटा विषयको पाठ्यक्रम निर्माण भएको । ● वैदेशिक एवम् यूवा स्वरोजगार तालिम ८,३९७ जनाले लिएका । ● रोजगार अनुमति प्रणालीतर्फ कोरिया जाने ४,११९ जना कामदारहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिइएको, यी विभिन्न तालिम कार्यक्रमबाट आ.व.०६९/७० मा कूल १९,२२६ जनाले तालिम लिएका ।	● श्रम बजारमा रहेका अदक्ष श्रम शक्तिबाट तालिमको माग अधिक रहेको, सो अनुसार केन्द्रको श्रोत साधन, पूर्वाधार, संगठन संरचना, जनशक्तिको अपेक्षित सुधार र क्षमता वृद्धि हुन नसकेको । ● प्रयोगशालाहरू पर्याप्त नभएकाले तालिम गुणस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न नसकिएको ।	● यस केन्द्रलाई भौतिक र अन्य विभिन्न पूर्वाधार विकासको लागि बजेटको प्रस्ताव गरिएको । ● संगठन संरचना स्थायी रूपमा विकास गर्ने प्रयास स्वरूप विकास समिति गठनको लागि पहल भएको । ● देशका विभिन्न स्थानमा पर्याप्त तालिम प्रयोगशालाहरू खोल्न प्रयास भईरहेको ।	

२.	३७११०३-३/४	व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोजना	१००	९७	● राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सम्पन्न भएको । ● कार्यस्थल अनुगमन मूल्यांकन तथा intervention कार्य भएको । ● बोयलर संचालन सम्बन्धी ७ दिने तालिम संचालन भएको । ● उद्योग क्षेत्रहरुमा खतरा तथा जोखिमपूर्ण कार्य सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान भएको । ● शिक्षण अस्पताल सँग व्यवसायजन्य रोग सम्बन्धी समन्वय स्थापना गर्ने कार्य गरिएको । ● प्रार्थमिक उपचार सामग्री वितरण गरिएको ।	● OHS (Occupation Health and Safety) सम्बन्धमा विश्व मान्यतानुसार सरकारको यथोचित ध्यान पुग्न नसकेको र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रमाणिकरण सम्बन्धी कार्य संचालनमा कमी रहेको । ● कर्मचारीको संख्या न्यून तथा आवश्यकतानुसारको दक्ष जनशक्तिको अभाव, सालवसाली प्रकृतिमा संचालित र कार्यरत कर्मचारीहरु अस्थायी तथा करारमा रहनु ।	● OHS (Occupation Health and Safety) को सम्बन्धमा सरकारले संस्थागत स्थायित्व र व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको विषयलाई शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरी आम नागरिकमा जागरुकता ल्याउने विषयमा मन्त्रालयबाट पहल भैरहेको । ● मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको O&M कार्य भैरहेको ।	
८.	३७११०७-३/४	सामाजिक सुरक्षा कोषको सचिवालय	९९	९७	● चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सामाजिक सुरक्षा विज्ञ, परामर्श सेवाको लागि टेण्डर प्रकाशित भई मूल्यांकन चरणमा रहेको । ● सामाजिक सुरक्षाकोष सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि स्वरूप प्रचार प्रसार कार्यक्रम भैरहेको । ● सामाजिक सुरक्षाकोषमा योगदानकर्ता हरूको विवरण सङ्कलन कार्य सुरु गरिएको ।	● सामाजिक सुरक्षाकोषको लागि आवश्यक बीमा योजनाहरुको तयारीका लागि परामर्शदाता उपलब्ध हुन नसक्नु । ● योगदानकर्ताहरुको विवरण संकलन हुन नसक्नु ।	● परामर्शदाताका लागि पुनः सूचना प्रकाशित भई परामर्श दाताको छनौट कार्य भैरहेको । ● विवरण संकलन कार्य सुरु गरिएको ।	
९.	३७११०१-३	बालश्रम निवारण तथा सुधार आयोजना	८३	८७	● दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको निरीक्षण भएको (किर्तिपुर, धापासी, महाङ्काल, जोरपाटी र गौरीघाट) । ● बालश्रम निवारण सम्बन्धी श्रव्य दृश्य तयार भएको । ● विभिन्न भाषामा रेडियो जिङ्गल (जानकारीको सूचना) तयार भएको । ● वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुलाई दिने अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरुको अनुगमन	● निरीक्षणका क्रममा भेटिएका सबै बालश्रमिकहरुलाई पुनर्स्थापना गर्न सुरक्षित बालगृहको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको । ● बालश्रम निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु बीच प्रभावकारी समन्वयको कमी रहेको । ● बालश्रम निवारणको प्रयास	● बालश्रम पुनर्स्थापना केन्द्रको लागि अध्ययन भैरहेको । ● बालश्रम निवारणको लागि विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी कार्य अगाडि बढिरहेको । ● सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेका ।	

					गर्ने कार्य भैरहेको । ● बालश्रम निवारण गुरुयोजना (२०११-२०२०) स्वीकृति प्रकृत्यामा रहेको ।	प्रभावकारी हुन नसकेको र अनौपचारिक क्षेत्रमा बालश्रमको अत्याधिक प्रयोग रहेको ।		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- **विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय**

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- १०
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १०
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ८
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

क्र. सं.	बजेट उ.शी.नं	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	चौमासिक/वार्षिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	३३१ १०२ -३/४	जल विज्ञान	८०.१	८६.४	- तारमार्ग तथा गेज हाउसको निर्माण सुधार - प्राथमिकता प्राप्त जल स्थित केन्द्रमा जल प्रवाह मापन तथा केन्द्र संचालन गरियो । - जल तथा मौसमका डाटा वेसलाई GIS plat form मा तयार पार्ने कार्य भएको ।	नभएको	नभएको	
२.	३३१ १०३ -३/४	हावापानी विज्ञान	८५	९४.६	- पश्चिमाञ्चलको भोर्लेटार र सिद्धपुर, पूर्वाञ्चलको दमक तथा मध्यमाञ्चलको चरिकोट र भक्तपुरमा केन्द्र update गर्ने काम भएको । - केन्द्रका लागि आवश्यक सामान खरिद । - कार्यालय भवनहरूको तथा केन्द्रहरूको समेत सुधार ।	नभएको	नभएको	
३.	३३१ १०४ - ३/४	मौसम पुर्वानुमान	७९.३	८४.६	- टेलिकमको लागि Buffer software, computer Accessieries र आ.वा. सेट खरिद गरिएको । - मौसम सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन गरिएको । - कार्यालय भवन मर्मत सुधार भएको ।	नभएको	नभएको	

४.	३३१ १०५-३/४	वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र	११९	३०९	- विभिन्न जिल्लाहरूमा १,२८,३४५ वटा सुधारिएको चुलो जडान । १४० वटा सोलार ड्रायर/कुकर वितरण । - विभिन्न ११ वटा लघु जलविद्युत, सौर्य उर्जा सुधारिएको पानीघट्ट र सुधारिएको चुलो सम्बन्धि तालीम संचालन ।	दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी जनचेतनामा कमी	स्थानीय निकाय गैरसरकारी संस्थाहरु र निजी कम्पनीहरुलाई परिचालन गरिएको	
५.	३३१ १०९-३	जैविक ग्यास उत्पादन कार्यक्रम	९१	४७.४७	१७६३५ वटा बायोग्यास प्लान्टहरुको जडान गरिएको, १२२९२ जना व्यक्तिहरुलाई बायोग्यास प्लान्ट निर्माण सम्बन्धी तालिम दिइएको । २९२०० पुराना प्लान्टहरुको मर्मत सुधार गरिएको	बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्न लागत अत्याधिक बढेको हुदा प्लान्ट कम जडान	अनुदानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न लागिने	
६.	३३१ ११०-३	लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम	९३	७६	- लघु जलविद्युत आयोजना स्थापनावाट ५८३. कि.वा विद्युत उत्पादन भई ५६४८ घरपरिवारलाई विद्युत सेवा उपलब्ध भएको । साथै थप २८२७ कि.वा. विद्युत उत्पादन गर्न आयोजनाहरु निर्माणधिन ५७१०० वटा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडान ५४०४ वटा साना सौर्य विद्युत प्रणाली जडान ७५९वटा सुधारिएको पानी घट्ट जडान २२५२ वटा सुधारिएको फलाम चुलो जडान ४१ वटा संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली जडान	लघु जलविद्युत आयोजनाको लागि समुदायले व्यहोर्नुपर्ने रकम दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले व्यहोर्ने नसक्दा अधिकांश आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको	अन्यश्रोत जुटाउन पहल भइरहेको	
७.	३३१ १११-३/४	विद्युत विकास कोष - सामुदायिक लघु जलविद्युत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	८६	९६	८४० वटा लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण १७ वटा तालीम तथा प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलाप संचालन २७ गा.वि.स.मा वातावरण/प्राकृतिक श्रोत साधन संरक्षण सम्बन्धी विविध क्रियाकलापहरु संचालन	नभएको	नभएको	
८.	३३१ ११८-३	ग्रामीण जिविको पार्जनको लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम	९२	९१	३१ जिल्लामा ऊर्जा तथा वतावरण शाखाहरुलाई प्राविधिक सहयोग ७५ वटा जि.वि.स. तथा गा.वि.स. महासंघलाई ग्रामीण ऊर्जा नीति कार्यान्वयनका लागि सहयोग	नभएको	नभएको	
९.	३३१ १२२-३	सुधारिएको ग्रामीण ऊर्जा सेवा कार्यक्रम-कावेली प्रसारण आयोजना	१६	१५.८८	८५ वटा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडान - इलाम तथा पाँचथरका ३ वटा गा.वि.स.हरुमा मानव संसाधन विकास तालिम सञ्चालन ५५ वटा चर्पि जडित बायोग्यास प्लान्ट जडान	नभएको	नभएको	

१०	३३२ १०५-३/४	राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र	१००	९९	- कोइकाको सहयोगमा हेटौँडामा निर्णय हुने Disaster Recovery center को लागि विकास साभेदार कोरिया सरकार र नेपाल सरकार बीच सहयोग आदान प्रदान सम्झौता सम्पन्न - ADB को सहयोगमा संचालित सूचना प्रविधि आयोजना अन्तर्गत National portal लाई अन्तिम रुप दिई संचालन हुने अवस्थामा रहेको । - दुईवटा सरकारी निकायको web hosting गरिएको ६५ वटा सरकारी निकायको server Colloction गरिएको - सिंहदरवार भित्र ४३ वटा निकायहरूलाई E-gate pass सिस्टम उपलब्ध गराइएको - माग भए अनुसारको प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराइएको । २१ वटा सरकारी निकायहरूलाई Internet सेवा उपलब्ध गराइएको ।	नभएको	नभएको	
----	-------------	---------------------------------	-----	----	---	-------	-------	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- अर्थ मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ५
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ५
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ३
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- २
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- यस अवधिमा प्रगति नखुलेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३०५१०५-३	लघुवीमा सहयोग कार्यक्रम (पशु,वाली,स्वास्थ्य), कृषि विकास बैक,	१०५	१००	● १२१३२ पशुहरूको पशुविमा गरि प्रिमिय अनुदान दिइएको । ● १३४७ हेक्टर जमिनमा लगाइएको वाली वीमा गरी प्रिमियम अनुदान दिइएको । ● तालिम गोष्ठि संचालन ● पूर्वाधार तयारी ● अनुगमन तथा निरीक्षण	कार्यक्रमले व्यापकतापाई कृषकहरूको मागको आधारमा विनियोजित बजेट कम भएकोले माग अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन नसकेको ।	नेपाल सरकारसँग थप अनुदान बजेट माग गरेको ।	
२	३०५१०५-३	लघुवीमा सहयोग कार्यक्रम (पशु,वाली,स्वास्थ्य), निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम	१००	१००	● १२८२५ ऋणीको रु ३८ करोड ८० लाख बराबर को कर्जा शुरुक्षण ● २२००० ऋणीको रु.५४ करोड ४५ लाख बराबरको लघुवित्त तथा विपन्न कर्जा सुरक्षण ।	कानुनी समस्या रहेको	कानुनको मस्यौदा तयारपारी मन्त्रालयमा पठाइएको	

३	२०५११५-३/४	आर्थिक प्रशासन सुधार (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय)	७५	६९.१५	● ७५ जिल्लामा एकल खाता कोष प्रणाली कार्यान्वयन भई सकेको ● सबै जिल्लामा खर्च र राजस्वको Realtime Date प्राप्त हुने ● खर्चको ९५ प्रतिशत TSA ले समेटेको ● लेखामान बोर्डले Nepal Financial Reproting Standard तयारी गरी कार्यान्वयनका लागि ICAN मा पठाई सकेको ,नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) को नेपाली अनुवाद भई २ वटा मन्त्रालयबाट Piloting गर्ने तयारी भइ रहेको सार्वजनिक खर्च तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धी अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्न अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन पेफा रिसोर्स सेन्टरमा भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम जडान गरिएको ।	आयोजना संयोजक लगायत आयोजनाका मुख्य कर्मचारीहरुको सरुवा, शुरुमा एक तृतियांश वजेट मात्र स्वीकृत भएकोले पूर्ण रुपमा कार्यक्रम बनाउन नसकेको, दोश्रो पटक वजेट प्राप्त हुँदा समेत कम वजेट विनियोजन भएकोले जिल्लामा अख्तियारी पठाउन नसकिएको, चैतमा थप वजेट प्राप्त भएको । थप वजेट अनुसार संशोधित कार्यक्रम स्वीकृत गरि जिल्लामा अख्तियारी पठाउदा ढिलो हुन गई कम खर्च भएको ।		
४	२०५१११-३	यूवा स्वरोजगार कोष (यूवा स्वरोजगार कोष समितिको सचिवालय)	६६.८३	७०.५१	● १००२५ जना स्वरोजगार बनेका ● व्याज अनुदान प्रदान ● बीमा प्रिमियम प्रदान ● सिपमूलक तालिम ● परामर्श ● अनुशन्धान ● सवारी साधन खरिद ● गोष्ठी सेमिनार			

प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व २०६९/०७० को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- शिक्षा मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :- ६
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :- ५
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :- ५
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :-
- ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :-
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- १ प्राप्त नभएको

क्र.सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति स्थिति (%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	३५०१२१	विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (केन्द्रस्तर)	९६	८५	- प्रारम्भिक बालविकास दोस्रो राष्ट्रिय महोत्सव २०६९ सञ्चालन भएको । - निरन्तर रुपमा शैक्षिक बुलेटिन प्रकासन र वितरण भएको । - रेडियो नेपालबाट हप्ताको १ दिन १५ मिनेटका दरले शिक्षाको चौतारीमा शैक्षिक गतिविधि प्रसारण भएको । - शिक्षक दरबन्दी मिलान अन्तरगत ४४ जिल्लाको दरबन्दी मिलानका साथै ३३८६ शिक्षकको सरुवा समेतको व्यवस्थापन गरिएको । - संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका -२०६९ स्वीकृत भई लागू गरिएको । - संस्थागत विद्यालयबाट वितरण हुने छात्रवृत्तिका लागि "छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि -२०६९" स्वीकृत भई लागू गरिएको । - स्थिति प्रतिवेदन (Status Report) - २०१२ प्रकाशन भएको ।	- दरबन्दी मिलानमा राजनीतिक प्रभावबाट सहमति हुने नसक्ने जसले गर्दा कतिपय जिल्लामा दरबन्दी मिलान कार्य सुस्त गतिमा अगाडि बढेको । - निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनको लागि ऐन कानुनको अभाव	- शिक्षकका पेशागत संस्थाका प्रतिनिधिहरू सँग समन्वय गरी, जिल्ला शिक्षा समितिका पदाधिकारी बीच समन्वय गरी सबैको सहभागीता रहने गरी कार्यदल निर्माण गरी दरबन्दी मिलन गर्ने गरिएको । - सरोकारवालाहरूको सहभागितामा घोषणा गर्ने गरिएको ।	

					- बहुअपांगता, बहिरा दृष्टिविहीन, सी.पी. डाउन सिन्ड्रोम्स र अटिज्मका विषयमा ५७ जना स्रोत शिक्षकहरूका लागि अभिमूखीकरण भएको । - हालसम्म ६७ जिल्लाबाट अनियमित शिक्षक र सञ्चालनमा नरहेका विद्यालय नरहेको घोषणा गरिएको । - जम्मा १२,६६७ तह विद्यालय समुदायमा व्यवस्थापन भएको। - ११ जिल्लामा ८३ विद्यालय समायोजन (School Merging) भएको - २०६८ को Flash Report II र २०६९ को Flash Report I तयार भएको । - आ.व.को असार महिना सम्ममा रु. ३,३६,०८,८१,२४४।- बेरुजु रकम फछ्यौट भएको। -कक्षा ८ को राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षाको पूर्व परीक्षण १२ जिल्लामा ३९,०० विद्यार्थीहरूको परीक्षण कार्य भएको ।		
२.	३५०८००३३	विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (जिल्लास्तर)	९८.१	९५.१	- सामुदायिक २९५३५ बालविकास केन्द्र सञ्चालन भइरहेका। - कमलरीलाई क्षमता विकास छात्रवृत्ति वितरण - आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा अनुकूल प्रभाव परेको। - कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्ला र अन्य १४ जिल्लाका छात्रछात्राहरू दिवा खाजाबाट लाभान्वित भएका । - निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि विद्यालयहरूलाई अनुदान (प्रतिविद्यार्थी लागतका आधारमा कक्षा १-१० मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि) बाट विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्धि भई अध्ययन कार्यमा सहज भएको। - निःशुल्क पाठ्यपुस्तक समेत निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत सबै छात्रा तथा दलित विद्यार्थीका लागि अनुदान उपलब्ध हुदाँ अध्ययन कार्यमा सहज भएको । - विद्यालयमा विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षण क्रियाकलाप सुधारका लागि शैक्षिक सामग्री	-तालिम प्राप्त सहयोगी कार्यकर्ताले राम्रो अवसर पाउना साथ छोड्ने गरेका जसले गर्दा तालिम प्राप्त सहयोगी कार्यकर्ताको अभाव । - निःशुल्क पा.पु. उत्पादन र वितरणमा यदाकता एकरूपता नहुनु - शिक्षकका पेसागत सस्थाका प्रतिनिधिहरूले समुदायले व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिने कार्यको विरोध गर्ने गरेको ।	- नयाँ सहयोगी कार्यकर्तालाई सकेसम्म तालिमको व्यवस्था मिलाइने गरेको । - अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई एकरूपता कायम गर्ने प्रयास गरिएको - सकेसम्म स्थानीय तहमा समझदारी गरी कार्य गर्ने गरेको ।

					व्यवस्थापन (न्यूनतम ५ मध्ये ३ वटा P MEC नपुग भएका विद्यालयलासमेत) बाट विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तमा विकास भएको । - आधारभूत र माध्यमिक शिक्षकको पेसागत विकास मोड्युल १० दिने तालिमबाट शिक्षकको अध्यापन क्षमतामा विकास भएको। - आ.व.०६९।७० को क्रमागत विद्यालय भवन निर्माण कार्य भएको - कक्षा १-८ मा अध्ययनरत दलित, अपाङ्ग छात्रवृत्ति विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति वितरणबाट अध्ययन कार्यमा सहज भएको । - लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृतका लागि छात्रवृत्ति वितरण गर्न विद्यार्थीहरु लाभान्वित भएका - कक्षा १-८ मा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति (कर्णाली प्याकेजबाट) पाइ अध्ययन कार्यमा सहज भएको			
३.	३५०११२	अनौपचारिक शिक्षा तथा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान	८७.५५	८९.७०	-१३ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर जिल्ला र अन्य जिल्लामा निश्चित गा.वि.स./न.पा.लाई पूर्ण साक्षर बनाउने गरी जम्मा ७५ वटै जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम संचालन भएको । -सवै जिल्लाका १,५७० गा.वि.स. १४ न.पा. र ६७ वटा न.पा.का वडाहरुमा पूर्ण साक्षर गराउने गरी साक्षरता कार्यक्रम संचालन भएको -उक्त कार्यक्रमबाट जम्मा लक्ष्य ११,०५,०६३ जना मध्ये महिला ७,२३,७७८ र पुरुष १,९०,३२३जना गरी जम्मा ९,१४,१०१ जनाले ३ महिनाको साक्षरता कक्षाबाट लाभान्वित भएका	- साक्षरता प्रमाणिकरण गर्ने पद्धति र संरचनाको विकास - स्थानीय तहमा योजना निर्माण,कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जवाफदेही संस्थागत संरचनाको व्यवस्था - साक्षरता स्थितिको बस्तुगत नक्सांकन र तथ्यांकको अपर्याप्तता	-	
४.	३५०११६	दोश्रो उच्च शिक्षा परियोजना १(क) सुधार अनुदान (ख) अनुसन्धान सहयोग	९०	९२.१४	- उच्चशिक्षा प्रणालीको क्षमता विकास गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रणाली [Quality Assessment & Accreditation (QAA)] को विकासलाई आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार भई १० वटा सामुदायिक क्याम्पसमा एष्यित भएको । हालसम्म १० वटा क्याम्पसहरुलाई Accreditation प्राप्त भैसकेको । हाल नेपालका	- त्रि.वि. तथा क्याम्पसको आन्तरिक समस्याका कारण स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणमा जाने कार्यमा ढिलाइ, - सामुदायिक क्याम्पसहरुमा तथ्यांक	- सरोकारवालाहरु संग छलफल तथा परामर्स गरी समस्याको समाधान खोजिएको । - क्षेत्रगत तथा केन्द्रगत अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न	

					सवै उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई QAA मा सम्मिलित हुन खुल्ला भैसकेको र ९६ भन्दा बढी संस्थाहरुले सोको लागि आवेदन दिई Self Assessment कार्यमा संलग्न भैरहेका छन् ५० वटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरुलाई यस परियोजना अर्वाधि भरीमा Accreditation गरि सकिने । - <u>EMIS प्रणाली</u> उच्च शिक्षालाई उच्च शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विकास गर्न EMIS को प्रणाली स्थापना भई वार्षिक रुपमा उच्च शिक्षा EMIS सम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशन हुदै आएको हालसम्म ५ वटा वार्षिक प्रकाशन भएको । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्व विद्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा वृहद Computerized EMIS प्रणालीको विकासका र Web Based EMIS software कार्य सम्पन्न (१००%) भई विश्व विद्यालयमा परिक्षणकोरुपमा तथ्यांकमा काम भइरहेको । - ८० जनालाई Phd, ३०० जनालाई Mphil र ३०० जनालाई Faculty अनुसन्धानको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको ।	विवरणमा एवं अन्य कागजातहरु राख्ने व्यवस्था भरपर्दो नभएको । - उच्च शैक्षिक संस्थाहरु राजनीतिक पार्टीसंग सम्बद्ध विभिन्न संघ संगठनहरुबाट विभिन्न अवरोधहरु सृजना हुने गरेको । -	विभिन्न किसिमका पहलहरु गरिएको ।	
५.	३५०१३५	व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि (EVENT) परियोजना	९२.६३	८१.४६	- एनएसटीवि मार्फत १४५६ जना स्किल टेस्ट एसेसर र १३१ जना स्किल टेस्ट म्यानेजरको तालिम संचालन भएको । - टिआइटीआईमार्फत ४० जना मास्टर र ३२० जना लिड र एसिस्टेन्ट ट्रेनरको तालिम संचालन भएको । - ३५ वटा संस्थासंग जोड कोष अनुदानका लागि सम्झौता सम्पन्न । - ६० वटा संस्थासंग कार्यसम्पादन अनुदानका लागि सम्झौता सम्पन्न । - ९०६ जना डिप्लोमा, टिएसएलसी १५ महिने र टिएसएलसी २९ महिने अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि छनौट गरी रकम निकास गरिएको । - ७३६० जनालाई नतिजामा आधारित छोटो अवधिको तालिम प्रदान गरी सीप परीक्षण समेत	-	-	

					सम्पन्न भएको । - १०३० जना युवालाई भौचरमा आधारित छोटो अवधिको तालिम प्रदान गरिएको । - १५००९ युवाहरूलाई नतिजामा आधारित छोटो अवधिको तालिम प्रदान गर्ने संस्था छनौट प्रक्रिया सम्पन्न भएको । - एनएसटीवीमार्फत ४८९५ जना युवाहरूलाई अनौपचारिक रुपमा प्राप्त सीपको परीक्षण गरिएको।			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- १५
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-१५
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-१०
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ४
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-१
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

सि.नं.	बजेट उप शीर्षक नं	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति		यस अवधि सम्म हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तिय					
१	३७०११३	राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण	७७	७६	▪ थप ३ वटा MDR विरामीकोलागी होस्टेल स्थापना गरिएको। ▪ थप १ वटा MDR विरामीकोलागि होस्टेल संचालन गरिएको । ▪ २१४ जना DR क्षयरोगीहरूको लागी पोषण सेवा दिइएको। ▪ ११४० DR विरामीलाई सेवा दिइएको ।				
२	३७०११४	एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण	७०	६०	▪ ४० जना VCT सेन्टरका कर्मचारीलाई प्रयोगशाला तालिम दिइएको । ▪ ३/३ पटक HIV संक्रमित र बन्दीहरूकालागी लागि कम्प्रीहेन्सीभ कार्यक्रम संचालन गरिएको । ▪ समलिङ्गीहरूको लागी कम्प्रीहेन्सीभ कार्यक्रम संचालन गरिएको ।				

३	३७०११५	एकिकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम	९६	८७	▪ ३५६ बर्थिङ्ग सेन्टर विस्तार र २५ वटा सिङ्गोसी साईटहरु संचालन गरिएको । ▪ १४ विकट भौगोलिक जिल्लाहरुबाट जटिल प्रकृतीका प्रसूती सेवाको लागि सुविधा सम्पन्न स्थानमा प्रेषण गरिएको ।	ग्लोबल फण्ड तर्फको रकम ढिलो प्राप्त भएकोले प्रगतिमा केहि कम देखिएको र पुलफण्ड तर्फको कार्यक्रमको लागि पटक पटक बजेट संसोधन गर्दा असारको दोस्रो हप्तामा मात्र बजेट प्राप्त भएकोले वार्षिक प्रगतिमा कम भएको ।			
४	३७०११६	एकिकृत बालस्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम	९८	८९	▪ लक्ष्य अनुसार ६० जिल्लाहरुमा ९ महिना देखि १५ वर्ष मुनिका ७८,४२,०१२ जना बालबालिकालाई दादुरा रुवेला खोप प्रदान ।	गाभीको रकम फुकुवा नभएकोले Midlevel तालीम सन्चालन हुन नसकेको ।			
५	३७०११९	इपिडिमियोलोजी, औलो, कालाजार नियन्त्रण तथा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन	८९	८५	▪ १ पटक भेक्टर सर्भिलेन्स गरिएको ▪ कालाजार रोगीलाई रु१०००/१००० यातायात खर्च प्रदान गरिएको ▪ २५ जना प्रयोगशाला सहायकलाई ३२ दिने माइक्रोस्कोपिक आधारभूत तालिम प्रदान गरिएको ।				
६	३७०१२०	कृष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम	९३	९३	▪ ४०९९ जना विरामीलाई यातायात खर्च वितरण गरिएको				
७	३७०१२१	औषधि र उपकरण आपूर्ति	१००	९९	▪ ८१ वटामेडिकल स्टोरका लागि औषधि उपकरण औजार तथा भ्याक्सिन रिप्याकिंग गरिएको । ▪ १४ वटा दुर्गम जिल्लामा टेलीमेडिसिन कार्यक्रम सन्चालन गरिएको ।				

८	३७०१२२	अस्पताल निर्माण सुधार तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली	७७	७७	३२५ वटा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धि गरिएको (२० प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र ५ वटा अस्पतालमा) ३२५०० वटा उप स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य चौकीमा स्तरोन्तरी गरिएको । ३२० वटा २५ शैया सम्मको स्वास्थ्य संस्थाको O & M survey गरिएको ।				
९	३७०१३४	अनुगमन, मूल्यांकन तथा योजना सुदृढीकरण	९१	९४	३२७ वटा निजी अस्पतालको अनुगमन गरिएको । ३५५ वटा निजी अस्पतालको IEE समितिको बैठक बसी स्वीकृति प्रदान गरिएको । ३७५ जिल्ला वाट संचालित जनस्वास्थ्य गतिविधिहरुको मूल्याङ्कनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका तयार गरिएको । ३२ विपन्न मृगौलारोगीलाई निशुल्क डायलाईसिस गरिएको । ३२ मृगौला रोगीको तथ्याङ्क संकलन तथा निशुल्क उपचार सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिएको । ३२ एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग तथा उपाचार सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरिएको ।				
१०	३७०१३६	प्राथमिक स्वास्थ्य पुनर्जागरण कार्यक्रम	९८	९३	३५८ वटा शहरी महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका कोष स्थापना गरिएको । ३५ वटा डेण्टल र ईएन टी सामान्य सिविर संचालन गरिएको ।				
११	३७०१३८	ग्रामिण सामुदायिक जनस्वास्थ्य, आधारभूत स्वास्थ्य तथा नमूना स्वास्थ्य गाउँ कार्यक्रम	१००	१००	३१० स्थानमा स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिएको । ३२० जिल्लाको नमूना स्वास्थ्य गाउँ कार्यक्रम संचालनका लागि ६० लाख अनुदान दिइएको ।				
१२	३७०८०२	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार (जिल्ला)	४५	४३	३ जिल्लास्तरबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी रेडियो सन्देश ३६०६७ पटक र वन्ध्याकरण, खोप, पोषण हात्तिपाइले रोग निवारण सम्बन्धी सन्देश १७०२५ पटक प्रसारण गरिएको ।				केही जिल्लाहरुबाट प्रतिवेदन प्राप्त भैनसकेको
१३	३७०८०४	एकीकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम							

ए.जि.स्वा.अस्पताल निर्माण सुधार	०	०	अप्राप्त				
एकिकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम(जि)	८७	७८	■ ७५६८२ जनालाई आमा सुरक्षा प्रदान तथा यातायात खर्च (१६५५३० करोड) प्रदान गरिएको । ■ २५३५० जनालाई गर्भवती तथा सुत्केरी उत्प्रेरणा सेवा प्रदान गरिएको । ■ ११०८ जनालाई स्थाई बन्ध्याकरण गरेको ■ १७०००० जनालाई विशुल्क प्रसूति सेवा र ५०००० जनाको पाठेघर खस्ने रोगीको स्कृनिङ्ग गरिएको ।				
एकिकृत बालस्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम(जि)	८२	७४	■ जिल्लामा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना परिक्षणको रुपमा सञ्चालन गरिएको । ■ ३०७५ वटै जिल्लामा स्तनपान सप्ताह, विद्यालय स्वास्थ्य पोषण सप्ताह ८ आयोडिन महिना सञ्चालन गरिएको । ■ १ देखि १० कक्षा सम्मका सामुदायिक विद्यालयका तथा निजी विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई जुकाको औषधि खुवाईएको ।				
कृष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (जि)	९९	९९	■ ६५१४० जना विरामी तथा छिमेकीको परिवारीक परिक्षण गरिएको ।				
इपिडिमियोलोजी, औलो, कालाजार नियन्त्रण (जि)	०	०	अप्राप्त				जिल्लाहरुबाट प्रतिवेदन प्राप्त भैनसकेको ।
औषधि र उपकरण आपूर्ति(जि)	९५	९७	■ २५ वटा दुर्गम जिल्लाको लक्षित ५५ मध्ये २५ स्थानमा टेलीमेडिसिन कार्यक्रम संचालन गरिएको ।				
प्राथमिक स्वास्थ्य पुनर्जागरण कार्यक्रम(जि)	१००	९७	■ १० स्थानमा स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिएको । ■ ३२० जिल्लामा नमूना स्वास्थ्य गाउँ कार्यक्रम संचालनका लागि ६० लाख अनुदान दिइएको ।				

		राष्ट्रिय जनसंख्या	९४	९२	▪ ७५ जिल्लाको जनसांख्यिक प्रोफाइल तयार गरिएको । ▪ ८ वटा अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना तथा संचालन गरिएको । ▪ विद्यालयमा किशोर किशोरी लक्षित साथी शिक्षा Pair Education कार्यक्रम संचालन गरिएको ।				
१४	३७०८०६	क्षयरोग नियन्त्रण (जिल्ला)	५८	४०	▪ १८७७६० जना संकास्पद विरामीको खकार परिक्षण गरिएको । ▪ ५३११६२ जनाको नयाँ खकार परिक्षण गरिएको । ▪ ७७४२ एक्ट्रा पल्मोनरीविरामीको उपचार गरिएको । ▪ १५२०७ जना खकार पोजेटीभ विरामीको उपचार गरिएको				
१५	३७०८०९	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (जि)	९८	९६	▪ ७५ स्थानमा निशुल्क आयुर्वेद शिविर सन्चालन गरिएको । ▪ ३७५० जनालाई पन्चकर्म,योग, सेवा प्रदान गरिएको । ▪ २३२४ जना सुत्केरी आमाहरुलाई दुग्धबर्धक औषधि वितरण गरिएको ।				

प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आव २०६९/०७० को बार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यन्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :- ८
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- ८
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- ८
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- छैन
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना /कार्यक्रमहरूको संख्या :-छैन
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :-

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यन्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	३४०१०१-३/४ केन्द्रस्तर	महिला विकास कार्यक्रम	८३.६३	८७.८२	● किशोरी विकास तालिम, गरिवी विरुद्ध महिला अभियान तालिम, ग्रामीण व्यावसाय तालिम र संस्थागत विकास तालिम प्रदान गरिएको ।	● पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कठिन भएको ।		
२	३४०१०२-३/४	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	९८.०५	९४.०४	● लोकसेवा आयोगबाट लिइने नेपाल प्रशासन सेवा अप्राविधिकको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको लागि महिला उम्मेदवारहरू २०० जना र १५ जिल्लामा राजपत्र अनंकित तर्फ महिला उम्मेदवारको लागि लोकसेवा तयारी कक्षा संचालनमा ८७५ गरी जम्मा १०७५ जनाले प्रशिक्षण प्राप्त गरेका ● लैंगिकता सम्वन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम ५० जनालाई (यस मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका GFP हरूलाई) उपलब्ध गराइएको । ● लैंगिकता सम्वन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम ५० जनालाई (यस मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका GFP हरूलाई) उपलब्ध	● पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कठिन भएको	● विद्यमान जनशक्तिवाटै कार्य सम्पादन गर्ने प्रयास भएको,	

					गराइएको । ● मानव बेचबिखन विरुद्ध गठित राष्ट्रिय समितिको चारवटा बैठक सम्पन्न, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध गठित सबै ७५ जिल्ला समिति मार्फत मानव बेचबिखनमा परेकाहरुको लागि सचेतना कार्यक्रम गरिएको । ● मानव बेचबिखनबाट पीडित तथा प्रभावितहरुको लागि काठमाण्डौं, सिन्धुपाल्चोक, कैलाली, भूपा, पर्सा, रुपन्देही, बाँके र चितवन गरी ८ जिल्लामा संचालित सेवा केन्द्र मार्फत १४५८ जनालाई राहत तथा उद्धार गरिएको । ● १५४४ जना लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलालाई राहत उपलब्ध गराइएको । ● अछाम जिल्लाको पायल गा.वि.स.लाई छाउपडी गोठ मुक्त क्षेत्र घोषणा गरी छाउपडी मुक्त गर्ने कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको । ● बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ र सुर्खेत जिल्लामा प्रचलनमा रहेको कमलरी प्रथालाई हटाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७०/३/१३ को निर्णयबाट कमलरी मुक्त गर्ने घोषणा भै कमलरीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम संचालन प्रारम्भ भएको । ● एकल महिला सुरक्षा कोष (संचालन) नियमावली-२०७० नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७०/२/९ को निर्णयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयन प्रकृया अगाडि बढेको ।			
३	३४०१०३-३/४	लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम	९५.७४	९२.६३	● ८२७ जनालाई महिला तथा किशोरी क्षमता विकास अर्न्तगत जीवनोपयोगी तालिम, संस्थागत तालिम, लेखा तालिम, ● ११७ वडामा निगरानी समूह गठन, ४ संस्थामा किशोरी सूचना तथा परामर्श केन्द्र संचालन ।			

४	३४०१०५-३/४	समाज कल्याण कार्यक्रम (ज्येष्ठ नागरिक उपचार सेवा र सि.बि.आर कार्यक्रम समेत)	९९.५३	९७.८७	● ५ विकास क्षेत्रमा नमुनाको रुपमा र विभिन्न जिल्लाहरूमा संचालित ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम, ज्येष्ठ नागरिक ग्राम (वृद्धाश्रम) निर्माण गर्न अनुदान प्रदान गरिएको । ● ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार सेवा कार्यक्रम अन्तरगत ७५ जिल्लाका १७३० ज्येष्ठ नागरिकहरूले उपचार सेवा प्राप्त गरेका । ● ३६७१ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम संचालन गरिएको । ● ५ विकास क्षेत्रमा Geriatric care giver training कार्यक्रम राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघ संग र त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम संचालन गर्न RCRD भक्तपुरसंग सम्झौता गरी सञ्चालन गरिएको । ● अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका-२०६९ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याईएको ।	● श्रोतको माग अनुरूप गर्न नसकिएको । ● निकायगत समन्वयको अभाव ।	● उपलब्ध श्रोतका आधारमा संवोधन गर्ने प्रयास भएको ।	
५	३४०१०६-३	राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ (नेपाल अपाङ्ग संघ समेत)	१००	१००	● ८५ जना दृष्टि विहिनलाई कम्प्युटर, आय आर्जन तथा नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गरिएको ● ४० जनालाई तीन महिने सांकेतिक भाषा तालिम प्रदान गरिएको । ● २ जिल्लामा ८ महिने नेपाल सांकेतिक भाषा कक्षा संचालन गरिएको ।			

६	३४०१०७-३/४	बालकल्याण कार्यक्रम	९९.३९	९८.२१	● बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र मार्फत हराएका १५७८ तथा वेवारिस फेला परेका ३२७ जना गरी १९०५ बालबालिका मध्ये ११५७ जना बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्स्थापन गरिएको र ३८ जनालाई बालगृहको संरक्षणमा राखिएको । ● विराटनगर र नेपालगञ्जमा बालसुधार गृह निर्माण भईरहेको । ● बिगत ३।४ वर्ष देखि निर्माण अवरुद्ध भएको विराटनगरस्थित बाल सुधार गृह भवनको निर्माण सम्पन्न भई संचालन कार्य प्रारम्भ भएको । ● राष्ट्रिय बाल नीति, २०६९ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।	● पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कठिन भएको ।	● विद्यमान जनशक्तिवाटै कार्य सम्पादन गर्ने प्रयास भएको,	
७	३४०११२-३/४	लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि महिला संस्थाहरुको एकीकृत विकास कार्यक्रम	९५.७४	९२.६३	● लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि महिला संस्थाहरुको एकीकृत विकास कार्यक्रम मार्फत १२२४ निगरानी समूह गठन गरिएको ।			
८	३४०८०२-३/४	महिला विकास कार्यक्रम (जिल्लास्तर, महिला जागृति कार्यक्रम समेत	९८.३६	९६.९५	● महिला विकास कार्यक्रम ६६ गा.वि.स.मा विस्तार भई जम्मा ३६३६ गा.वि.स. मा पुऱ्याइएको ● महिला सशक्तिकरण तथा आय आर्जन सम्बन्धी सीप विकास तालिम ४७०४ जनालाई प्रदान गरिएको । ● २५,९०७ जना महिलाले क्षमता विकास तालिम प्राप्त गरेको।	● पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कठिन भएको	● विद्यमान जनशक्तिवाटै कार्य सम्पादन गर्ने प्रयास भएको,	

पहिलो प्राथमिकता (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. ०६९।७० को बार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालयको नाम : सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

जम्मा P1 आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या: ३० - साधारण प्रकृतिका ३ वटा मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राष्ट्रिय दलित आयोग सहित)

- सो मध्ये भौतिक प्रगति विवरण प्राप्त भएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या: २७
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या: १७
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या: ३
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या: ७
- प्रगति प्राप्त नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या: ०

सि.नं	व. उ.सि.नं	आयोजना/कार्यक्रम नाम	प्रगति स्थिति %		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयन मा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			वित्तीय	भौतिक				
१	३६५०१६३४	स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक साना विभाग DOLIDAR (साना सिंचाई तथा अन्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेत)	९०.८	९२	साना सिंचाई सम्पन्न - ३७० वटा भवन मर्मत - १ वटा	कार्यक्रमगत समस्या नरहेको ।		
२	३६५१०५३	लोपोन्मुख आदिवासी/ जनजाति उत्थान र चेपाङ्ग समेत	९१	१००	सांस्कृतिक महोत्सव - ५३ वटा मातृभाषा साक्षरता कक्षा - २३ वटा चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम - ५६ वटा			
३	३६५१०६३	उपेक्षित, उत्पिडीत र दलीत उत्थान विकास कार्यक्रम	१००	१००	लोकसेवा तयारी कक्षा - २०३ जना उच्च छात्रवृत्ति वितरण - ६२४ जना			

					रोजगारमूलक तथा शिपमूलक कार्यक्रम - १५ पटक		
					स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम - १ वटा		
					जेहेन्दार विधार्थी पुरस्कार - ३४ जना		
४	३६५१०८३	पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति - OBC)	८७	९३	भोजपुरी / मगही भाषा तालिम सम्पन्न - २ पटक		
					पिछडा वर्ग अगुवा कार्यशाला सम्पन्न ४ पटक		
					जेष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान कार्य सम्पन्न - १ पटक		
५	३६५१३३४	नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम	७.४	६	परामर्श सेवा खरिद, क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम तथा वृत्तचित्र निर्माण कार्य ।		
६	३६५८०१३	जिल्ला विकास समिति अनुदान -गरिवसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम समेत)	९३	ड	सडकको ग्राभेल - ३१५ कि.मी. कच्ची सडक - ५७० कि मी सडक कालोपत्रे - १०९ कि.मी. सिंचाई - २०९ वटा खानेपानी - ९९१ वटा		
७	३६५८०२३	गाँऊ विकास समिति अनुदान	९५	ड	स्थानीय निकायबाटै सञ्चालन भएको ।		
८	३६५८०३३	नगरपालिका अनुदान	९३	ड	ट्रयाक खोल्ने- १६४.११ कि.मी. ग्राभेल - ४७९.६५ कि.मी. पक्कि - १४०.५१ कि.मी. मर्मत - ५३८.०९ कि.मी. मोटरवेल् पुल - ७३ वटा कल्भर्ट - ४६६ वटा झो पु - ४ वटा		
९	३६५८०४३४	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना	९०	९३	क्रमागत ग्राभिटि खा.पा. आयोजना सम्पन्न ७० गोटा आकासेपानी संकलन कार्यक्रम १ गोटा डिप ट्युववेल् जडान कार्य २ गोटा		

					स्यालो ट्युववेल जडान १५० गोटा		
१०	३६५८०५३	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)	९०	८८	खानेपानी प्रणाली तथा सरसफाइ आयोजना स्कीम – ८९ गोटा		
					पानीको बहुपयोग स्कीम – ८ गोटा		
					Stand Alone खानेपानी स्कीम – ९० गोटा		
					सिचाई स्कीम - ५ वटा		
११	३६५८०६३४	ग्रामीण पुननिर्माण तथा पुनस्थापन आयोजना (RRRSDP)	८१	९२	कच्ची सडक निर्माण - १५३ कि. मी.		
					कालोपत्रे सडक निर्माण - १०७ कि. मी.		
					सडक पुल - ५ गोटा		
					खानेपानी आयोजना - - ९७ गोटा		
					झो पु निर्माण - ५४ गोटा		
१२	३६५८०७३	ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (RCIW)	९४	९८	ग्रामीण सडक निर्माण ७८ कि.मी		
					जिविकोपार्जन तथा आयआर्जन बृद्धी क्रियाकलापहरु – १४६ वटा		
१३	३६५८०८३४	स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम (RTI SWAp)	९०	१००	सडक ग्राभेल - २४० कि.मी.		
					सडक कालोपत्रे - २४० कि मी		
					सडक पुल - ४ गोटा		
					सडक मर्मत सम्भार - ५०० कि मि		
१४	३६५८०९३४	झोलङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम	८४	१००	झो. पु. निर्माण सम्पन्न – २६४ वटा		
					झो. पु. हरुको मुख्य मर्मत संभार– १२२ वटा		
					झो. पु. हरुको नियमित मर्मत संभार– ४२०० वटा		
					झो. पु. निर्माणाधिन – २८ वटा		
१५	३६५८१०३	ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम (RAP)	१००	१००	ग्रामीण सडक निर्माण कार्य सम्पन्न – ६६.२ कि. मी.		
					पूरक पूर्वाधारहरु - १७ गोटा		
					विधालय भवन पुनःस्थापना – १६ गोटा		

१६	३६५८११३	जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रम (DRSP)	१००	१००	ग्रामीण सडक निर्माण ४१ कि.मि
					नियमित तथा मर्मत संभार ३८४ कि.मि
					सडक पुनःस्थापना कार्य ५० कि.मि
१७	३६५८१४३४	ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीत परियोजना (RAIDP)	६८	८२	बाह्रैमहिना सन्चालन हुने सडक ४९३ कि.मी.
					सुख्खा मौसमी सडक - ३१ कि.मी.
					झो. पु. निर्माण (फेब्रीकेशन) - ३५५ गोटा
					सामुदायिक तथा पूर्वाधार सेवा- १३५ वटा
					सडक पुल निर्माणाधिन - ६ वटा
१८	३६५८१५३४	विकेन्द्रीत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन आयोजना (DRILP)	८०	७८	नयाँ सडक निर्माण कार्य - १० कि.मी.
					सडक स्तरोन्नती कार्य - १५ कि.मी.
१९	३६५८१६३४	दूर्गम एवं विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम	९६	८८	झो पु निर्माण सम्पन्न - १३ गोटा
					घोडेढो बाटो - ५५ कि.मी.
					विधुतिकरण सम्पन्न - ८ गोटा
					सिंचाई योजना - २ वटा
					खानेपानी - ८ वटा
२०	३६५८१९३४	स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम -LGCDP)	८७	९३	वडा नागरिक मन्च- २११४ वटा
					नागरिक सचेतना केन्द्र - २२८ वटा
					गा वि स सचिव लेखा software तालिम - १९ जिल्ला
					लेखाप्रणाली सफ्टवेयर जडान - ४७५ गा.वि.स.
					विभिन्न तालिम - २३९२७७ जना
२१	३६५८२१३	पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम - RWSSPWN)	७९	७८	क्रमागत खा. पा. तथा सरसफाई आयोजना - ४४७४३ जनसंख्या
					स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यक्रम- ८०००० जनसंख्या
					आर्सेनिक न्यूनिकरण कार्यक्रम - ६९३७ जनसंख्या

					आयमूलक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम- १९२२५ जनसंख्या		
२२	३६५८२२३४	कर्णाली रोजगार कार्यक्रम	९९.५	७२	विभिन्न योजनाहरू सम्पन्न - २४४ वटा		
					घरधुरी लाभान्वित - ६८९०२		
२३	३६५८२६३	जीवनस्तर सुधारका लागि स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम (LIL)	१००	१००	जनचेतना अभिवृद्धि तालिम - १२ वटा		
					साना सिचाई सम्पन्न - ३९४ वटा		
२४	३६५८३३३४	सामुदायिक सिचाई आयोजना CIP	७७	८०	साना सिचाईहरूको निर्माण, मर्मत र पुनः स्थापना - ५०० हेक्टर		
२५	३६५८३५३	कर्णाली र कर्णाली वरिपरी विशेष कार्यक्रम	७६	४२	४९ वटा पूर्वाधारका योजनाहरू छनौट भै सञ्चालन		
२६	३६५८३६३	पिछडिएको तराई मधेस विशेष कार्यक्रम	८२	४७	स्थानीय निकायबाटै सम्पन्न भएको ।		
27	३६५८३८३४	सुनौला हजार दिन - समुदायको लागि पोषण कार्यक्रम)	०.५९		समुदायको संलग्नतामा ६ देखि २४ महिनासम्मका बालबालिकाका स्याहार सुसार, गर्भवती महिलाको पोषण स्थिति, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाईको स्थितिमा सुधार ल्याउने कार्यको लागि विश्व बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा १५ जिल्लामा सुनौला हजार दिन आयोजना सम्झौता भई सिन्धुली जिल्लाको भिमेश्वर र झागाझोली रातामाटा गा.वि.स.मा pilot कार्यक्रम सञ्चालन भएको ।		

प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरुको आव २०६९/०७० को बार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानार्थ भएका प्रयासहरु

मन्त्रालय/निकायको नाम :- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरुको जम्मा संख्या :- २
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या :- २
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या :-
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या :-
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना /कार्यक्रमहरुको संख्या :-
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या :-

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	अयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य -मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१.	३४३१०१-३	राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम	९६	९०.१९	● राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालनार्थ निर्देशिका निर्माण, छपाइ तथा वितरण गरिएको । ● सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रति जिल्ला रु. ६ लाख १२ हजारका दरले ७५ जिविसलाई जम्मा रु.४ करोड ५९ लाखको अख्तियारी प्रदान गरिएको ● सम्बन्धित जिल्ला खेलकुद विकास समिति संगको समन्वयमा जिविसमार्फत स्थानीय गैससंसंगको लागत साभेदारीमा ७५वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरी उक्त कार्यक्रमबाट ८०,७३२ युवाहरु लाभान्वित भएको (६५ जिल्लाबाट प्राप्त प्रगति विवरण अनुसार) । ● प्राथमिकता र विशेष प्राथमिकताका युवाहरुको क्षमता विकासका लागि मोबाइल मर्मत, मोटरसाइकल मर्मत र क्रिकेट निर्माण तथा उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी ५७ जना युवाहरु लाभान्वित भएको । ● ४ जिल्ला अन्तर्गत सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा	● युवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लास्तरमा मन्त्रालय अन्तर्गत संयन्त्रको व्यवस्था नहुनु । ● युवा स्वरोजगार कोष मन्त्रालय मातहत नहुनु ।	● ७५ जिल्लामा रहेका जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा युवा सूचना केन्द्र स्थापना गरी ती सूचना केन्द्र मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको । ● त्यसैगरी सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिहरु मार्फत स्थानीय युवा साभेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।	

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	अयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य -मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
					अध्ययनरत १२ जना छात्रासहित ३२ जना छात्र/छात्राहरुलाई आन्तरिक युवा आदान प्रदान कार्यक्रममा सरिक गराई नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा भ्रमण गराईएको । त्यस्तै नेपाल चीन युवा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत ५० सदस्यीय चिनीयाँ युवा प्रतिनिधिमण्डललाई नेपाल भ्रमण गराउने र १५ सदस्यीय नेपाली युवा प्रतिनिधिमण्डलले चीनको स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतको अध्ययन भ्रमण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । - अगस्त १२, २०१२ मा "Building a Better World : Partnering With Youth" नाराका साथ १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस प्रभातफेरी तथा मन्त्रव्यको कार्यक्रमसाथ सम्पन्न गरिएको । जसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था आवद्ध करिब ४०० युवाहरुको सहभागिता । ११ वटा युवा सूचना केन्द्रहरु नमूना युवा सूचना केन्द्रका रुपमा संचालन तथा सुदृढीकरण गर्न सेभ द चिल्ड्रेन र रेष्टलेस डेभलपमेन्ट संस्थाहरुसंग सम्झौता गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको । विभिन्न ६८ जिल्लाका युवा सूचना केन्द्र प्रत्येकलाई रु. २५ हजारका दरले रकम निकास पठाइएको । २०६९ मंसीरदेखि असार मसान्तसम्म प्रत्येक मंगलबार विहान ८:१५ बजेदेखि ८:४० सम्म रेडियो नेपालबाट युवा पुस्ता सञ्चार कार्यक्रम प्रसारण गरिएको । - आ.व. २०६८/०६९ मा छनौट गरिएका ३ जना युवा प्रतिभाहरुलाई आव २०६९/०७० को प्रारम्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम आयोजना गरी जनही नगद रु. १ लाख र ताम्रपत्रसहित सम्मान गरिएको । राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान कार्यविधिमा संशोधन गरिएको ।		युवा स्वरोजगार कोष मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको ।	
२.	३४३१०२-३	खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप	९१.३७	९७.०६	६८ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्र र केन्द्रमा क्रमशः जिल्लास्तरीय, क्षेत्रस्तरीय र राष्ट्रियस्तरीय विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिड शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको । - सामुदायिक विद्यालयको निम्नमाध्यमिक तहमा शारीरिक शिक्षा अध्यापन गर्ने १३६ शिक्षकहरुलाई विद्यालय खेलकुद शिक्षक तालिम प्रदान गरिएको । - फरक क्षमता भएका युवाहरुलाई पारा खेलकुद र स्पेशल	- स्थानियस्तरमा खेलकुद पूर्वाधारको कमि हुनु । - खेल संघसंस्था बाट समयमै कार्यक्रम प्रस्ताव	- पूर्वाधार विकासका लागि प्रयास भैरहेको । - कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश भएपछि मात्र खेल संस्थाहरुलाई अनुदान दिने	

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	अयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य -मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
					खेलकुदका विभिन्न प्रतियोगिताहरु सम्पन्न गरिएको । - आ.व. २०६८ र ०६९ मा छनौट गरिएका २ जना खेलाडी र १ वटा खेल संस्थालाई आ.व. २०६९ र ०७० को प्रारम्भमा जनही नगद रु. १ लाख र ताम्रपत्र सहित सम्मान गरिएको । राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान कार्यविधिमा संशोधन गरिएको । - विभिन्न ३१ जना खेलाडी तथा खेल प्रशिक्षकहरुलाई खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन विरुद्धको एक दिवसीय सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको । - नेपाल स्काउटको दोस्रो ज्याम्बोरी कार्यक्रम २०६९ चैत्र २८ देखि २०७० वैशाख २ सम्म चितवनको टिकौलीमा सम्पन्न भएको । ज्याम्बोरीमा स्वदेशी र विदेशी स्काउट गरी जम्मा ५७३१ जनाको सहभागिता रहेको । - नेपाल स्काउटलाई रु. ५० लाख अनुदान निकासा दिइएको । ५००५ जना स्काउटहरुलाई विभिन्न कार्यक्रमहरुमा परिचालन गरिएको ।	प्राप्त नहुनु । लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन नपठाउनु	गरिएको । खेल संस्थाहरुको नवीकरण, प्रगति प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण समयमै गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् माफत काम भैरहेको ।	

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- प्रधानमन्त्री तथा म.प.का.

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- २
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- २
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- २
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३०११०१ ३/\$४	सूचना प्रविधि विकास आयोजना	८५%	८०%	- यस आयोजना अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमिसुधार विभाग र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतका कार्यक्रमको कन्ट्र्याक्टरहरूसँग सम्झौता भई कार्यक्रम संचालनमा आएको । - National Portal को कार्य शुभारम्भ गर्ने तयारी, पूर्व शुभारम्भ बैठक सम्पन्न । - यातायात विभाग अन्तर्गत दोश्रो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन एसियन विकास बैंकमा पठाइएको । - राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन अन्तर्गत को बोलपत्रको मूल्याङ्कन कार्य जारी ।	- NID Bidding मा केहि समस्या रहेकोले ढिलाई भएको - यातायात व्यवस्था विभागको मूल्याङ्कन कार्यमा केहि समस्या देखिएकोले सम्झौता कार्यमा ढिलाई भएको । - हाल समस्या समाधान भई कार्यान्वयनमा रहेको । - ढिलो खर्च नै आयोजनाको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।	- आपसी समन्वय र एसियाली विकास बैंकसँग छलफल गरी समस्या समाधान गरिएकाले हाल समस्या नदेखिएको ।	

२	३०१०१५	गरीबी निवारण कोष दोश्रो आयोजना	८७	७६	- कोषले ४०७ वटा सहयोगी संस्थाहरु:- को सहजीकरण मा निर्माण हुने (प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा ५०% गा.वि.स.हरु समेट्ने गरी) सामुदायिक संस्थाहरुको लागि आयआर्जन, क्षमता विकास र सामुदायिक भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु संचालनको लागि सहयोग उपलब्ध गराएको छ । - कोषले गरीब महिला, दलित, मधेशी र जनजाती समुदायको मागमा आधारित निम्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको छ । - साथै कामी, दमाई, साकी, डोम, मुशहर, चमार, दुसाध, खत्वे, व्याधा, कुसुण्डा, दुरा, राउटे, वादी, गन्धर्व र गरीब मुसलमानको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरुको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । - २०७० असार महिना सम्ममा १५५१ वटा आयमूलक आयोजना, ४५३ वटा साना पूर्वाधार निर्माण र ७२ वटा नविनतम कार्यक्रमको लागि सम्झौता भई कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । - आयोजना लाभान्वित गरिब घरधुरीसंख्या ३०३७७ रहेको छ ।	● गरीबी निवारण कोष दोश्रो चरण आ.व. २०७०/७१ मा सकिने र यस कोषको कार्यक्रम क्रमैसँग ७५ वटै जिल्लाहरुमा लागु गर्ने योजना अनुरूप विश्व बैंक सित \$ 80M थप सहयोगको लागि Financial Agreement /Project Agreement भैसकेको तर International Fund for Agricultural Development (IFAD) गरीबी निवारण कोषको लागि थप अनुदान सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक कारवाही हुनु पर्ने । ● मिति २०७०।०४।०६ मा प्राप्त अख्तियारी पत्रको बुँदा नं. ७ मा उल्लेख भएको कोषका कर्मचारीहरुलाई सल्लाहकार सेवा खर्च शिर्षक नं. २२४११ बाट खर्च लेख्नु पर्ने नेपाल सरकार सचिव स्तरको निर्णय सम्बन्धमा यस कोषका कर्मचारीहरु नेपाल सरकारकोबाट स्विकृत दरबन्दीमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ती हुने र यी कर्मचारीहरुको तलब, संचयकोष, घरविदा विरामी विदा आदिको व्यवस्था भएको हुँदा तलब शिर्षक बाटनै खर्च लेखिने व्यवस्था हुनु पर्ने।		
---	--------	--------------------------------	----	----	---	---	--	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. ०६९/७० को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम : गृह मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या : १
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या : १
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या : १
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	३१४१०१ (३/४)	लागु औषध नियन्त्रण कार्यक्रम	९८.९	९७.९	जोखिम समूहका व्यक्तिहरू लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध सचेत भएका ।	गैसस मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि बजेटको अभाव ।	लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमिक विस्तारको लागि बजेट बृद्धिको प्रस्ताव गरिएको ।	
					समाजमा रहेका विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न तथा शिक्षक, अभिभावक, गृहिणीहरूलाई सचेत गराइएको ।	लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी एकिकृत शोच तथा आवश्यक समन्वयमा कठिनाई ।	लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी एकिकृत शोच र समन्वयको लागि लागु औषध नियन्त्रण रणनीति स्वीकृत गरि लागु गरिएको ।	
					लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको ।	लागु औषध सम्बन्धी कार्यक्रमको दायरा (Coverage) बढ्न नसक्नु ।	दायरा बढाउनको लागि बजेट विस्तारको प्रयास गरिएको ।	
					पूर्व लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूले सीप सिकी स्वरोजगार बन्नुमा सहयोग पुगेको ।	गाँजा तथा अफिम खेति निरुत्साहनको कार्यमा स्थानीयवासीको उदासिनता	गाँजा फँडानिमा प्रभावकारिता ल्याउन गाँजाको ब्याड (बिउ, बेर्ना) नष्ट कार्यक्रममा तिव्रता ल्याइएको ।	

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. ०६९/७० को बार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र अन्तर्गत

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :- ३
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :- ३
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :- ३
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :- नभएको
- ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :- नभएको
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- नभएको

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	३९१०११४/४	योजना अनुगमन तथा मुल्यांकन सुदृढीकरण	८३.१६	९७.३७	- तेह्रौ योजना (२०७०/७१-२०७२/२०७३) को आधार-पत्र तयार भई प्रकाशन भएको । - वार्षिक विकास कार्यक्रम भाग-१ र भाग-२ तयार भई प्रकाशन भएको । - जिन्स व्यवस्थापन र अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (RIMS) सम्बन्धी सफ्टवेयर तयार भई Installation भइसकेको । - टेलिभिजनबाट विकास वहस नामक कार्यक्रमको १२ वटा श्रृंखला प्रसारण भइसकेको । - साप्ताहिक प्रस्तुतिकरणको कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनमा रहेको। - सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा २८ र २९ औँ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न भइसकेको र ३० औँ बैठकको तयारी भइरहेको ।	कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका चरणमा ठोस समस्याहरू देखा नपरेको ।		

					- कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भइसकेको । यस अन्तरगत योजना अधिकृतहरुका लागि अंग्रेजी भाषाको तालिम, पि.ए. हरुका लागि सेक्रेटेरियल सेवा सम्बन्धी तालिम, कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालकहरुका लागि समेत क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन भएको । - राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र अन्तरगतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएको। - राष्ट्रिय योजना आयोग सम्बन्धी मुख्य मुख्य सूचना तथा जानकारीहरु र अन्य महत्वपूर्ण सूचना समेत समावेश गरिएको २०७० र २०७१ सालको पात्रो समेत समावेश भएको pocket diary प्रकाशन भएको। - राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०६९/७० तयार भएको। - एकिकृत कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको । - अनुगमन तथा मुल्यांकन सम्बन्धी छुट्टा तालिम सम्पन्न । - छानिएका निम्न २० वटा आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन सम्पन्न भएको ।		
२.	३९११०५३/५४	राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाको संस्थागत सुदृढीकरण	९८.४२	१००	● राष्ट्रिय स्वयंसेवा नीतिको ड्राफ्ट तयार गरी महाशाखामा पेश गरिएको । ● स्वयंसेवकहरुको लागि क्षमता विकास सम्बन्धी १३ वटा अञ्चलस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न । ● २ वटा स्वयंसेवी वृद्धाश्रमहरुमा जेष्ठ नागरिक सहयोग कार्यक्रम सम्पन्न । ● स्वयंसेवकको सहभागितामा राउटे समुदायमा सहयोग सम्पन्न । ● स्वयंसेवकको सहभागितामा ३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक सामग्री सहयोग सम्पन्न । ● विभिन्न स्थानमा ३ वटा स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न । ● अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवा दिवसको उपलक्ष्यमा विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार । ● ११ वटा शिक्षालयहरुमा स्वयंसेवा सम्बन्धी Talk Program सम्पन्न । ● २ वटा स्वयंसेवक-पदाधिकारी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरु सम्पन्न ।	-परिचालित स्वयंसेवकहरुको संख्या घटेकोले माग र आपूर्ति बीचमा तालमेल हुन नसकेको - स्वयंसेवक परिचालनमा गत वर्ष भएको खर्चको आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा स्वयंसेवकहरु लाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ता रकम समयमा प्राप्त तथा भुक्तानी गर्न नसकिएको ।	- स्वयंसेवाको प्रवर्द्धन एवं स्वयंसेवक परिचालनलाई सहजिकरण गर्न राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाको कार्यकारी समितिको बैठकबाट विभिन्न निर्णयहरु भएका - राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वयंसेवकहरु लाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ताको यथोचित प्रवन्ध गरिएको - स्वयंसेवकको स्थलगत अनुगमन गरी गुनासो सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको ।

					● नियमित तर्फ ६६० जना स्वयंसेवक परिचालित । संस्थागततर्फ १८ जना स्वयंसेवक परिचालित । ● १७ जिल्लामा स्वयंसेवक कृयाकलापको स्थलगत अनुगमन ● ४ वटा अञ्चलस्तरीय विशिष्टकृत तालिम सम्पन्न । ● स्वयंसेवा तथा अन्य समसामयिक विषयहरुमा ४ वटा अध्ययन तथा अनुसन्धान ।		
३.	३९११०३३/३४	सामाजिक तथा विकास कार्यक्रम	८९.१४	७१.८३	● रा.ज.ग. २०६८ को लगत प्रशोधन सम्पन्न गरी लगत १ सँग सम्बन्धित नतिजा तयार गरी केन्द्रीयस्तरमा सार्वजनिकीकरण गरिएको । देशका ५ विकास क्षेत्रका सदरमुकाम र २८ वटा जिल्लाहरुमा गोष्ठी सञ्चालन गरी रा.ज.ग. २०६८ को नतिजा सार्वजनिकीकरण गरिएको । रा.ज.ग. २०६८ का प्रमुख नतिजा संलग्न गरी केन्द्रीय, भौगोलिक क्षेत्रगत, विकास क्षेत्रगत र जिल्लागत तथ्य तालिका (Fact Sheet) तयार गरिएको । रा.ज.ग. २०६८ को लगत २ सम्बद्ध विवरणहरुको प्रशोधन कार्य सम्पन्न गरी नतिजाका लागि तयार गरिएको । रा.ज.ग. २०६८ को घरपरिवार सूचीकरण फारामको लगत प्रशोधनका क्रममा विभिन्न जिल्लामा फिल्ड भेरिफिकेसन कार्य सञ्चालन गरिएको । रा.ज.ग. २०६८ को घरपरिवार सूचीकरण फारामको लगत प्रशोधन (Data Entry, Editing, Verification तथा व्यवस्थापन) को कार्य सञ्चालन गरिएको । जनसंख्या तथ्याङ्कको प्रयोग सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा अभिमूखिकरण कार्य सञ्चालन गरिएको । ● १६ वटा जिल्लाहरुमा Settlement नक्साकनको स्थलगत कार्य सम्पन्न भएको । त्रियुगा न.पा.मा गणनाक्षेत्र नक्साकनको स्थलगत कार्य सम्पन्न गरिएको । उदयपुर जिल्लाको स्रोत नक्साकन पुस्तक प्रकाशन गरिएको । शा.त.का तथा विभागका कर्मचारीहरुलाई Arc GIS सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको । सूचना प्रविधि सेवा करारमा लिईएको । विभागको वेबसाईट र ईन्टरनेट तथा शा.त.का. हरूमा ईन्टरनेट संचालन गरिएको । ● वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण (AHS) २०६९को लागि नमुना छनौट कार्य संपन्न गरेको । वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण २०६९को तथ्याङ्क संकलन तथा फिल्ड निरीक्षण कार्य गरिएको ।	● विनियोजित बजेट अन्तर्गत वैदेशिक स्रोतबाट खर्च हुने रकमको सम्बन्धमा निकायबाट समयमै निकासा प्राप्त हुन नसकेको । शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु घर परिवार सूचीकरण फारामको लगत प्रशोधन कार्य तथा जनगणना नतिजा सम्बन्धी जिल्लास्तरीय गोष्ठीमा व्यस्त हुनु परेकाले केही कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न नसकिएको । लगत २ को प्रशोधनका लागि छनौट भार निर्धारणको कार्य समयमै पूरा नभएकाले लगत २ सम्बद्ध तालिकाहरु तयार गरी प्रकाशन हुन नसकेको । रा.ज.ग. २०६८ का नतिजाका केही तालिकाहरु पर्याप्त समय बाँकी हुँदै तयार गर्न नसकिएकाले खरिद प्रक्रियाका लागि समय अभाव हुन गई छपाइ कार्य सम्पन्न हुन नसकेको । ● शा.त.का हरूमा विभिन्न शाखा संग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको चाप तथा	● वैदेशिक स्रोतबाट खर्च हुने रकमको सम्बन्धमा निकायमा पत्राचारमार्फत रकम निकासाको लागि प्रतिवद्धता प्राप्त गरिएको । ● मौजुदा जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी स्थलगत कार्य आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गरिएको । ● तथ्यांकको सही प्रयोग र चेतना बढाउन Dissemination कार्य लाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको । ● NepalInfo सम्बन्धी तालिम कार्य सुरु गरिएको साथै आगामी दिनहरुमा यसलाई अझ व्यापकता गर्दै ७५ रै जिल्लामा लगिने प्रयास गरिरहेको ।

				वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण २०६९ सम्बन्धी फिल्ड समीक्षा गोष्ठीहरु सम्पन्न गरिएको । आगामी श्रमशक्ति सर्वेक्षणको प्रारम्भिक छलफल गरिएको । लघुक्षेत्र गरिवी अनुमान २०११ सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरिएको । AHS सम्बन्धी अन्य सम्पूर्ण कार्य गरिएको । ● Nepal-Info तथ्यांक संकलन कार्य सम्पन्न भइ अध्यावधिक समेत भएको । Nepal-Info सम्बन्धी तालिम कार्य विभिन्न क्षेत्रहरुमा सम्पन्न भइसकेको । NMICS 2010 को Result Dissemination कार्य सम्पन्न भइसकेको । NMICS 2013 सम्बन्धि अन्तरक्रिया, प्रश्नावली परीक्षण, नक्सा अध्यावधिक तथा Manual लेखन कार्य सम्पन्न भएको । सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न तथ्यांकहरु संकलन कार्य सम्पन्न भएको ।	जनशक्तिको अभावमा Settlement नक्साकनको स्थलगत कार्यमा प्रभाव परेको। ● फिल्डमा खटिएका कर्मचारीले दै.भ्र.भ. रकम तथा अवधि कम भएको गुनासो गरेता पनि विभाग तथा शाखाको प्रयास पछि फिल्ड कार्य सुचारु रहेको । फिल्डमा खटिएका कर्मचारीलाई तथ्याङ्क संकलन कार्यमा सरकारसंगको असन्तुष्टि पोख्ने गरेकोले तथ्याङ्क संकलन कार्यमा सामान्य समस्या भोग्नु परेको। ● NepalInfo को प्रयोग विधिर उपयोगिताको व्यापक चाहना रहेतापनि सबै जिल्लाहरुमा सो अनुरूप कार्यक्रम राख्न नभ्याइएको । आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको कारण NMICS 2013 लाई समयमै सुरु गर्न कठिनाई भइरहेको । अन्य उल्लेख्य समस्या नरहेको ।	
--	--	--	--	--	--	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व.२०६९/०७० को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालय/निकायको नाम :- सवैधानिक अगंहरु

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ७
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ५
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ४
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रम को नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	२०४१०१३/ ४	अदालत सुदृढीकरण कार्यक्रम (सर्वोच्च अदालत)	८८.७६	८८.७६	अभिलेख व्यवस्थितदण्ड जरिवाना असुलीमा व्यापकता भौतिक साधन सम्पन्न न्यायमा सरल पहुँच			
२	२१०१०१३/ ४	संस्थागत सुदृढीकरण कार्यक्रम(लोक सेवा आयोग)	९२.७२	९०	१. संस्थागत सुधार सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान कार्य भइरहेको । २. विभिन्न सेवा समूहहरूको पाठ्यक्रम निर्माण कार्य भइरहेको । ३. भवन निर्माण तथा अन्य निर्माण सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।			

३	२१६१०१३/२१ ६१०१४	संस्थागत सुदृढीकरण (महान्यायधिवक्ताको कार्यालय)	१२	८८	क. सरकारी वकिलहरुको कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि भएको। ख. कर्मचारीहरुको कार्यशैलीमा गतिसिलता आएको। ग. समग्र न्यायिक प्रशासनमा सुशासन कायम गरि प्रभावकारी सेवा प्रदान हुदै आएको। घ. महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको काम को प्रकृति एवं कार्यसम्पादन को वारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी प्रदान भएको। १. कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास भएको। २. मेशिनरी लगायत उपकरण खरिदबाट कार्य संचालन सहज र सरल भएको। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा मर्मत संभार भएको	१. समयमा बजेट नआउदा कार्यक्रम तयार गरि सम्बन्धित निकायमा अख्तियारी पठाउन नसक्दा लक्ष्य अनुरूप प्रगति हुन नसकेको। २. बारम्बार भैरहने बन्द हडताल चक्काजाम लगायतका विरोध कार्यक्रम हरुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या परेका		
४	२०८१०१३२४	स)स्थागत सुदृढीकरण कार्यक्रम -महालेखा परीक्षकको कार्यालय)	१३.५	७२.१	● जनशक्ति विकास तथा तालिम सम्पन्न ● कर्मचारी प्रशिक्षण भएको ● पूर्वाधार विकास तथा कायं वातावरणमा सुधार सम्पन्न ● खरिद सम्भौता कायं सम्पन्न ● जोखिममा आधारित ले(प) योजना तयार गर्ने कायं सम्पन्न ● लेखापरीक्षण म्यानुअलको तयारी भएको ● कायंमूलक ले(प) सम्पन्न	● उच्चत जग्गाको अभावमा रु(२५ लाख रकमको भवन निर्माण कायं शुरु हुन नसकेको	लेखापरीक्षण कायंतालिकालाई ध्यान दिइ ले(प) कायं शत प्रतिशत प्रतिशत सम्पन्न भएको	
५	२१२१०१३/२१ २१०१४	संस्थागत सुदृढीकरण (निर्वाचन आयोग)	४८	६७	● जि.नि.का.भापाको भवन निर्माणको कायं चालु रहेको	१) जि.नि.का.भापाको भवन निर्माणको ठेक्का लिएको ठेकेदारले समयमा काम नगरेकोले निर्माण कायंमा ठिलाई भएको।	१) भापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संग समन्वय गरि समाधान गर्ने प्रयास गरिएको।	१. बजेट निकासी समयमा हुनुपर्ने, २. निर्माण कायंको लागि समयमानै पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, ३. ठेक्का प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने,

				● जि.नि.का.मकवानपुरको भवन निर्माणको कार्य चालु रहेको	२) बजेट पर्याप्त नभएकाले अपेक्षित गतिमा काम हुन नसकेको ।	६) भवन निर्माण कार्यको सञ्चालन गरिएका जिल्लाहरूमामा स्थलगत अनुगमन गरिएको ।	
				● जि.नि.का.कैलालीको भवन निर्माणको कार्य चालु रहेको			
				● जि.नि.का.मोरङको भवन निर्माणको कार्य चालु रहेको			
				● जि.नि.का.सुर्खेतको भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको	४) ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम नगरेको	घ) ठेकेदारलाई समयमै कार्यसम्पादन गर्न पटक मटक पत्राचार गरिएको ।	
				● जि.नि.का.पाल्पाको भवन निर्माणको कार्य चालु रहेको	५) पाल्पामा प्राप्त बजेटबाट रनिङ विल समेत भुक्तानी गर्न नपुगेको	६) संसोधित कार्यक्रम स्विकृतिगरी थप बजेट निकाशा गरिएको ।	
				● जि.नि.का.ओखलढुंगाको भवन निर्माणको कार्य चालु रहेको	६) समयमा पर्याप्त बजेटको अभाव तथा ढुवानीमा समस्या भएकोले अपेक्षित गतिमा काम हुन नसकेको ।		
				● जि.नि.का.दैलेखको भवन निर्माण कार्यको टेण्डर निर्माण प्रक्रिया पुरा भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको	७) भौगोलिक विकटताले गर्दा काम गर्न कठिनाई भएको ।		
				● विभिन्न जि.नि.का.को जग्गा सुधार तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण	८) बजेटको अपर्याप्तता ।	५) आ.व. २०७०/०७१ र सो कार्यको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको ।	

निष्कर्ष

विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका पहिलो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम/आयोजनाहरूको चालु आ.व. २०६९/०७० को वार्षिक प्रगति स्थितिको समीक्षा सम्पन्न गरिएको छ । विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरूको समग्र स्थितिको बारेमा समीक्षा गरी कार्यान्वयनको तहमा देखापरेका समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानको उपायहरू समेत पहिल्याउन छलफल भएको छ ।

यस किसिमका बैठकहरू नियमित सञ्चालन भई विगतमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिको प्रगति समीक्षा समेत हुने गरिएकोले सम्बन्धित निकायहरू कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्याहरू प्रस्तुत गरी समाधान निकाल्न थप हौसला प्राप्त भएको देखिएको छ । तर, मन्त्रालयगत तहमा हुने मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट समाधान हुनसक्ने कतिपय अन्तर मन्त्रालयगत समस्याहरू समेत यस बैठकमा आउनुको प्रमुख कारणमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू उक्त बैठकमा उपस्थित नहुने गरेको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवमा रहेका विभिन्न १७ वटा आयोजनाहरू मध्ये ८ वटाको मात्र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको देखिन्छ भने ४ वटा आयोजनाको प्रगति स्थितिले खुल्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका रहेका आयोजनाहरूको समेत प्रगति स्थिति नखुल्ने परिपाटीले हाम्रो आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमामा अझै समस्या रहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा रहेको कुल आयोजना ४५१ मध्ये पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू २८२ भएकोमा १९५ आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको स्थितिले करिब ३० प्रतिशत विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विविध समस्याहरू रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, ५ आयोजनाको प्रगति नखुलेको र २४ वटा आयोजनाको प्रगति नै प्राप्त हुन नसकेकोले झण्डै १० प्रतिशत आयोजनाको अवस्था नै जानकारी हुन नआएकोले सम्बन्धित सबैले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा जम्मा ४०४ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा कूल ३४७ अर्ब ७७ करोड खर्च भई पूजीगत तथा चालू खर्चमा क्रमशः ८० र ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा पटक पटक बजेट प्रस्तुत भएको र पटक पटक विकास कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्नुपर्दा खर्च प्रणालीमा केही अप्ठ्यारो भएता पनि समग्र खर्च करिब ८६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको स्थितिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिदैन । हाम्रो खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।