


राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको
३२ औं बैठकको प्रतिवेदन



नेपाल सरकार
राष्ट्रिय योजना आयोग
सिंहदरबार
२१ बैशाख २०७१

विषयसूची

विषय	पेज नं.
१. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बत्तीसौ बैठकको संक्षिप्त प्रतिवेदन	१
२. आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति	८
३. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको एकतीसौ बैठकको प्रगति स्थिति	९
४. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्न प्राप्त भएका समस्याहरु	११
५. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति	१५
६. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC)को बैठकको विवरण	२३
७. विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरुको दोश्रो चौमासिक प्रगति सारांश	२४
८. विभिन्न मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गत सञ्चालित पहिलो प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरुको दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थितिको विवरण :	२५
१. कृषि विकास मन्त्रालय	२६
२. सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	३९
३. सिंचाइ मन्त्रालय	४१
४. वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय	४६
५. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	५०
६. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	५३
७. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय	६०
८. शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय	६३
९. उद्योग मन्त्रालय	६९
१०. अर्थ मन्त्रालय	७१
११. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय	७४
१२. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	८०
१३. शिक्षा मन्त्रालय	८३
१४. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	९०
१५. महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय	९३
१६. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	१०५
१७. गृह मन्त्रालय	११०
१८. राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय	१११
१९. युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय	११४
२०. विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय	१२१
२१. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय	१२४
२२. शहरी विकास मन्त्रालय	१३०
२३. ऊर्जा मन्त्रालय	१३८

९. निष्कर्ष

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३२ औं बैठकको संक्षिप्त प्रतिवेदन

१. बैठकको संक्षिप्त विवरण

सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष श्री सुशील कोइरालाज्यूको अध्यक्षतामा समितिको ३२ औं बैठक यही २०७१ वैशाख २१ गते सम्पन्न भयो । यस बैठकमा चालू आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा सञ्चालित पहिलो प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूका दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, मन्त्रालयस्तरबाट समाधान हुन नसकेका समस्याहरू र रा.यो.आ. को सचिवालयद्वारा गरिएको अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको अवस्था प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने कार्य भयो । प्रस्तुत भएका समस्याहरूको समाधानार्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निम्न निर्देशनहरू समेत दिनुभएको थियो ।

१. संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि गठित यो सरकार, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा संविधान निर्माणको साथै देशको आर्थिक विकास गरी जनताको जीवनस्तर उठाउन प्राथमिकताका साथ लागेको छ ।
२. मुलुकको विकासका निमित्त शान्ति र स्थायित्व अपरिहार्य आवश्यकता हो । हाल संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि राजनीतिक वातावरण सहमति कायम गर्दै सकारात्मक दिशातर्फ प्रवाहित भैरहेकाले यसलाई अवसरका रूपमा लिई सबै मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले आ-आफ्नो स्थानबाट इमान्दारिताका साथ प्रयास गर्न म निर्देशन दिन चाहन्छु ।
३. हाल विकास प्रक्रिया पछाडि पर्नु र मुलुकमा धेरै गरिबी व्याप्त रहनुको प्रमुख कारण विगतमा रहेका कमी कमजोरीहरू पनि हुन् । यस अवस्थामा सुधार गरी वाह्य लगानी समेतलाई आकर्षित गर्न सबैको विशेष ध्यान जानु जरूरी छ । यस्तो लगानी जलस्रोत, कृषि, पर्यटन जस्ता संभावनाका क्षेत्रमा आकर्षित गरी मुलुकको विकासमा थप टेवा दिन सकिने अवस्था देख्दछु ।
४. कर्मचारी तन्त्रले पनि कुनै राजनैतिक पक्षपात बिना इमान्दारिताका साथ सुम्पेको जिम्मेवारी निर्वाह गरेमा विकास प्रक्रियामा देखिएका विभिन्न सवालहरू समाधान हुँदै जाने हुन्छन् ।
५. स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकमको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा त्यसको सदुपयोग नभएको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । यसैले विकास निर्माणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता कायम गर्दै सुशासन कायम गर्ने दिशामा सम्वद्ध मन्त्रालयहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछु ।
६. विकास निर्माण कार्य गर्दा समन्वयको अभावमा निर्मित संरचनाहरू वनाउने र भत्काउने स्थिति देखिरहेको हुँदा त्यसमा निश्चित कार्य योजना बनाई समन्वयका साथ काम अगाडि वढाउन सम्वद्ध पदाधिकारीहरूको ध्यान जानु जरूरी छ ।
७. मुलुकमा विकास हुँदैन वा मुलुक वन्दैन भन्ने निराशा राख्ने तथा विगतलाई मात्र दोष दिने गर्नु भन्दा वर्तमान समयको सदुपयोग र भविष्यलाई योजनावद्धरूपमा थप मेहनतका साथ विकास निर्माण कार्यमा लगाउन सकिँएमा ८, १० वर्षमै मुलुकलाई कायापलट गराउन सकिन्छ भन्नेमा म सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
८. आज प्रस्तुत प्रगति हेर्दा यसलाई उत्साहजनक भन्ने अवस्था देखिएन यसमा खरिद प्रक्रिया, जनशक्ति व्यवस्था लगायत कतिपय समस्याहरूलाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गरियो । यस्ता समस्या समाधान गर्न कानूनमा संशोधन गर्नु पर्ने भए सम्वद्ध मन्त्रालयले अध्ययन गरी प्रस्ताव सहित स्वीकृतीका लागि पेश गर्न निर्देशन दिन्छु ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३२ औं बैठकबाट भएका निर्णयहरू

१. जग्गाप्राप्ती, मुआब्जा वितरण लगायतका मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजनाका समस्याहरूको समाधान र अन्तरमन्त्रालय समन्वय समेत गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने, सो समितिले समस्याको पहिचान र समस्या समाधानको लागि कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने । दुई वा दुई भन्दा बढी मन्त्रालय विच समन्वय आवश्यक पर्ने भए समस्या समाधानको वैकल्पिक उपाय र संलग्न निकायहरू उल्लेख गरी मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित आयोजना सहजीकरण समितिमा प्रस्ताव लैजाने । आफूले सम्पादन गरेको कार्यको प्रगति विवरण हरेक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको अनुगमन महाशाखा एवं राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा पठाउने ।
२. वैदेशिक सहयोगबाट संचालित आयोजनाहरूको सोधभर्ना रकम लिन बाँकी रहेका आयोजनाहरूले सोधभर्ना रकम यथाशीघ्र माग गर्ने र समयमा सोधभर्ना नमाग्ने कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको विवरण तयार गरी प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको अनुगमन महाशाखा एवं राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा पठाउने ।
३. निजामती सेवा ऐनको साविक दफा २४(घ)१ बमोजिम पदस्थापन भई नेपाल सरकारले मिति २०७०।११।२६ को निर्णय बमोजिम मिलान गर्नु पर्ने पद भए ७ दिन भित्र उक्त कार्य टुङ्ग्याई रमाना लिन अटेर गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त विभागीय कारवाही थाल्ने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा दिएको निर्देशन समेत अख्तियारवालाले शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने ।
४. वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा परामर्शदाता न्यूनतम संख्यामा राख्ने, ससाना छरिएका काममा सहायता नलिने र परामर्शदातालाई समेत उत्तरदायी बनाउने प्रणाली विकास गर्ने ।
५. **Mobilization** पेशकीको विकल्प खोजी गरी विकास निर्माण सम्बद्ध मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्ने ।
६. नियमनकारी र गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकायको क्षमता बढाउने गरी आगामी आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गर्ने ।
७. मुस्ताङ्गको मुक्तिनाथ जाने स्वदेशी तथा विदेशी श्रद्धालु भक्तजनहरू र त्यस क्षेत्रको भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूले निर्वाधरूपमा (सवारी आवागमन) यात्रा गर्न नपाउने गरेकोले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको भन्ने सन्दर्भमा उक्त मार्गमा सवै सवारी साधन निर्वाधरूपमा संचालन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालयको सहयोग लिई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था २ महिना भित्र मिलाउने ।
८. जुम्ला जिल्लाको गुठीचौर स्थित भेडा तथा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गामा गुठीचौर विकास समितिले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेकोले अनुसन्धान कार्यक्रममा बाधा परेको भन्ने सन्दर्भमा कृषि विकास मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको समेत सहयोग लिई २ महिनाभित्र टुंगो लगाउने ।
९. सहकारी बहुउद्देश्यीय बजारीकरण भवनको लागि कपनको करीव ३० रोपनी जमीन उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरी निर्णयका लागि पेश गर्ने।
१०. निजी क्षेत्रबाट माग भएको काठमाडौं उपत्यका भित्र व्यापार मेला र प्रदर्शनीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन वाणिज्य मन्त्रालयले अन्य निकायको समेत सहयोग लिई उपयुक्त विकल्पहरू खोजी निर्णयको लागि पेश गर्ने ।
११. पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र विक्री वितरणमा मूल्य र भुतानीका कारण निरन्तर बढेको घाटाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदमा गठन भएको समितिको निर्णय एवं निर्देशन प्राप्त भएपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्य अधि बढाउने ।

१२. सिंचाइ आयोजनाहरुमा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रका नदिबाट निर्माण सामग्री संकलन सहज नभएको भन्ने सम्बन्धमा सिंचाइ, रक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय वसी कुन आयोजनामा समस्या परेको हो यथाशीघ्र समाधान गर्ने ।
१३. हाल एउटा गा.वि.स.ले करिब ३५ लाख बराबरको विकास निर्माण कार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा लेखाको काम गर्ने कर्मचारी नभएको हुदा योजना सञ्चालनमा अत्यन्तै कठिनाई भएको सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा स्था.वि.मं.ले अध्ययन गर्ने । साथै विनियोजित रकम, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल र गाविसको आन्तरिक आय आदिजस्ता आधारहरु कायम गरी चरणबद्ध रुपमा गा.वि.स.हरुमा लेखापालन सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति पदस्थापना गर्दै जाने ।
१४. अलाइनमेन्टको विवादले गर्दा खोटाङ जिल्लामा नयाँ सडकको काम शुरु गर्न नसकिएको भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरुको समेत सहयोग लिई निर्माण कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउने ।
१५. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको नयाँ भवन निर्माण गर्न र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको भवन सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध विकल्प पहिचान गरी टुंगो लगाउने ।
१६. बहुवर्षीय औषधि खरिद योजना अनुसार ३ वर्षको लागि टेन्डर मार्फत् खरिद गर्न दातृ निकाय (World Bank) बाट पछिल्ला दुई वर्षको प्रतिबद्धता नगर्ने भनी प्राप्त जानकारीको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस सम्बन्धी सहयोग प्राप्त नहुने अवस्थाका निम्ति अर्थ मन्त्रालयको सहयोग लिई विकल्पहरुको खोजी गर्ने ।
१७. शहरी क्षेत्रमा सौर्य उर्जा जडानको लागि अनुदान रकम न्यून भएको हुदा माग कम आएको भन्ने सन्दर्भमा रा.यो.आ. र अर्थ मन्त्रालयसंग समन्वय गरी विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने । साथै यसमा नगरपालिकाले लागत साभेदारी गर्ने विकल्पमा समेत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
१८. आ.व. २०७१/७२ लाई निरक्षरता उन्मूलन वर्ष घोषणा गर्न कार्यक्रम सहित शिक्षा मन्त्रालयले पहल अघि बढाउने ।

वैठकको छलफल सत्रमा, देहाय वमोजिमका विषयमा प्रतिक्रिया तथा सुझावहरु प्रस्तुत भएको थियो:

माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतमज्यूले गृह मन्त्रालयसंग सम्बन्धित कुनै पनि विषय प्रस्तुत दस्तावेजमा उल्लेख भएको नपाईएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण गर्ने कार्यसंग सम्बन्धित समस्याहरु निराकरण हुनु पर्‍यो भन्नुभयो । प्रहरीका समस्या/अध्यागमनका समस्या आदिका बारेमा समेत उल्लेख नभएको, प्रस्तुतीमा भ्रष्टाचार र सुशासनसंग सम्बन्धित विषय पनि नआएको, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको पूर्वाधार सम्बन्धी समस्या समेत उल्लेख नभएको, विपद व्यवस्थापनको सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल आर्मीलाई ४०००, शसस्त्र प्रहरीलाई ३५०० र नेपाल प्रहरी २५०० क्यालोरीको व्यवस्था गरी सुरक्षा निकायभित्र नै भेदभाव भएको छ । यस सभामा वास्तविक समस्या नै आएनन्, समस्याहरु पहिचान भएनन्, माग मात्रै प्रस्तुत भए । दोस्रो अर्न्तराष्ट्रिय विमानस्थल र Fast Tract को पनि काम राम्रो संग नभएको विषयमा ध्यान आकृष्ट गराउनु भयो ।

माननीय शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवज्यूले राष्ट्रिय विकासको द्योतक नै शिक्षा हो भन्नु भयो । शिक्षा मन्त्रालय समस्या ग्रस्त छ, सुशासनको चुनौती छ । नेपालको शिक्षाको बजेटको falling tendency मा रहेको उदाहरण दिनु भयो । आ.व. २०६७/६८ मा १७.१ प्रतिशत वाट आ.व. २०६८/६९ मा १४.२६ प्रतिशत मा भरेको, समयमै बजेट निकास नहुने कारणले पाठ्य पुस्तकको समस्या भएको, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा लगायत सम्पूर्ण विद्यालयहरूको अनुगमन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मात्रै गर्न नसक्ने जानकारी गराउनु भयो । बजेटको सहि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छ कि छैन ? सोच्ने बेला भएको छ । मुलुकवाट निरक्षरता उन्मूलन गरी साक्षर नेपाल बनाउन २०७१/७२ लाई साक्षरता वर्षको रूपमा मनाउन जोड दिनु भयो ।

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीज्यूले स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्न्तगतको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम २ को अवधि १ वर्ष बाँकी छ र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ३ को तयारी क्रममा अर्को प्रतिवद्धता नभएसम्म विश्व बैंकले संभौता गर्न नमानेको जानकारी गराउनु भयो । Essential Drug को आपूर्ति सम्बन्धमा र रू.२ अरब ८२ करोड श्रोतान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहयोग माग गर्नु भयो । सुर्खेतको क्षेत्रीय अस्पताल एक महिनाभित्र संचालनमा ल्याइने, ट्रमा सेन्टरको संचालन प्रगती उन्मुख भएको जानकारी गराउनु भयो ।

माननीय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दल बहादुर रानाज्यूले चार आयोजनामा ८० देखि ९२ प्रतिशत प्रगति भएता पनि अन्यमा कम प्रगती भएको, मुक्त हलिया सम्बन्धी निर्देशिका ढिलो गरी स्विकृत भएको, नापीका १४ वटा कार्यालय र मालपोतका १७ वटा कार्यालय निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको, मन्त्रालय अर्न्तगत ९२२ जना कर्मचारीको दरबन्दी खाली भएकोले सेवा प्रवाहमा असर परेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले सेवा प्रवाहमा, नाप नक्सामा सुधार ल्याउन कानूनमा सुधार गर्न पर्ने जानकारी दिनु भयो । सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी लिजमा दिई औद्योगिकरण गर्नु पर्ने, भूमि बजारको विकास गर्नु पर्ने तथा यस मन्त्रालय प्राथमिकता क्रममा ७ औं स्थानमा रहेको तर बजेट विनियोजनमा १७ औं स्थानमा भएकोले सेवा प्रवाहमा समस्या परेको जानकारी गराउनु भयो ।

माननीय कृषि मन्त्री हरि प्रसाद पराजुलीज्यूले कृषि मन्त्रालय अर्न्तगत मुख्यतया २ वटा समस्याहरू देखिएको बैठकलाई जानकारी गराउनु भयो । मत्स्यपालक कृषकलाई सिंचाईमा सहूलियत दिए जस्तै कृषि कामको लागि पनि विद्युत महशुलमा सहूलियतका लागि उर्जा मन्त्रालय र सिंचाई सुविधाको लागि सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन हुनु पर्ने माग गर्नु भयो । गतवर्ष कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आगलागिका कारणले तरकारी बजार निर्माण गर्न कृषि चुन उद्योगको चोभारमा रहेको जग्गा खरिद गर्दाको रू.१ करोड १० लाखको किस्ता मिन्हा दिनु पर्ने राय व्यक्त गर्नु भयो ।

माननीय वनमन्त्री महेश आचार्यज्यूले कार्यक्रमलाई future realistic बनाउन सचिवज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु भन्नु भयो । उहाँले अहिलेको समस्या १५ वर्ष पहिलेको जस्तै रहेको, Time and Cost Over run को समस्या जस्ताका तस्तै रहेको, Growth Rate कमजोर रहे तापनि राजश्वको लक्ष्य प्राप्त हुने राय व्यक्त गर्नु भयो । भविष्यका कार्यक्रमहरू भन्दा गत चौमासिकमा देखिएका समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनु राम्रो हुने तथा समग्र Macro Economic Indicator सन्तोषजनक भएको बिचार व्यक्त गर्नु भयो ।

माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिज्यूले Fast Tract को लागि प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका, मध्य पहाडी लोकमार्गको कार्य प्रगति राम्रो भएको (पश्चिममा १ कि.मी. मात्रै Track खोल्न बाँकी भएको) जानकारी गराउनु भयो । उहाँले जग्गा मुआब्जाको समस्या रहेको, धेरै वाटोहरूको Alignment वारे सर्वदलीय Delegation आउने गरेको, दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा १५ मि. को मात्रै Right of way ले गर्दा समस्या एकैले ११ मि. भए हुने भन्ने सुभाब आएको छ भन्नु भयो । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग जनकपुर जयनगरको काम ढिलै भए पनि भारतले शुरू गरेको, Railway मा पनि Alignment तथा वनसंग सम्बन्धित पनि समस्या रहेको जानकारी गराउनु भयो । हुलाकी मार्गलाई २ चरणमा निर्माण गर्ने सोचाई रहेको बताउँदै विकास निर्माण कार्यको लागि गिट्टी बालुवाको समस्या समाधान गर्नु पर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालयको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थाको माग गर्नु भयो ।

माननीय उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीज्यूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य खराब हुदै गएको, आयोजना निर्माणमा मुआब्जा र भूमी अधिग्रहणको समस्या रहेको, व्यापार घाटा लगायतका विषय उर्जासंग सम्बन्धित भएकाले आगामी आ.व.को लागि दिईएको सिलिडमा न्युनतम २५ अरब थप गरेर उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने बिचार व्यक्त गर्नु भयो । मल्टिफ्युलको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रकम प्राप्त नभएको तथा चालु आ.व.मा तेस्रो चौमासिकको लागि थप रु.१ अरब ८६ करोड प्राप्त भएमा ग्रामिण विद्युतीकरणको कार्य अगाडि बढ्ने जानकारी गराउनु भयो ।

माननीय कानून ,न्याय ,संविधान सभा तथा संसदिय मामिला र शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री नरहरी आचार्यज्यूले शान्ति मन्त्रालयको औचित्य अबै बाँकी छ छैन निक्योल हुनु पर्ने बिचार व्यक्त गर्नु भयो ।

माननीय सिंचाई मन्त्री एन.पि. साउदज्यूले मन्त्रालय अन्तर्गतका ४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये सिक्टा सिंचाई आयोजनाको ८० देखि ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेको जानकारी गराउनु भयो । ३१ परिवारलाई १/१ कठ्ठा का दरले जग्गा दिन सकेमा उक्त आयोजनाको काम सम्पन्न हुने जानकारी गराउनु भयो । सिक्टा सिंचाईको लागि वनवाट रोडा गिट्टी ल्याउन समस्या भएको, रकमान्तर सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहयोग नभएको बताउनु भयो र सबै जिल्लामा सिंचाईको कार्यालय स्थापना हुनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, गर्भनर युवराज खतिवडाज्यूले वित्तीय क्षेत्रमा Space र मौद्रीक क्षेत्रमा तरलता रहेको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले नीजि क्षेत्रको Contract Business मा प्रश्न उठेको, नियामक निकायहरूलाई चाहिने कानुन बनाउनेले Business नपाउने अवस्था रहेको, NDAC वढी औपचारिक भएको, NDAC लाई वार्षिक कार्यक्रम समिक्षा तथा समाधान समिति भनी नामाकरण गरौ भनी सुझाव दिनु भयो ।

शहरी विकास सचिवज्यूले कुनै पनि विकास निर्माण कार्यका लागि जग्गा प्राप्ति र प्रभावित स्थानीयलाई पुर्नवास गराउने नीति यथाशिघ्र पास गरी कार्यान्वयनको आवश्यकता औल्यानु भयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिवज्यूले मन्त्रालय अन्तर्गत पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेको जानकारी गराउँदै भैरहवा विमानस्थलको मूल्यांकनको लागि ADB का Consultant लाई काठमाडौं बोलाएर छलफल गरिएको, पोखरा विमानस्थलको लागि ५५० रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नु पर्नेमा विविध कारणले ६२९ रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नु पर्ने अवस्था रहेको, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगती कमजोर छ किनकि यस सम्बन्धी विषय राष्ट्रिय योजना आयोगको Boot committee मा रहेको, पशुपतिमा शव दाहगृह निर्माणको काम भईरहेको, तिलौराकोटमा थप जग्गा अधिग्रहण कार्य भैरहेको, TIA Expansion को कार्यक्रम लगानी बोर्डमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउनु भयो ।

वन तथा भू संरक्षण सचिवज्यूले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम विगत ३ वर्ष देखि P1 मा रहेकोमा यस वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको रूपमा समावेस गरिएको यस आयोजनामा Vulnerability analysis र Mapping को कार्य भैरहेको जानकारी गराउनु भयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिवज्यूले यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका १५ वटा P1 आयोजना मध्ये ८ वटामा ८० प्रतिशत भन्दा वढी प्रगती भएको, Global fund को सहयोगमा संचालित TB, AIDS, Malaria आदिको लागि fund बन्द भएमा समस्या आउने, यस मन्त्रालयको बजेट सिलिड घटेको, Joint Financial Agreement Review गर्नु पर्ने बेला भएको तथा Human Resource को स्थिति नाजुक र कमी रहेको जानकारी गराउनु भयो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवज्यूले मन्त्रालय अन्तर्गत ४ वटा P1 कार्यक्रम रहेका, गत ३१ औं NDAC बैठकको निर्णय अनुसार खाद्यान्न र नुनमा दिईने अनुदान घटाउने सन्दर्भमा दुर्गम जिल्लामा पुनरावलोकन गर्ने काम सम्पन्न भईसकेको जानकारी गराउनु भयो । नेपाल आयल निगमको ऋण रु.३६ अरब ६५ करोड पुगेको, यसको लागि Automatic मूल्य समायोजना प्रकृया अपनाउनु पर्ने राय व्यक्त गर्नु भयो । काठमाडौंमा व्यापारमेला/प्रदर्शनी स्थल नभएकोले हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जग्गालाई व्यापार मेलाको लागि प्रयोग गर्न उपयुक्त रहेको बिचार व्यक्त गर्नु भयो ।

शिक्षा सचिवज्यूले शिक्षा क्षेत्रका ऐनहरू समयानुकूल संशोधन गर्दै जानु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो । Specific क्षेत्रका SSRP कार्यक्रम संचालन गर्न अफ्यारो परेकोले थप Donor भित्ताउन अर्थको सहयोग आवश्यक छ भन्नुभयो । २०५७ साल देखि Hi-School खोल्न अनुमति दिईएको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी न्यून भएकोले अफ्यारो स्थिति छ । २०१५ लाई निरक्षरता उन्मुलन अभियान वर्षको रूपमा मनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

सुचना तथा संचार सचिवज्यूले Optical Fiber को काम सडक विभागसंगको समन्वयमा बनेपा देखि बर्दिवाससम्म सम्पन्न भैसकेको जानकारी गराउनु भयो । Nepal Telecommunication Authority को अध्यक्ष नियुक्ती सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले निर्णय हुन सकेको छैन । नविकरण शुल्कको लागि कमिटी गठन भई काम भैरहेको जानकारी गराउनु भयो ।

उर्जा सचिवज्यूले मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बुढी गण्डकी र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको राम्रो प्रगति भएको जानकारी गराउनु भयो । Land Acquisition को समस्या सबै भन्दा बढी विद्युत Transmission, Substation निर्माण आदिमा रहेको छ । कुलेखानी तेस्रो र चमेलिया जल विद्युत आयोजनामा देखिएका समस्याहरू क्रमशः हल हुदै गएका छन् भने चमेलिया जल विद्युत आयोजनाको लागि थप रु.१ अरब आवश्यक रहेको, डिजेल प्लान्टमा अनुदान दिन र Load shedding न्यूनिकरण गर्नको लागि आयोजना संचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउन भयो ।

सिंचाई सचिवज्यूले यस मन्त्रालय अन्तर्गत कुल ३० वटा P1 आयोजनामध्ये १८ वटामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको जानकारी गराउनु भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सिक्टा सिंचाई आयोजना प्रगतितर्फ उन्मुख रहेको, मझौला सिंचाईको अत्याधिक माग भएकाले आगामी आ.व.को लागि सिलिङ भन्दा रु.२० अर्ब बढी माग गरेको स्पष्ट पार्नु भयो । कोहलपुरको ७५० मिटर जग्गा खाली गराउन प्रक्रिया अगाडी बढेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कर्मचारी अभाव भै समस्या परेको, आयोजनाका लागि बन क्षेत्रबाट निर्माण सामग्री प्राप्त गर्न कठिनाई परेको, नदी नियन्त्रणको लागि श्रावण/भाद्रमा बजेट निकासो भई नसके तर बाढी पहिरोको प्रकोप हुन सकेको भएको हुदा सो अवधिको लागि revolving fund को व्यवस्था गर्न माग गर्नु भयो । चन्द्र नहर र कोशी लिफ्ट आयोजनाको मर्मत संभारको लागि रु.२/३ अर्ब विनियोजन भएमा रु.२० अर्बको नयाँ आयोजनाहरूले गर्ने जति काम गर्ने अवस्था रहेको छ । दार्चुलाको पुन निर्माणको लागि ९ वटा package मा ठेक्का सम्झौता प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउनु भयो ।

कृषि विकास सचिवज्यूले गुठीचौरको जग्गा अतिक्रमण रोकन गृह मन्त्रालयसंग सहयोगको खाँचो औल्याउनु भयो । धेरै जसो कृषि र पशु सेवा केन्द्रमा सुरक्षा निकायका unit रहेकोले हटाउनु पर्ने, कृषिका विभिन्न Lab मा काम गर्ने कर्मचारीहरूले जोखिममा काम गरिरहेको छन् जोखिम भत्ताको व्यवस्था हुनु पर्ने, तेस्रो चौमासिकमा ४१ वटै कार्यक्रममा ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति हुने जानकारी गराउनु भयो ।

सहकारी तथा गरिवी निवारण सचिवज्यूले वचत तथा ऋण सुरक्षण कार्यविधि र सहकारी नियमावली संशोधनको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको, बहुउद्देश्यीय सहकारी भवनको लागि जग्गा खोजीको कार्य भैरहेको, डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू ३८ वटा बढाएर ५८ वटा पुर्याउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । कर्मचारीहरू सहकारी मन्त्रालयमा नजान्ने, गए पनि retention नहुने समस्या रहेको बताउनु भयो ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सचिवज्यूले मन्त्रालय अन्तर्गतको थप दरबन्दी स्विकृत (विगत NDAC को निर्णय अनुसार) कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराउनु भयो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिवज्यूले मुद्दा मामिला र स्थानीय अवरोधको कारणले विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको, १३० गा.वि.स.मा सचिव खाली रहेको जानकारी गराउनु भयो । धनुषा जिल्लाका

गा.वि.स. सचिवहरूमा नमूनाको रूपमा लोक सेवा आयोगको प्रतिक्षा सुचि र अस्थायी सुचिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई काममा लगाईएको छ भन्नु भयो । स्थानीय निकायमा अधिकृतस्तर र श्रोत वढी भएका ठाउँमा लेखासम्बन्धी काम गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको, स्थानीय निकायको लेखापरिक्षण महालेखा परीक्षकबाटै हुनुपर्ने राय व्यक्त गर्नु भयो ।

शान्ति तथा पूननिर्माण सचिवज्यूले पाल्पा दरवारको निर्माण कार्य सकिएको तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विवाद भएकोले केन्द्रबाट सहमतिको पहल गर्नु पर्ने माग गर्नु भयो । विगतको द्वन्द्वमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्रिपरिषदबाट रू.५ र १० लाख दिने निर्णय भएकोमा अर्थले निकाशा नदिएको हुँदा रू.३ लाख भन्दा बढी दिन नसकिएको, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगको लागि बजेट व्यवस्था हुनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । माग अनुसार राहत वितरण गर्न नसकिएको, स्थानीय शान्ति समितिको म्याद पनि असार मसान्तमा सकिने भएकोले नयाँ आयोगलाई सहयोग गर्न पनि स्थानीय शान्ति समितिको म्याद थप्नु पर्ने देखिन्छ भन्नु भयो ।

गृह सचिवज्यूले सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा संग सम्बन्धित नयाँ नयाँ प्रविधिसंग परिचित गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको र त्यस्को लागि थप बजेट व्यवस्थाको माग गर्नु भयो । लागु औषध नियन्त्रण कार्यक्रम धेरै महत्वपूर्ण रहेको, गाँजा र अफिम खेती हुने ठाउँमा कृषि मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्थे भने राम्रो र फलदायी हुने विचार व्यक्त गर्नु भयो । शसस्त्र हिंसा न्यूनीकरण कार्यक्रम पनि शुरू भएको जानकारी गराउनु भयो ।

सामान्य प्रशासन सचिवज्यूले गा.वि.स. सचिवको पदपुर्ति र सरूवा/पदस्थापनको लागि बढुवा/समायोजन गरेर पठाइ सकिएको छ । पदपुर्ति र सरूवा/पदस्थापन सम्बन्धी समस्या स्थानीय विकास मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर समाधान गरिने दृढता व्यक्त गर्नु भयो ।

नि.अर्थ सचिव वैकुण्ठ अर्यालज्यूले २०७१ वैशाख २० गतेसम्म ४९.३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको, रू.५१७ अर्ब मध्ये रू.२७३ अर्ब खर्च नभएको जानकारी गराउनु भयो । कुलेखानी र चमेलियाको बजेट वृद्धि सम्बन्धमा संचालक समितिले निर्णय गरि नपठाएकोले रोकिएको र निर्णय भएर आएपछि निकाशा हुने, दार्चुलाको बाढी नियन्त्रण कार्यक्रमको पुँजीगत रकमबाट गाडी किन्न प्रस्ताव भएर आएको हुँदा रोकिएको जानकारी दिनु भयो । २०६७/६८ देखि विश्व बैंकसंग सोधभर्ना नमागिएकोले थप आर्थिक भार पर्न गएको, सहकारी संस्थाहरू मध्ये ६० प्रतिशत वचत तथा ऋण सहकारी संस्था भएकोले सहकारी विभागले नियमन गर्न नसक्ने भएको हुँदा Second Tyre Institution (STI) आवश्यक परको विचार व्यक्त गर्नु भयो । ग्रामिण विद्युतीकरणको लागि माग भएको रू.२ अर्ब छोटो अवधि बाँकी भएकोले खर्च गर्न समस्या पर्न सक्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो ।

मुख्य सचिव लिलामणी पौड्यालज्यूले MDAC र NDAC विच link up भएन, Planning and Designing poor छ भन्नुभयो । Land Acquisition pendamic भएको, यसबाट केही व्यक्तिलाई धनी बनाउने काम भएको छ, यसको समाधान संसदको आउदो अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । प्र.जि.अ.को अध्यक्षतामा रहने एउटै प्रकृतिको समितिले मालपोतको रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रयोजनको लागि कम मूल्यांकन गर्ने र मुआव्जा प्रयोजनको लागि बढी मूल्यांकन गर्ने गरी सरकारलाई आर्थिक भार पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्छ । यसरी एकरूपता कायम नगरी निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूलाई कारवाही गरिनु पर्दछ भन्नु भयो । २४घ-१ मा पदस्थापन भएको कर्मचारी सम्बन्धित पदमा गएन भने तुरुन्तै विभागीय कारवाही गर्न, आयोजनाहरूका सम्बन्धमा कुनै समस्या भए Project Co-ordination committee मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा भएकोले आफूकहाँ ल्याउन निर्देशन दिनुभयो । विकास आयोजनामा २ प्रतिशत वित्तिय र ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति कसरी भयो ? Take it seriously and investigate it. 20% mobilization is source of corruption and delay. Contract law is not development friendly. गत १० वर्षमा Infrastructure 10 time ले बढेको छ । Oversight agency को बजेट बढाउनु आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नु भयो । सोधभर्ना लिन बाँकी भए तुरुन्तै माग गर्न र त्यसको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिदै अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ भन्नु भयो ।

२. आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति

आ.व. २०७०/०७१ मा सञ्चालित ४५५ आयोजनाहरूमध्ये ३०३, १२९ र २३ आयोजनाहरू क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा रहेका छन् ।

प्रथम प्राथमिकतामा रहेका ३०३ आयोजनाहरूको प्रगति स्थिति देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनाहरूको संख्या : १०४ (३४.४ प्रतिशत)
- ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजनाहरूको संख्या : ६८ (२२.४ प्रतिशत)
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाहरूको संख्या : ६६ (२१.८ प्रतिशत)
- प्रगति प्रतिशत नखुलाइएका आयोजनाहरूको संख्या : ४३ (१४.२ प्रतिशत)
- प्रगति विवरण प्राप्त नभएका आयोजनाहरूको संख्या : २२ (७.३ प्रतिशत)

यी आयोजनाहरूको मन्त्रालयगत विवरण अनुसूचि १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

चालू आ. व. २०७०/७१ को कुल बजेट र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेवसाइटमा रहेको विवरण अनुसारको २०७० चैत्र मसान्तसम्मको र खर्च स्थिति देहाय बमोजिम रहेको छ ।

(रकम रु.करोडमा)

विवरण	चालू	पूँजीगत	वित्तीय	जम्मा
कुल वार्षिक बजेट	३,५३,४१	८५,१०	७८,७२	५,१७,२३
दोस्रो चौमासिक खर्च	९०,७८	१३,९४	१२,५५	१,१७,२७
२०७० चैत्रसम्मको खर्च	१,९६,६१	२६,२६	१८,९४	२,४१,८१
कुल बजेटका तुलनामा खर्च प्रतिशत	५५.६३	३०.८६	२४.०६	४६.७५

राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनाहरूको प्रगति स्थिति देहाय बमोजिम रहेको छ ।

- ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनाको संख्या :- ४
- ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजनाको संख्या :- ७
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको संख्या :- ४
- प्रगति प्रतिशत नखुलाइएका आयोजनाको संख्या :- ६

यी आयोजनाहरूको मन्त्रालयगत विवरण अनुसूचीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

३. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३१ औं बैठकबाट भएका निर्णयहरूको प्रगति स्थिति

सि.नं.	निर्णय	प्रगति स्थिति
१.	निजामती सेवा ऐनको साविक दफा २४घ(१) बमोजिम बढुवा भै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पदस्थापनका लागि सिफारिस भएका कर्मचारी मन्त्रालयमा हालसम्म पनि हाजिर हुन नआएको, नयाँ पदस्थापन भएका गा.वि.स. सचिवले स्वास्थ्य, उमेर तथा अन्य कारण जनाई गा.वि.स.मा रही नियमित कार्य सम्पादन नगरेको, गा.वि.स. सचिवको रिक्त पदपूर्ति हुन नसकेकोले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्ने सन्दर्भमा सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समन्वय गरी गा.वि.स. सचिवको पदपूर्ति र सेवा निरन्तरताको यथाशीघ्र व्यवस्था मिलाउने ।	● ३९१५ गा.वि.स.मध्ये अधिकृतस्तर गा.वि.स. सचिवको दरबन्दी २९५ मा २७४, ना.सु.स्तरको १८२९ मध्ये १६२९ र खरिदारस्तरको गा.वि.स. सचिव १७८१ मा १८८२ पदपूर्ति भई रिक्त गा.वि.स. सचिव समग्रमा १३० मात्र देखिएको । ● विशेष बढुवाद्वारा पदपूर्ति भएका गा.वि.स. सचिवहरूको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रियस्तर विकास समस्या समाधान समितिको प्रस्तुत निर्णय समेतको आधारमा मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाईएको । (संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय) ● अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (घ) १ बमोजिम समायोजन पदस्थापना गरिएका कर्मचारीहरूलाई पदस्थापना भएको कार्यालयमा रमाना दिई पठाईएको र हालसम्म हाजिर हुन नजाने कर्मचारीहरूको अनुगमन गर्ने कार्य भईरहेको । (अर्थ मन्त्रालय)
२.	नहरको रेखाङ्कन भै सकेका वन क्षेत्रमा अनियन्त्रित बसोबास तथा संरचना हटाउन नसक्दा राष्ट्रिय गौरव र अन्य आयोजनाका कार्य प्रगतिमा बाधा पुग्ने हुँदा सो हटाउने व्यवस्था हुनु पर्ने विषयमा सिंचाइ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यस्तो अतिक्रमण हटाई समस्या समाधान गरेर आयोजना कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउने ।	● रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको हकमा एक चरणको बसोबास तथा संरचना हटाइ सकेको र अतिक्रमित वन क्षेत्रको बसोबास हटाउन केही समस्या भएकोमा स्थानीय स्तरबाटै समाधानको लागि पहल भैरहेको । अन्य आयोजना जस्तै सुनसरी मोरङ सिंचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा बसोबास तथा संरचना हटाउन राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा ३५ दिन (प्रथम पटक) र तेस्रो पटक (१५ दिने) सूचना प्रकाशित गरिएको । (केही चासो नलिएको हुदाँ कार्य प्रगतिमा बाधा भएको) ।
३.	महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको कार्यक्षेत्रका आधारमा जनशक्ति अपर्याप्त भै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरी सामान्य	प्रगति प्राप्त नभएको ।

सि.नं.	निर्णय	प्रगति स्थिति
	प्रशासन मन्त्रालयमा प्रकृत्यामा रहेकोमा तदनुरूपको संगठन संरचना अबिलम्ब स्वीकृत हुनुपर्ने भन्ने विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाभित्र टुंगो लगाउने ।	
४.	हरेक वर्ष करीव ३५०० को हाराहारीमा थपिने नयां सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन लगायत सहकारीका मूल्य र सिद्धान्त बमोजिम तिनको संचालन प्रक्रियालाई समेत व्यवस्थित गर्न विद्यमान ऐन, नियम र सांगठनिक स्वरूप अपर्याप्त रहेको भन्ने सम्बन्धमा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले विद्यमान ऐन, नियम र सांगठनिक स्वरूप सम्बन्धी अध्ययन गरी गराई आवश्यक गृहकार्य सहित प्रस्ताव नेपाल सरकार (मं.प.) मा पेश गर्ने ।	यस सम्बन्धमा मन्त्रालयमा एक कार्यदल गठन भई काम भइरहेको ।
५.	जग्गाधनी र मोही बीच जग्गा बाँडफाँड गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन अध्यादेश कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको स्वीकृत भई नआएको भन्ने विषयमा संविधान सभाको निर्वाचन भैसकेको सन्दर्भमा कृषि उत्पादनमा अनुकूल प्रभाव पर्ने गरी यससम्बन्धी विधेयक तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाउने ।	● मन्त्रालयबाट विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नका लागि कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि अनुरोध गरिएको ।
६.	खाद्यान्न र नूनमा दिँदै आएको ढुवानी अनुदान घटाउन दुर्गम जिल्लाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव सदस्य रहेको कार्यदलबाट सुझाव लिई २ महिना भित्र निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने ।	● कार्यदलबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भै सकेको ।

४. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्न प्राप्त भएका समस्याहरु

१. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

- मुस्ताङ्गको मुक्तिनाथ जाने स्वदेशी तथा विदेशी श्रद्धालु भक्तजनहरु र त्यस क्षेत्रको भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुले निर्वाधरूपमा (सवारी आवागमन) यात्रा गर्न नपाउने गरेकोले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएकोले उक्त मार्गमा सवै सवारी साधनहरु निर्वाधरूपमा संचालन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहयोगमा यस किसिमको सिण्डीकेट समस्या हटाउनु पर्ने ।
- दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा BOOT Committee का लागि Developer Modality वाट छनौट गर्नका लागि निर्धारण हुन नसकेकोले कार्य अगाडि बढ्न नसकेको ।
- पर्यटन क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परे तापनि आगामी आ.व. ०७१/७२ मा बजेट विनियोजन घटेकोले प्राथमिकता अनुसार बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

२. बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

- पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र विक्रि वितरणमा मूल्य र भुत्तानीका कारण निरन्तर समस्या भएको । नेपाल आयल निगमको ऋण रु ३६ अर्ब ६६ करोड र गत महिनाको घाटा रु ७२ करोड रहेको ।
- काठमाडौं उपत्यका भित्र व्यापार मेला र प्रदर्शनीका लागि निजी क्षेत्रबाट निरन्तर माग भए तापनि उपयुक्त जग्गाको अभावमा उक्त कार्यलाई अघि बढाउन नसकिएको ।
- लगानीको वातावरण, उत्पादन, वस्तु विकास, औद्योगिकीकरण, श्रम सम्बन्ध र उर्जा लगायतका समस्याले मुलुकको वस्तु व्यापारतर्फको घाटा उल्लेख रुपमा बढेको ।

३. कृषि विकास मन्त्रालय

- अतिरिक्त भत्ता व्यवस्था नभएकाले कार्य सम्पादनमा कठिनाई रहेको ।
- जुम्ला जिल्लाको गुठीचौर स्थित भेडा तथा वाखा अनुसन्धान कार्यक्रमको जग्गामा गुठीचौर विकास समितिले अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेकोले अनुसन्धान कार्यक्रममा बाधा परेको ।
- निर्यातका लागि मुसुरोको आवश्यक गुणस्तर पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चितताका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक परेको ।

४. सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय:

- सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋण कारोवारको सुरक्षाको लागि बचत सुरक्षण कार्यविधि, ऋण सुरक्षण कार्यविधि, सहकारी संघ संस्थाहरुको सघन अनुगमन कार्यविधि स्वीकृत गरिनु पर्ने ।

- सहकारी बहुउद्देश्यीय बजारीकरण भवनकालागि कपनको करीव ३० रोपनी जमीन उपलब्ध गराइनु पर्ने ।
- डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु थप २० जिल्लामा स्थापना गर्न O & M हुनु पर्ने ।

५. सिंचाइ मन्त्रालय

- वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रका नदिबाट निर्माण सामग्री संकलन सहज हुनुपर्ने ।
- जग्गा अधिग्रहणको लागि सबै पक्षको सहयोग तथा प्रर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु पर्ने ।

६. संङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

- (स्थानीयस्तरका सडक पुल तथा ग्रामिण पहुँच सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना स्थलहरुमा स्थानीय समस्याको कारण काम गर्ने वातावरण उपयुक्त र सुरक्षित नहुनु प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको) ।
- हाल एउटा गा.वि.स.ले करिब ३५ लाख बराबरको विकास निर्माण कार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा लेखाको काम गर्ने कर्मचारी नभएको हुदा योजना सञ्चालनमा अत्यन्तै कठिनाई भएको । (कर्णाली रोजगार कार्यक्रम)
- पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी सरसफाई परियोजनाअन्तर्गत पहाडमा लिफ्टीङ्ग सिस्टम संचालन गर्न पर्याप्त दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावका साथै उपभोक्ताहरुबाट संचालन र मर्मत संभार हुन नसक्ने सम्भावना भएकोले आयोजना शुरु गर्न र संचालनमा रहेका आयोजनाहरुले निरन्तरता पाउन कठिन भएको ।
- जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत अलाइनमेन्टको विवादले गर्दा खोटाङ जिल्लामा नयाँ सडकको काम शुरु गर्न नसकिएको ।
- स्थानीय निकायहरुले बहुवर्षीय खरिद योजना स्वीकृत गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमलाई पनि प्रत्येक वर्ष नयाँ आयोजनाको रुपमा परिषदबाट बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गरी सञ्चालन गर्ने गरेकोले समय, लागत, गुणस्तर र प्रगतिका दृष्टिले बाञ्छित प्रगति हुन नसकेको ।
- विकास साभेदारहरुको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरु तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकी केही काम बाँकी रहने, त्यस्ता कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था हुने, सोको निम्ति नेपाल सरकारबाटै श्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्ने, तर यस्ता आयोजनाको निम्ति श्रोतको व्यवस्था समयमै नहुने र अर्थ मन्त्रालयसंग प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा बाधा परेको । (ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीत परियोजना र अन्य)

७. युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय

- युवा तथा खेलकूदको विकासकालागि दीर्घकालीन योजनाको अभावमा युवा तथा खेलकूद विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरु योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हुँदा आवश्यक लगानी बृद्धि गरी युवा तथा खेलकूद विकासको गुरुयोजना बनाई अघि बढ्नुपर्ने ।

- खेलकूदका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडीहरूलाई अपेक्षित रूपमा सफलता हाँसिल गर्ने गरी प्रतिस्पर्धी तुल्याउन विद्यमान खेलकूद विकास ऐनमा संशोधन गरी खेलकूदका पूर्वाधार, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता सञ्चालन र प्रोत्साहन कार्यलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने ।
- नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली अनुसार यस मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुनुपर्ने युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सञ्चालन र युवा स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी कार्य यस मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा ल्याउनु पर्ने ।

८. श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

- सिंहदरबार भित्र रहेको नेपाली सेनाको क्याभलरी रहेको स्थानमा मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्न आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने ।
- वैदेशिक रोजगारीको लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा श्रम सहचारी थप गर्नुपर्ने ।

९. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

- नेपाल सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम-२ तर्फको आ.व. २०६७/६८ देखि २०६९/७० सम्म दाताको संयुक्त कोषबाट खर्च भएको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हिसाबमा रु. २,८२,९६,७५,९७८।९६ सोधभर्ना बाँकी देखिएकाले तेश्रो चौमासिकमा रकम फुकुवा नभएको । यसको कारण दाताको संयुक्त कोषले व्यहोर्ने रकम भन्दा बढी रकम बजेटमा विनियोजन भएको र सोको अनुपातमा नेपाल सरकारको श्रोततर्फ कम रकम व्यवस्था भएको । दाताको संयुक्त कोषको नामबाट २०६९/७० सम्म हुन गएको बढी खर्च रु. २,८२,९६,७५,९७८।९६ अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त खर्च नेपाल सरकारको श्रोततर्फ स्रोतान्तर गरी म.ले.नि.का. को हिसाब मिलान गर्नुपर्ने । यसका लागि पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको ।
- बहुवर्षीय औषधि खरिद योजना अनुसार ३ वर्षको लागि टेन्डर मार्फत् खरिद गर्न लागिएको औषधिको सम्भाव्यता हुन नसकेको । यसका कारणमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम-२ २०१५ मा सकिने भएकोले पहिलो वर्षको लागि दातृ निकाय (World Bank) बाट प्रतिबद्धता गर्न सकिने तर पछिल्ला दुई वर्षको प्रतिबद्धता नगर्ने भनी जानकारी प्राप्त भएकोले पछिल्ला २ वर्षको लागि साधन आवश्यक पर्ने देखिएको ।

१० शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय

- पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको पाल्पा दरबार कुन निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहमा राजनैतिक दलहरू विचमा सहमति कायम हुन नसकेको ।

११ शिक्षा मन्त्रालय

- शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक तयारी साथ संसदमा पेश गर्नुपर्ने ।

- हालसम्म प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै आगामी आ.व लाई निरक्षरता उन्मूलन वर्ष घोषणा गर्ने ।
मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलनका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय हुन पहल हुनुपर्ने ।
- चालु आ.व.मा हुने न्यून बजेटको सुनिश्चितता गर्दै आगामी वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १७ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।
- विश्वविद्यालयहरूलाई नियमन गर्न छुट्टै छाता ऐनको लागि पहल हुनुपर्ने ।

१२ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तै रेलमार्ग, सडक, पुल जस्ता भौतिक संरचना विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका संरक्षित क्षेत्रमा निर्माण भएमा नेपालले प्राकृतिक सम्पदा र जैविक विविधता संरक्षणमा हासिल गरेका उपलब्धीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने ।
- ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न वनको अतिक्रमण नियन्त्रण अन्तर क्षेत्रगत विषय भएकोले यसतर्फ सबै मन्त्रालय/निकायहरूको समन्वय/सहयोग हुनुपर्ने ।

१३ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

लगानी बोर्ड:

- आयोजनाको ठूलो हिस्सा बजेट (८ मिलियन डलर) NID सँग रहेकोले यसको कार्य अन्यौलताको कारण समग्र आयोजनाको प्रगतिमा समस्या रहेको ।

गरिबी निवारण कोष:

- कोषको कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा सामुदायिक संस्थाका आय आर्जन तथा पूर्वाधार माग कार्यक्रमको बजेट सीमाभन्दा बढी रहेको । कार्यक्रम लागू नभएका गा.वि.स.बाट पनि माग हुन आएकोमा कोषको कार्यक्रम विस्तार गर्न नसकिएको । समुदायको मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।

१४. महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय:

- मन्त्रालयको भवन निर्माण नभएकोले कार्यसम्पादनमा असर परेको ।
- कार्यवोभको आधारमा मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको दरबन्दी न्यून रहेको र दरबन्दी थपका लागि प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृती व्यवस्था हुन बाँकी रहेको ।
- कार्य जिम्मेवारी अनुसार श्रोत साधन र जनशक्ति भौतिक सुविधा न्यून रहेका कारण ७५ जिल्लाका सबै गाविसमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको ।

५. राष्ट्रिय गौरव प्राप्त आयोजनाहरुको आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति

- आयोजना/कार्यक्रमको जम्मा संख्या :- २१
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरू :- २१
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरू :- ४
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरू :- ७
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरू :- ४
- प्रगति नखुलेका आयोजना/कार्यक्रमहरू :- ६

क्र.सं.	मन्त्रालय	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति%		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा समस्याहरू	देखिएका समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
१	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग	नखुलेको	नखुलेको	ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको, जग्गा प्राप्त एवम् सडक सीमा संरक्षण कार्य भएको, BOOT प्रणाली अन्तर्गत Annuity लगायतका विभिन्न model को पहिचान हुदै गरेको ।		
२	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	मध्य पहाडी लोकमार्ग	९६.४३	४७.१६	पूर्वी खण्डतर्फ ७ कि.मी. खण्डास्मित, ५ कि.मी. सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न एवं पुल निर्माण कार्य चालु र पश्चिम खण्डतर्फ ३५ कि.मि. सडक निर्माण सम्पन्न भएको ।	कोशी करिडोर अन्तर्गत वातावरण अध्ययन भइरहेको सो नभई वन कार्यालयबाट वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न रोक लगाएको ।	वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भैरहेको ।
३	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	पूर्व पश्चिम रेल मार्ग	नखुलेको	नखुलेको	ताम्सारिया बुटवल खण्ड रेलमार्गको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएको । सिमारा तम्सारियाको वन क्षेत्रमा अध्ययनको लागि वन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सर्भेक्षण भैरहेको, बुटवल गढ्ढाचौकी खण्ड रेलमार्गको लागि परामर्शदाता छनौटको लागि RFP तयारी कार्य जारी रहेको । कटारी विराटनगर रेलमार्गको निर्माण कार्य जारी रहेको, जयनगर जनकपुर बर्दिवास खण्डमा अधिग्रहण कार्य निरन्तरता दिइएको र भारतीय पक्षबाट	आयोजना गठन गर्दाका रेल सम्बन्धी जानकारी कर्मचारीको व्यवस्था नगरी गठन भएको र सो पश्चात पनि विद्यमान कर्मचारीलाई रेलसम्बन्धी जानकारी बनाउन कुनै कार्यक्रम संचालन नगरेको मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्तिमा जिल्लास्थित नापि तथा मालपोत कार्यालयको प्रमुख भूमिका भएता पनि तत् तत्	रेल क्षेत्रसंग सम्बन्धित मानव संसाधन विकासको लागि तालिम एवं अध्ययनको लागि लागि अनुरोध भए पनि हालसम्म काम हुन नसकेको । मुआब्जा वितरणसंग सम्बन्धित कार्यालयमा जनशक्तिको व्यवस्था,

क्र.सं.	मन्त्रालय	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति%		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
					निर्माणको कार्यको लागि निर्माण व्यवसायी नियुक्त गरी कार्य अधि वढाएको । सिमरा बर्दिवास खण्डमा निर्माणाधीन खण्डको मुआब्जा निर्धारणको लागि मूल्यांकन कार्य पूरा भएको । रेलमार्गको निर्माणको लागि छनौट भएका निर्माण व्यवसायीहरूबाट निर्माण सर्भेक्षण कार्य पूरा भई डिजाइन कार्य जारी रहेको ।	कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव रहेकोले रेलको कार्यलाई समेत असर पुगेको । सिमरा बर्दिवास खण्डमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम जि.प्र.कार्यालयबाट निर्धारण भइ नसकेकाले निर्माण कार्य सूचारु गर्न बाधा पुगेको ।	उत्प्रेरणको व्यवस्था वा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने । आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
४	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	हुलाकी मार्ग	८.२०	१४.३२	सडक निर्माणतर्फ कालोपत्रे कार्यको लागि वेस सववेस कार्य चालु रहेको र क्रमागत ३ वटा पुलहरू सम्पन्न (नाला पुल, मोरङ्ग, गुड्वा र बकरी पर्स) भएको ।	भारत सरकारबाट निर्माण भइरहेका सडकहरू निर्माण व्यवसायीले रुख कटान विजुली तथा टेलिफोनका पोल स्थानान्तरण, घर जग्गा अधिग्रहण नभएको वहाना बनाई निर्माण कार्यमा ढिलाई गरेको । ६ वटा ठेक्कामध्ये ३ वटा (प्याकेज ३,४ र ५) को निर्माण व्यवसायीबाट केही काम नगरी साईटमा समेत नरहेकोले भारतीय दुतावासबाट समेत Follow-up भई रहेको र अन्यको प्रगति सन्तोषजनक रहेको । रुख कटान कार्यमा अन्य निकायबाट उत्साहजनक रुपमा सहयोग नभएको । विरगंज-ठोरी सडक र सो सडकमा निर्माणाधीन पुल मध्यवर्ती क्षेत्रमा EIA नगरी निर्माण कार्य नगर्न राष्ट्रिय	मिति २०७०।०७।०७ र ०८ गतेको छैठो स्टेरिंग कमिटी बैठकमा छलफल गरी निर्माण व्यवसायीलाई कार्य तदारुकताका साथ गर्न निर्देशन भएको । मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालयमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्न सहमतीको लागि अनुरोध भएता पनि निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको हुँदा माथिल्लो निकायबाट अवरुद्ध काम संचालन गर्न पहल गर्नुपर्ने ।

क्र.सं.	मन्त्रालय	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति%		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
						निकुन्ज कार्यालयबाट रोक लगाएको । मध्यवर्ती क्षेत्रमा IEE गरे पुग्ने र सोही अनुसार अनुरोध गरे पनि सहमती नदिएको कारण निर्माण रोकिएको ।	
५	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्ग	५०.४१	३६.८३	कर्णाली करिडोरमा ११ कि.मि., कालीगण्डकी करिडोरमा १० कि.मि., कोशी करिडोरमा १० कि.मि. ट्याक निर्माण सम्पन्न भएको ।	• केही स्थानहरू वन क्षेत्र भई जाने भएकोले प्रक्रियागत कार्यले गर्दा निर्माण कार्यमा ढीलाई हुने गरेको र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको ।	उक्त विवादको समाधानको लागि सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा छलफलमार्फत विवाद समाधान गरी कार्य अगाडि बढाइएको तथा सडक विभागसंग समन्वय गरिएको ।
६	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	उत्तर दक्षिण गण्डकी लोकमार्ग					
७	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग					
८	शहरी विकास	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	१५.७२	३२.९९	चैत्र महिनासम्म नयाँ ठेक्का अर्न्तगत १३५ मीटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको ।	- आवश्यक मेशिनरी औजार तथा उपकरण व्यवस्थापनमा ढिलाई भएको । - पुनः ठेक्कापट्टा गर्नुपरेको हुँदा जाइकासँगको ऋण सम्झौता अवधि भित्र कार्य सम्पन्न हुन नसकेको ।	जाइकासँग ऋण सम्झौता अवधि बढाउनको लागि प्रक्रिया अधि बढाइएको ।
९	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	भैरहवा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा विकसित गर्ने	८१.२५	१.१७	- एसियाली विकास बैंकबाट स्रोतको व्यवस्था भएकोले अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भई प्राप्त प्रस्तावहरू मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको - मुआब्जा वितरण कार्य जारी रहेको र अधिग्रहण गरिएको जग्गामा		

क्र.सं.	मन्त्रालय	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति%		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
					Concrete Demarcation गर्ने कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने क्रममा रहेको ।		
१०	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा विकसित गर्ने	६६.८८	०.०९	- क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न जग्गा सीमाङ्कन गरिएको - अधिग्रहण गर्नुपर्ने थप ६२९ रोपनी जग्गाको किनवेच रोक्का गरिएको । - विमानस्थलमा नाला निर्माणको लागि डिजाईन तथा लागत ईष्टिमेट तयार भई बोलपत्रको प्रकृत्यामा रहेको ।		
११	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वारा	नखुलेको	नखुलेको	सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेको		
१२	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	पशुपति क्षेत्र विकास कोष	३५	१७.७५	- विद्युत शवदाहगृहको स्ट्रक्चर निर्माण ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको । - तिलगङ्गामा पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको । - पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका सत्तल धुनी संरक्षण तथा बाटो ढल निर्माण कार्य सुरु रहेको ।		
१३	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	लुम्बिनी विकास कोष	६०	६२.२६	- गुरुयोजना अनुसारको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन रहेको । ३.५कि.मी सुरक्षा पर्खाल निर्माण ९५% सम्पन्न भएको, हालसम्म १६ कि.मी. सुरक्षा पर्खाल निर्माण भएको - गुरुयोजना अनुरूप लिङ्ग पोण्ड केन्द्रीय	लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार कार्य भैरहे पनि कहिलेसम्म सम्पन्न भइसक्ने हो त्यसको कार्ययोजना नबनेको र बजेटको सुनिश्चितता	

क्र.सं.	मन्त्रालय	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति%		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
					नहरमा ईटा बिच्छ्याउने कार्य तथा पुरातात्विक भवनको निर्माण सम्पन्न भएको । • सिम्बोलिक पोलिभियन निर्माण कार्य चालु रहेको । • तिलौराकोटमा सूचनाकेन्द्र र कार्यालय भवन निर्माणाधिन रहेको तथा फुटपाथ निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत भएको ।	नभएको । • तिलौराकोटको जग्गा प्राप्तीका लागि अधिग्रहण गर्ने वा जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन नसकेको ।	
१४	उर्जा	बुढी गण्डकी जल विद्युत आयोजना	नखुलेको	नखुलेको	• परामर्शदाताले सम्झौतानुसार कार्य गरिरहेको । • हाल स्थलगत अध्ययन भइरहेको । • आयोजना विकास समितिमा हस्तान्तरण भएको ।		
१५	उर्जा	पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना	नखुलेको	नखुलेको	लगानीकर्ताका तर्फबाट जग्गा प्राप्ती, पुनर्वास, पुनस्थापना, प्रसारण लाइन र विद्युत खरिद सम्बन्धमा सरोकार जनाएको प्रतिवद्धता पत्र प्राप्त भएको । आयोजना विकासका लागि सहूलियतपूर्ण ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको ।		
१६	उर्जा	तामाकोशी जलविद्युत आयोजना	नखुलेको	नखुलेको	• हेडवर्क्स कांक्रिट ४९.०%, मुख्य सुरुङ ५७.५% र टेलरेस सुरुङ ७५.०% सम्पन्न भएको । • अडिट तथा अन्य सुरुङ ८९.३% र विद्युतगृह तथा ट्रान्सफर्मर क्याभर्न खन्नेकार्य ९५.१% सम्पन्न भएको ।		
१७	सिंचाई	सिक्टा सिंचाई आयोजना	६४.४	५७.३२	मूलनहरमा माटोको कार्य जम्मा १.१ कि.मी. र १० वटा सरचना निर्माण भएको । नहर लाइनिङ गर्ने कार्य जम्मा ४ कि.मी. र गेट लगायत हाइड्रोमेकानिकल निर्माण १६ % सम्पन्न भएको । भवन निर्माण कार्य हालसम्म २० प्रतिशत सम्पन्न भएको । मूल नहरको चेनेज	• जग्गा अधिग्रहण मुख्य चूनौतिको रुपमा रहेको । जग्गाको लगत लिई अधिग्रहणका लागि दररेट निर्धारण गरिएकोमा सम्बन्धित जग्गाधनीहरूले अस्वीकार गरेकाले नहर	• क्षेत्रीय प्रशाशन कार्यालयसंग समन्वय गरी जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको तर सफलता मिल्न नसकेको

क्र.सं.	मन्त्रालय	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति%		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
					३५००० देखि ५०००० कि.मी.सम्मको नहर डिजाइन गर्ने कार्य भइरहेको । सिधनिया शाखा नहर निर्माण गर्नको लागि पर्न आएका बोलपत्रहरू मूल्यांकन गरी स्वीकृतिको लागि सिंचाइ विभागमा पेश भएको । यस आयोजनाको वायाँतर्फको मूलनहरको विस्तृत डिजाइन सम्बन्धी कार्यको प्रतिवेदन परामर्शदाताले पेश गरेको ।	निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न कठिनाई परेको । समयमा ठेकेदारलाई निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसके अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारबाट हर्जाना दावी गर्नसक्ने भएकाले लागत र समय बढ्नसक्ने देखिएको ।	अवस्था विद्यमान रहेको ।
१८	सिंचाई	रानीजमरा सिंचाइ आयोजना	८५.३०	८२.१२	●नेपाल सरकारतर्फ इन्टेकको कार्य जम्मा ९० प्रतिशत, नहर निर्माण कार्य ६.५५ कि.मि.सम्पन्न, सिंचित क्षेत्र बचाउ तथा संरक्षण कार्य - ९.६५ कि.मी. सम्पन्न भएको । संरचना निर्माण कार्य जम्मा २.३४ गोटा निर्माण सम्पन्न ५ गोटा क्रमागत रहेको । मूल तथा फिडर नहरका लागि रुख कटान कार्य भएको ।	●नहरको रेखांकन भैसकेको वन क्षेत्रमा अनियन्त्रित वसोवास क्षेत्र तथा संरचनाहरू हटाउन नसकेको कारण कार्य प्रगतिमा बाधा हुने ।	
१९	सिंचाई	बबई सिंचाइ आयोजना	८५.२८	२२.२९	●यो चौमासिकमा २ कि.मी. थप समेत ६.६ कि.मी. नहर निर्माण भएको । बबई पश्चिम नहर प्रणाली (ढोढरीको चेनेज ३+८२५ देखि चेनेज २०+२९० सम्म मुलनहर निर्माण तथा रिमोडेलिङ्ग र नहर प्रणालीसंग सम्बन्धित संरचना निर्माणका साथै पूर्वी प्रणालीतर्फ चेनेज ५+०७५ देखि चेनेज १५+९०१ सम्म मुलनहरको रिमोडेलिङ्ग तथा लाईनिङ्गका लागि भेरी बबई डाईभर्सन बहुदेशीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा डिजाइन, लागत अनुमान र पूर्वयोग्यता छनौट कार्य	●निर्माण सामग्री (रोडा,हुंगा, बालुवा) को संकलन तथा ढुवानीमा हुने अवरोधका कारण कार्यप्रगतिमा बाधा पर्ने गरेको ।	●आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री (रोडा, हुंगा, बालुवा) बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट निकाल्न दिनको लागि पत्राचार गरिएको

क्र.सं.	मन्त्रालय	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति%		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
					सकी निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान भएको । नहर संचालन, जलमापन तथा गेज निर्माण १.७ % सम्पन्न भएको र ३.२० हेक्टर जग्गा खरिद भएको। ●पूर्वमा १३६८० हे. र पश्चिम प्रणालीमा ५००० हे. सिंचाइ उपलब्ध भएको ।		
२०	सिंचाई	भेरी बबई डाइभर्सन	४.५	२.०५	● सुरुङ्ग निर्माण कार्यको पूर्व योग्यता परिक्षण र लागत अनुमान दस्तावेज तयार गरी स्वीकृतीका क्रममा रहेको । सुरुङ्ग निर्माणकालागि परामर्श सेवा खरिदकालागि लागत अनुमान, मूल्यांकनका आधारहरू र कार्यशर्त तयार गरिएको । सामाजिक तथा वातावरण विकास अन्तर्गत जीवनोपयोगी कार्यक्रमकालागि अध्ययन भैरहेको । आयोजनाका लागि आवश्यक जमिनको अस्थायी तथा स्थायी भोगाधिकार स्वीकृतिकालागि वन मन्त्रालयमा पत्राचार भएको ।	● परामर्श सेवाकालागि प्रस्ताव दर्ता गराएका पशमर्शदाताहरूले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा सारभूत रुपमा बढी भएकोले परामर्शदाता नियुक्ती गर्न नसकिएको । निर्माण कार्य र खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गर्नुपरेको ।	● परामर्श सेवा खरिद अनुगमन कार्यालयको रायपरामर्श लिएको र प्राप्त राय अनुसार पशमर्शदाता खरिद प्रक्रिया पुन शुरु गरिएको ।
२१	वन तथा भू-संरक्षण	राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम	५८.३३	६३.२७	● त्रि.वि.वि.बाट चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलता अध्ययन भैरहेको ● मकवानपुरको चुरे पहाडमा घांस तथा रुख रोपन, प्रवर्द्धन कार्यक्रम भइरहेको । ● ९ वटा निजी नर्सरीमा विभिन्न जातका ९ लाख विरुवा उत्पादन भैरहेको । ● ८० कि.मि. जैविकपथ र १२ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण भएको । ● ३३ स्थानमा चुरेदेखि दशगजासम्म संरक्षण, ८५ स्थानमा प्रकोप रोकथाम,		

क्र.सं.	मन्त्रालय	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति%		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा समस्याहरू	देखिएका समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू
			भौतिक	वित्तीय			
					२१ कि.मि. कुलो र ४५ पानी मुहान संरक्षण । ● १० वटा प्लास्टिक पोखरी निर्माण, ३० स्प्रिङ्कल/ड्रिप सिचाई संपन्न भएको ● २९१ गोटा बाखा र अन्य गोठ सुधार, एक सामुदायिक पशु प्रजनन केन्द्र स्थापना, ३ वटा डिपिङ्ग ट्याङ्क निर्माण ● ३२ हे. Hot Spot Treatment, १४ प्याकेज आगलागि, चुरे क्षेत्रका ६ स्थायी नर्सरी स्थापना, २८ गोटा नर्सरी मर्मत तथा स्तरवृद्धि, ५८६० हजार विरुवा उत्पादन भैरहेको ।		

**आ.व.२०७०/०७१ मा सञ्चालित विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरूका दोस्रो चौमासिक प्रगति
समीक्षाका लागि भएका मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) बैठकको विवरण**

क्र.स.	मन्त्रालय/निकायको नाम	मिति
१.	उद्योग मन्त्रालय	२०७०/१२/२७
२.	सूचना तथा संचार मन्त्रालय	२०७१/०१/०९
३.	अर्थ मन्त्रालय	२०७०/१२/२६
४.	महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय	२०७१/०१/१६
५.	वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	२०७०/१२/३०
६.	श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय	२०७१/०१/०५
७.	शहरी विकास मन्त्रालय	२०७०/१२/११
८.	शिक्षा मन्त्रालय	२०७१/०१/१६
९.	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	२०७०/१२/३०
१०.	सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय	२०७१/०१/०८
११.	उर्जा मन्त्रालय	२०७१/०१/१६
१२.	भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	२०७१/०१/०९
१३.	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय	२०७१/०१/०९
१४.	कृषि विकास मन्त्रालय	२०७१/०१/०७
१५.	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	२०७१/०१/०५
१६.	विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय	२०७१/०१/१९
१७.	वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय	२०७१/०१/०९
१८.	युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय	२०७०/१२/२७
१९.	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	२०७०/१२/२१
२०.	गृह मन्त्रालय	२०७१/०१/१९
२१.	शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय	२०७१/०१/१५
२२.	सिंचाइ मन्त्रालय	२०७१/०१/१७
२३.	सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	२०७१/०१/१९
२४.	राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय	२०७१/०१/१४

**७. आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा सञ्चालित पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको
दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थितिको सारांश तालिका**

क्र.सं.	मन्त्रालयको नाम	P1 आयोजना/ कार्यक्रमहरूको कूल संख्या	प्रगति विवरण प्राप्त संख्या	प्रगति स्थिति				प्रगति विवरण प्राप्त नभएका आयोजना संख्या	कैफियत
				८० % वा सो भन्दा बढी	५० % देखि ८०%भन्दा कम	५० % भन्दा कम	प्रगति नखुलेका		
१	कृषि विकास	४१	४०	२३	११	५	१	१	
२	सहकारी तथा गरिवी निवारण	३	३	१	२	०	०	०	
३	सिंचाइ	२१	२०	९	७	२	२	१	
४	वन तथा भू-संरक्षण	१४	१४	१०	३	०	१	०	
५	भूमिसुधार तथा व्यवस्था	६	६	३	३	०	०	०	
६	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	४९	४६	५	४	२५	१२	३	
७	शहरी विकास	३१	३१	८	५	४	१४	०	
८	सूचना तथा सञ्चार	४	४	१	०	३	०	०	
९	शान्ति तथा पुनर्निर्माण	४	४	०	२	१	१	०	
१०	उद्योग	७	७	४	०	३	०	०	
११	ऊर्जा	२४	२०	६	२	६	६	४	
१२	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	७	७	१	५	१	०	०	
१३	वाणिज्य तथा आपूर्ति	४	४	०	१	२	१	०	
१४	श्रम तथा रोजगार	४	४	३	०	१	०	०	
१५	वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि	९	९	४	३	२	०	०	
१६	अर्थ	७	६	३	१	१	१	१	
१७	शिक्षा	६	५	३	२	०	०	१	
१८	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या	१५	१२	७	४	१	०	३	
१९	महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण	७	७	३	३	०	१	०	
२०	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास	२३	२३	५	९	९	०	०	
२१	युवा तथा खेलकूद	२	२	२	०	०	०	०	
२२	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय	४	४	०	१	०	३	०	
२३	गृह	२	१	१	०	०	०	१	
२४	राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय	२	२	२	०	०	०	०	
२५	संवैधानिक निकायहरू	७	०	०	०	०	०	७	
	जम्मा	३०३	२८१	१०४	६८	६६	४३	२२	

८. विभिन्न मन्त्रालय र निकाय अन्तर्गत सञ्चालित पहिलो प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरूको वार्षिक प्रगति स्थितिको विवरण

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७०/७१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू:

- मन्त्रालयको नाम: कृषि विकास मन्त्रालय
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ४१
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ४०
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: २३
- ५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: ११
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ५
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : १
- यस अवधिमा प्रगति अप्रयाप्त आयोजना/कार्यक्रमको संख्या: १

क्र. सं.	बजेट उप शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमहरू को नाम	प्रथम चौमासिक प्रगति		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधान का प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति				
१.	३१२१०१	राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष	८१.८२	४१.९६	कोषको अनुदान सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई भुक्तानी, सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूमा १४ पटक अनुगमन, आयोजनाहरूको प्रभावकारिता अध्ययन, दशौं आह्वान अन्तर्गतका ३५ वटा आयोजनाको सम्झौता कार्यको निरन्तरता, ११ औं आह्वान अन्तर्गत पर्न आएका ४२० वटा आयोजना अवधारणा पत्रहरूको प्रारम्भिक छनौट कार्य जारी रहेको	आयोजनाको प्रकृति अनुसार बजेट फ्रिज नहुने व्यवस्था नभएको ।		
२.	३१२१०२	दीर्घकालीन कृषि योजना अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम	८०.३५	६८.८३	मन्त्रालय र अन्तर्गतका योजना, अनुगमन तथा समन्वय सुदृढीकरण हुनका साथै एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत सिन्धुलीमा उत्पादित जुनारबाट जुनार स्क्वास र बर्दियामा उत्पादित बेल सर्वत ७५० एम.एल. र १५० एम.एल. को बोटलमा बिक्री, पाल्पामा उत्पादित अदुवाको पाउडर तथा चाना १०० ग्रामको प्याकेटमा र भक्तपुरमा उत्पादित लप्सीबाट बनेका क्याण्डी बिक्री वितरण भएको			
३.	३१२१०३	विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम	९८.४९	९७.७०	यस अवधिमा लागत सहभागिताको आधारमा ६२	उल्लेख्य समस्याहरू		

					हजार २१६ मे.टन रासायनिक मल र १२५० मे.टन प्राङ्गारिक मल बिक्री वितरण भएको र अष्टमासिक अवधिसम्म १ लाख ३४ हजार ५०० मे.टन रासायनिक मल र २०५८ मे.टन प्राङ्गारिक मल बिक्री वितरण भएको, ८९ हजार ६९७ मे.टन रासायनिक मल तथा ९३६ मे.टन प्राङ्गारिक मल मौज्दात रहेको । यस अवधिमा गहुँको उन्नत बीउ २२८४ मे.टन अनुदानमा बिक्री वितरण भएको र अष्टमासिक अवधिसम्म ४७६८ मे.टन बिक्री वितरण भएको	नभएको		
४.	३१२१०४	साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना	५६.५९	२९.०३	क्षेत्रीय स्तर कृषि मेला प्रदर्शनीमा सहयोग ४ पटक, कृषि बजार सर्भेक्षण तथा सन्जाल सम्भाव्यता अध्ययन २ पटक, उच्च मूल्य जाने २० कृषि वस्तुको मूल्य शृंखला अध्ययन ३ पटक गरिएको	आयोजनामा कार्यान्वयन साभेदारहरु धेरै भएको हुनाले कार्यक्रम समन्वयमा कमी भएको		
५.	३१२१०७	बागवानी विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट ९ वटा कार्यक्रम समेत)	८०.२०	६४.८२				
	३१२१०७	बागवानी विकास कार्यक्रम (१५ वटा कार्यालय)	७८.०५	६५.७२	१०३५०५ गोटा फलफूल विरुवा वितरण, १२४.८९ हजार तरकारी बेर्ना उत्पादन तथा बिक्री वितरण, १२००२ आलङ्गारिक विरुवा उत्पादन वितरण भएको	सिंचाईको अभावले विभिन्न फार्म/ केन्द्रहरुले किसानको माग अनुसारको फलफूल बेर्नाहरुको उत्पादन गर्न नसकेको, पालो पहरा बस्ने कर्मचारी, बार बन्देजको अभावले फार्महरुमा चोरी तथा जनावरहरुबाट क्षति हुने गरेको	मर्मत तथा निर्माणका लागि बजेट प्रस्ताव भएको, उपलब्ध बजेट बाट आंशिक मर्मत भएको ।	
	३१२१०७	कागती मिसन कार्यक्रम (१४ जिल्ला)	८०.५०	३८.४९				
	३१२१०७	स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम (१० जिल्ला)	८०.००	५५.७४	विरुवा उत्पादन तथा वितरण २५०००, केन्द्रियस्तर प्राविधिक तालिम (प्रा.स./ना.प्रा.स.) ३ दिने १ पटक, सरोकारवालाहरु बीच अन्तरक्रिया गोष्ठी १ पटक	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
	३१२१०७	फलफूल पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (आँप, लिची, लप्सी,	८१.०७	७०.१२	जिल्लास्तर अगुवा कृषक तालिम संचालन ३ दिने ७ पटक, समूह गठन २० वटा, सेवा केन्द्रस्तर तालिम	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		

		केरा) (२२ जिल्ला)			१४ पटक संचालन भएको			
	३१२१०७	कफी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम (१० जिल्ला)	९५.००	८४.९९				
	३१२१०७	पुष्प व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम (६ जिल्ला)	९८.४०	८६.६२	स्थानियस्तरमा उपलब्ध मौसमी र सदाबहार फूलको बेर्ना संकलन १००० वटा, मौसमी र सदाबहार फूलको बेर्ना २००० वटा उत्पादन भएको			
	३१२१०७	व्यवसायिक किवी प्रवर्द्धन कार्यक्रम (९ जिल्ला)	७१.२०	६७.०४	जिल्लास्तर अगुवा कृषक तालिम संचालन ३ दिने ४ पटक, सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गोष्ठी १ पटक	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
	३१२१०७	अनार प्रवर्द्धन कार्यक्रम (७ जिल्ला)	३८.४२	४४.०६	जिल्लास्तर अगुवा कृषक तालिम संचालन ३ दिने, ४ पटक, केन्द्रियस्तर प्राविधिक तालिम (प्रा.स/ना.प्रा.स.) ३ दिने, १ पटक, जाली घर निर्माण १ वटा	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
६.	३१२१०८	आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट ७ वटा कार्यक्रम समेत)	७९.००	५३.३८				
	३१२१०८	आलु तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रम (१२ वटा कार्यालय)	८२.५१	४६.७४	११६३ हजार तरकारी बेर्ना उत्पादन तथा विक्री वितरण, १५.४ के.जी. आलु बीयाँ (टि.पी.एस.) उत्पादन वितरण, २० पटक कृषक समूहमा स्थलगत घुम्ती तालिम, स्कुल हर्टिकल्चर तालिम ११ पटक संचालन भएको, प्याज लसुन गानो उत्पादन भण्डारण ३ मे.टन, बीउ आलु शित भण्डारण ८ मे.टन	सिंचाईको अभावमा फार्म/केन्द्रहरुमा किसानको माग अनुसारको बीउ/बेर्नाहरुको उत्पादनमा कमी (पाँचखाल, डडेल्धुरा, सिन्धुली, डोल्पा), बार बन्देजको अभावका कारण फार्महरुमा चोरी तथा जनावरहरुबाट क्षति हुने गरेको (दार्मा, डोल्पा)	मर्मत तथा निर्माणका लागि बजेट प्रस्ताव भएको, उपलब्ध बजेट बाट आंशिक मर्मत भएको	
	३१२१०८	बीउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम (३४ जिल्ला)	८८.००	६९.४६	अनुदानमा बीयाँ आलु (टि.पि.एस.) वितरण ३.८ के.जी., रस्टिक स्टोर निर्माण अनुदान (१० मे.टन) ३३ वटा, घुम्ती तालिम ५८ वटा, जिल्लास्तर कृषक तालिम २० पटक, अधिकृतस्तर तालिम १ पटक, बीउ आलु उत्पादन विषयक प्रा.स/ना.प्रा.स तालिम १ पटक	बीउ आलु आत्मनिर्भर कार्यक्रम तर्फ बीयाँ आलु (टि.पि.एस.) को अभाव	उपलब्ध बीउलाई सम्भव भएसम्म वितरण गरिएको ।	
	३१२१०८	व्यवसायिक बेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कार्यक्रम (२३	८५.५०	५९.३२	स्थलगत घुम्ती तालिम ५९ पटक, व्यवसायीक तरकारी पकेट क्षेत्र विस्तार २३५ हेक्टर			

		जिल्ला)						
	३१२१०८	अलैंचीको रोग व्यवस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम (२० जिल्ला)	९२.००	९०.९१	निजी नर्सरी स्थापना (पहिलो वर्ष) २३ वटा, निजी नर्सरी स्थापना (दोश्रो वर्ष) ३ वटा जिल्लास्तर अगुवा कृषक तालिम ११ पटक, स्थलगत घुम्ती तालिम ६८ पटक सम्पन्न भएको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
	३१२१०८	अदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम (८ जिल्ला)	३३.००	१६.६८	अगुवा कृषक तालिम ७ पटक, सेलार स्टोर निर्माण ८ वटा, अदुवा धुने मेशिन वितरण ८ वटा, सोलार ड्रायर वितरण १६ वटा	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
	३१२१०८	युवा लक्षित व्यवसायिक तरकारी उत्पादन कार्यक्रम (२६ जिल्ला)	९५.००	६८.४४	९७६ प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि रु.४७ लाख २० हजार अनुदान दिई ४८० हेक्टरमा तरकारी खेती विस्तार भएको, १८ वटा तालिम संचालन भई ४१८ जनाको क्षमता अभिवृद्धि भएको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
	३१२१०८	प्याज भण्डारणको लागि शीत भण्डार निर्माण (१)	३.००	१७.६५	भेन्टीलेटेड प्याज भण्डारको डिजाइन तथा इष्टिमेट म्यानिङ्स कन्सल्ट प्रा.लि., कुपन्डोलबाट तयार भएको ।	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
७.	३१२१०९	बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम	८६.२२	६२.१७	बाली निरीक्षक र बीउ विजन नमूना संकलकको जिम्मेवारी ७३ जि.कृ.वि.का.मा कार्यरत अधिकृतलाई तोकिएको, विभिन्न प्रयोगशालाहरुबाट क्रसचेक परीक्षणका लागि प्राप्त ३०५ वटा बीउ नमूना परीक्षण, खाद्यान्न र तरकारी बालीको जम्मा ६० हे. क्षेत्रफलमा स्रोत बीउ बाली निरीक्षण गरिएको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
८.	३१२११०	मत्स्य विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट)	७६.३०	६१.५०				
	३१२११०	मत्स्य विकास कार्यक्रम (१३ जिल्ला)	७०.००	५४.१०	३,६५७ हजार फिङ्गरलिङ्ग, ३६,३५५ हजार हयाचलिङ्ग, ५६३९ हजार फाई र सौन्दर्य माछा २४.९७ हजार उत्पादन भई कृषकस्तरमा बिक्री वितरण भएको, खाने माछा ९ मे.टन उत्पादन भएको, अधिकृतस्तर तालिम १ पटक, घुम्ती स्थलगत तालिम ३० पटक संचालन भएको	आवश्यक बजेटको अभावले मत्स्य विकास केन्द्रका स्थायी पानीका श्रोतहरु क्रमशः पुरानो भएको र सुक्ने अवस्थामा पुगेको, समयसापेक्ष वृत्ति विकास साथै प्रोत्साहन भत्ताको अभावले कार्यरत कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको अभाव, कार्यालय समय बाहेक पनि कार्य गर्नुपर्ने तर	हाल प्राप्त सिमित बजेट बाट भैरहेका श्रोतहरुको संरक्षण तथा नयाँ श्रोतहरु निर्माणको पहल भएको	

						प्रोत्साहनको अभावले कार्य क्षमतामा कमी		
	३१२११०	व्यवसायिक कृषि (मत्स्य) कार्यक्रम (४७ जिल्ला)	८९.००	८०.२६	मत्स्य पोखरी निर्माण १६९ हे., हयाचरी निर्माण ४ वटा, प्लेटिङ्ग मेशिन वितरण २८ वटा, नमुना निजी श्रोत केन्द्र स्थापना २ वटा	मत्स्यपालक कृषकहरुलाई कृषि सिंचाईमा जस्तै विद्युत महशुलमा अनुदान उपलब्ध हुन नसक्दा मत्स्य उत्पादन लागत कम गर्न नसकिएको र बाली उत्पादनमा जस्तै सिंचाईले मत्स्यपालनमा प्राथमिकता नपाउँदा पोखरीमा पानी भर्ने कार्य खर्चिलो भई उत्पादन लागत बढेको		
९.	३१२१११	खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम	६२.००	७६.४६	खाद्य वस्तुका २०२० वटा नमूना संकलन, ८५७ पटक खाद्य उद्योग र ४७ पटक दाना उद्योगहरु निरीक्षण अनुगमन, होटल, रेष्टुरेण्ट तथा मिठाई पसलहरुको ८८० पटक निरीक्षण अनुगमन, १७८६ वटा उद्योग अनुज्ञा पत्र नविकरण/जारी तथा शिफारिस, १०३ मुद्दा दायर, १२,५८७ खाद्य वस्तुका नमूनाहरुको प्रयोगशाला परीक्षण, १५,९५६ खाद्य वस्तुहरुको लट प्रमाणिकरण गरिएको	विभागको संगठन संरचनालाई ७५ जिल्लासम्म पुर्‍याई खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन नसकिएको, क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, भैरहवाबाट सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीलाई असुविधा भएको, क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, धनगढीको कार्यालय प्रवेशको लागि बाटोको असुविधा हुनजाने देखिएको ।	संगठन संरचना अध्ययन (O & M Survey) को प्रकृया अगाडी बढाइएको, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को अन्तर्गत राष्ट्रिय गहुँबाली कार्यक्रम, भैरहवाको नाममा रहेको जग्गा सम्बन्धमा महानिर्देशक, कार्यकारी निर्देशक बैठकमा छलफल गरी समन्वय गर्न प्रयत्न गरिएको, कार्यालय प्रवेशको लागि अन्य वैकल्पिक बाटोको लागि जग्गाको खोजी भइरहेको ।	

१०..	३१२११२	बाली संरक्षण कार्यक्रम (२४)	९५.००	६४.८३	सहायकस्तर प्लान्ट क्लिनिक तालिम संचालन १ पटक, प्लान्ट क्लिनिक सन्चालन २१ पटक, ४३१ वटा विषादी खुदा विक्रेता इजाजत पत्र प्रदान तथा नविकरण, २१९ वटा विषादी पञ्जिकरण प्रमाणपत्र वितरण तथा अभिलेखिकरण, १० वटा NSPN तयारीको कार्य शुरु भएको, प्यारासाइटिक निमाटोड उत्पादन १५०० हजार आई.ज., ग्रिन फंगस उत्पादन २ क्विन्टल, ट्राईकोडर्मा उत्पादन ३ क्विन्टल, च्याउ बीउ उत्पादन ७००० बोतल	आवश्यक उपकरण साथै ग्यास कोमोटोग्राफी गर्ने दक्ष प्राविधिकको अभावले बाली संरक्षण प्रयोगशालामा ग्यास कोमोटोग्राफी गर्न समस्या रहेको		
११.	३१२११४	बाली विकास कार्यक्रम (एकमुष्ट ९ वटा कार्यक्रम समेत)	६०.००	५६.३८				
	३१२११४	बाली विकास कार्यक्रम (७)	२९.००	३५.४३	१०० हे. क्षेत्रफलका लागि ढुवानी अनुदान र ५० प्रतिशत अनुदानमा श्रोत बीउ वितरण भएको, ७ वटा कृषकस्तर तालिम सन्चालन भएको, ४ जिल्लामा बीउ घुम्ती कोष स्थापना सहयोग अनुदान दिइएको, ३ जिल्लामा बीउ भण्डार घर निर्माण/सुधार सहयोग उपलब्ध गरिएको, कृषकस्तरमा उत्पादित ४४१ मे.टन बीउ प्रमाणिकरण गरिएको, २६२० वटा बीउ नमूना परिक्षण, १.६ मे.टन श्रोत बीउ ढुवानी सहयोग	सामुदायिक बीउ बैंक संचालन कार्यक्रम अर्न्तगत धादिङ्गमा सामुदायिक बीउ बैंक भवन निर्माणमा समस्या देखिएको	भवन निर्माणका लागि वैकल्पिक स्थान छनौटका लागि सुझाव दिइएको	
	३१२११४	अभियानमुखी मकै, भटमास उत्पादन कार्यक्रम (१६)	९९.००	११०.६२	१५५.२ मे.टन उन्नत तथा हाइब्रिड मकै बीउ वितरण (ढुवानी तथा मूल्यमा ३३ प्रतिशत अनुदान), कृषकस्तर तालिम ४२ पटक संचालन भएको	यस अवधिमा उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
	३१२११४	अभियानमुखी तेलहनबाली उत्पादन आयोजना (१८)	९६.००	६२७.०९	६००० हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार तथा बीउ प्रतिस्थापनका लागि ढुवानी तथा मूल्यमा ५० प्रतिशत अनुदानमा ५५ मे.टन उन्नत बीउ वितरण, २ मे.टन श्रोत बीउ वितरण मार्फत् २०० हेक्टरमा बीउ उत्पादन कार्यक्रम संचालन गरिएको ५० प्र. अनुदानमा त्रिपाल वितरण १०० वटा, तेल मिल संचालन गरेका २ वटा सहकारीलाई मेशिन खरिदमा अनुदान दिएको	तोरीको मूल बीउ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुनु	सम्बन्धित निकायहरूसँग बीउ उपलब्धताका लागि समन्वय गर्ने गरेको	
	३१२११४	श्रोत बीउ उत्पादन आयोजना (१)	९१.००	५७.५७	१.३८ मे.टन गहुँको श्रोत बीउ खरिद तथा ढुवानी गरिएको, बीउ प्रमाणिकरण ५ मे.टन, बीउ बिक्री वितरण १ मे.टन	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
	३१२११४	मध्य पहाडी वृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम (४५)	८४.००	६८.०३	मूल्यमा ७५ प्रतिशत र ढुवानीमा शत प्रतिशत अनुदानमा ४९७.१९ मे.टन उन्नत बीउ वितरण, ४.४४ मे.टन श्रोत बीउ वितरण, स्थलगत घुम्ती	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		

					तालिम ४० वटा, जिल्लास्तर तालिम ४० वटा संचालन भएको			
	३१२११४	अभियानमुखी कोदो उत्पादन आयोजना (२८)	७५.००	४१.२७	प्राविधिकहरुलाई तालिम १ पटक, सेवा केन्द्रस्तर तालिम २४ पटक संचालन भएको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
	३१२११४	अभियानमुखी मुसुरो उत्पादन प्रवर्द्धन आयोजना (१६)	९०.००	७१.१८	मूल्यमा ५० प्रतिशत र ढुवानीमा शत प्रतिशत अनुदानमा उन्नत बीउ वितरण ५१.१३ मे.टन, मूल्यमा ५० प्रतिशत र ढुवानीमा शत प्रतिशत अनुदानमा श्रोत बीउ वितरण २.२५ मे.टन, ५० प्रतिशत अनुदानमा स्प्रेयर खरिद सहयोग ३४ वटा, सुपर ग्रेन व्याग खरिद सहयोग ९१०, बीउ उपचार मेशीन खरिद ११, मुसुरो ग्रेडर खरिद अनुदान २४ वटा, जिल्लास्तर तालिम ३२ वटा संचालन भएको	आवश्यक मूल बीउको अभाव	सम्बन्धित निकायहरूसँग बीउ उपलब्धताका लागि समन्वय गर्ने गरेको	
	३१२११४	जुट बीउ उत्पादन आयोजना (१)	१००	१००	जुट बीउ सम्बन्धी से.के स्तर तालिम ३ पटक, जुट बीउ उत्पादनमा संलग्न कृषकहरुलाई सहकारीकरण सम्बन्धी जिल्ला स्तर तालिम १ पटक	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
	३१२११४	उखुवाली विस्तार तथा प्रवर्द्धन आयोजना (४)	१००	७६.८६	चिनी मिलहरुको सहयोगमा उखुका जातहरुको इन्भेन्ट्री तयार पार्ने कार्य १ पटक सम्पन्न भएको, चिनी मिलहरु र कृषकहरुको सहभागीतामा सहभागीतामूलक जातीय छनौट ४ वटा, खाँडसारी स्थापना सहयोग (५० प्र अनुदान) २ वटा	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
१२.	३१२११५	कृषि सूचना तथा संचार केन्द्र	९७.७७	३६.६६	रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा १२२ पटक कृषि कार्यक्रम उत्पादन एवं प्रसारण भएको, ६६ जिल्लाका १२२ वटा एफ.एम. (केन्द्र ८, पूर्वाञ्चल २५, मध्यमाञ्चल ३८, पश्चिमाञ्चल ३२, मध्यपश्चिमाञ्चल ७ र सुदूर पश्चिमाञ्चल १२) सँगको सहकार्यमा कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण भएको, कृषि द्वैमासिक २४००० प्रति, पुस्तिका २४००० प्रति र पोष्टर २००० प्रति प्रकाशन, क्षेत्रीय कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण ८४ पटक (१४ वटा स्थानिय भाषामा समेत), ५ क्षेत्रमा क्षेत्रीय कृषि निर्देशकको संयोजकत्वमा क्षेत्रीय कृषि संचार समन्वय समिति गठन, ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला कृषि संचार समन्वय समिति गठन भएको	- केन्द्रमा टेलिभिजन कृषि कार्यक्रम उत्पादन गर्न आधुनिक स्टुडियो नभएको, - आई.टि. जनशक्तिको अभावले गर्दा ICT को प्रयोग गरी प्रविधि प्रसार गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्न नसकिएको, - मुलुकको हरेक क्षेत्रमा गई कृषि कार्यक्रम उत्पादन गर्न कठिनाई भएको, - सहायक रेडियो	- कृषि संचार निर्देशन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको - कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रलाई बढी उपयोगी बनाउने सन्दर्भमा सुभाव दिन गठित कमिटीमा सुभाव पेश भएको - मिति २०६९/७/२२ र २०६९/९/१२ मा कृ.वि.मं. र २०६९/१२/५ मा सामान्य प्रशासन	

						प्रसारक पदपूर्ति गर्न नसकिएको - मध्यपश्चिमाञ्चलका दुर्गम जिल्लाका एफ.एम.हरुले कृषि कार्यक्रम संचालन गर्न नसकेको	मन्त्रालयमा शैक्षिक योग्यता निर्धारणको लागि लेखी पठाइएको	
१३.	३१२११६	कृषि प्रसार तथा तालिम कार्यक्रम (७)	९.८५	७२.९९	अधिकृतस्तर तालिम २ पटकबाट ४० जना, प्रा.स/ना.प्रा.सस्तर ४ पटक बाट ७८ जना, अगुवा कृषकस्तर तालिम ४ पटक बाट ७५ जना र ग्रामिण कृषि कार्यकता तालिम १५ पटक बाट ३७४ जना गरि जम्मा ५६७ जना ले तालिम प्राप्त गरेको । कार्यक्रम तर्जुमा निर्देशिका/नर्मश परिमार्जन बैठक २ पटक सन्चालन भएको, वाली विमा सम्बन्धी क्षेत्रीय गोष्ठी ४ पटक सम्पन्न भएको ।	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
१४.	३१२११७	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (कृषि) (३८)	९१.००	७९.२६	आयोजना समाप्तीको चरणमा रहेकाले उल्लेख्य कृषाकलाहरु नरहेको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
१५.	३१२११९	कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम (६४ जिल्ला)	५०.००	३४.०२	विश्व खाद्य दिवस कार्यक्रममा विभिन्न वाली/वस्तुहरुमा उत्कृष्ट कृषकहरुलाई पुरस्कृत गरिएको, गोदावरी पुष्प मेला प्रदर्शनी संचालन १ पटक, साभेदारीमा क्षेत्रीय कृषि व्यापार मेला संचालनमा सहयोग ५ पटक, सातौँ राष्ट्रिय प्राङ्गारिक वस्तुहरुको प्रवर्द्धनात्मक मेला प्रदर्शन कार्यक्रम १ पटक, कृषि बजारहरुको गुरु योजना तयार १ पटक, क्षेत्रीय कृषि थोक बजारहरुमा प्रशोधन केन्द्र र कोल्ड स्टोरेज निर्माण अनुदानको कार्य १५ प्रतिशत सम्पन्न भएको, जिल्लास्तर कृषि बजार १९७ वटा निर्माण भैरहेको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
१६.	३१२१२०	सहकारी खेती, साना सिंचाई तथा मल बीउ ढुवानी कार्यक्रम (एकमुष्ट २ वटा)	७६.४७	३०.७७				
	३१२१२०	सहकारी खेती, साना सिंचाई तथा मल बीउ ढुवानी कार्यक्रम (कृषि ईन्जिनियरिङ्ग समेत) (कृषि विभाग तर्फ ७७ जिल्ला)	७६.००	२३.४८	सहकारीमा आधारित साना सिंचाई स्किम संचालन १२४ वटा, साना सिंचाई निर्माण तथा मर्मत संभार १४५०, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण २८८, रसायनिक मल ढुवानी अनुदान ४१५३ मे.टन, उन्नत बीउ ढुवानी सहयोग १०८ मे.टन	१. अधिकांश जिल्लाहरुमा सहकारी खेती, साना सिंचाई तथा मल बीउ ढुवानी कार्यक्रम माग भए	१.विनियोजित बजेटबाटै माग अनुसार लक्ष्य भन्दा बढी आयोजनाहरु छनौट गरि संचालन	

						अनुसारको संख्यामा कार्यक्रम बजेट उपलब्ध गराउन नसकिएको २.कतिपय जि.कृ.वि.काहरुमा साना सिंचाई इन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्ति नभएको कारण लागत इष्टिमेट तयारीमा समस्या	गर्ने गरेको २. जि.वि.स लगायत अन्य निकायका दक्ष प्राविधिकसँगको सहकार्यमा गर्ने गरेको, त्यस्ता प्राविधिकहरुको विवरण संकलनको कार्य भैरहेको र सो पश्चात् तालिम कार्यक्रम संचालन गरिने	
	३१२१२०	सहकारी खेती, साना सिंचाई तथा मल बीउ ढुवानी कार्यक्रम (पशु सेवा विभाग तर्फ ३१)	८३.००	१३८.७७	व्यवसायिक बंगुरपालनको लागि १४०० उन्नत जातका बंगुरका पाठापाठी तथा व्यवसायिक कुखुरापालनको लागि १५ हजार चल्लाको साथै विभिन्न सामाग्री सहकारीहरुमा वितरण भएको			
१७.	३१२१२२	व्यवसायिक कृषि विकास तथा व्यापार प्रवर्द्धन आयोजना (PACT)	८१.३२	३७.०७	२५२ वटा उप-आयोजनाहरु लाई सम्झौता बमोजिम जम्मा ५९५ किस्ता अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको, ३७० वटा PCN हरुको स्थलगत प्रमाणिकरण गरी २९१ वटा पूर्ण प्रस्तावहरु आयोजनामा प्राप्त भइ मूल्याङ्कन जारी रहेको, छनौट गरिएका वस्तुहरुको Value Chain को उत्पादकत्व २५%ले वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएकोमा उत्पादकत्व वृद्धि: प्रति हेक्टर तरकारीमा १३.५ बाट १७ मे.टन (२५.९३%), अदुवामा १३.३ बाट २४ मे.टन (८०.४५%) भएको छ	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
१८.	३१२१२३	व्यवसायिक कृषि विकास आयोजना (CADP) (१)	१००.००	८४.८३	आयोजना समाप्तीको चरणमा रहेकाले उल्लेख्य कृयाकलापहरु नरहेको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
१९.	३१२१२४	एकिकृत जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना (५०)	७८.००	४८.२९	२१ वटा कृषकहरुबाट कृषक पाठशाला संचालन, ४४ पटक कृषकस्तर तालिम संचालन, १८० हेक्टरमा बीजवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिएको, १८२ हे.मा बीजवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिएको, Investment Support for Community and Productive Assets अन्तर्गत समुदयामा आधारित हयाचरी, बीउ बैंक, नर्सरी, मार्केट सेन्टर स्थापना, संकलन केन्द्र निर्माण, बजारसंग जोड्ने सानो कल्भर्ट निर्माण आदि ३८ वटा ।	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		

२०.	३१२१२५	पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	९३.७६	९८.४२	रेबिज रोग विरुद्ध १० हजार ५ सय डोज तथा अन्य विभिन्न पशुपंक्षीको खोप ७१५७ हजार मात्र उत्पादन भई स्वदेशमै खोपको आपूर्ति भएको, रानीखेत, खोरेत र स्वाइन फिवर नियन्त्रणको लागि रणनीतिक खोप कार्यक्रम संचालन भएको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
२१.	३१२१२६	पशु विकास सेवा कार्यक्रम (गाई, भैंसी, बाख्रा र अन्य समेत)	४७.३०	६०.३२	पशुमा कृत्रिम गर्भाधानको लागि ३३८ हजार डोज जमेको वीर्य उत्पादन, पशुजन्य पदार्थको गुण परिक्षण ११० वटा, ५ जिल्लामा गाईको श्रोतकेन्द्र विकास कार्यक्रम संचालन भएको राष्ट्रिय अभियानमुखी घाँस विकास कार्यक्रम मार्फत् ४९७६ हेक्टरका घाँस विकास कार्यक्रम संचालन भएको	नेपाल सरकारले हाल अख्तियार गरेको कृषिमा ३ प्रतिशत व्याज छुट दिने नीति सरकारी बाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिदा मात्र लागु हुने सन्दर्भले कृषि व्यवशाय प्रवर्द्धनमा लगानीको समस्या देखापरेको	माथिल्लो निकायमा अनुरोध गरिएको	
२२.	३१२१२७	पशु पंक्षी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम	८०.८९	२८.७६	४ पटक बजार सूचना संकलन तथा प्रेषण, पशु संकलन केन्द्र १७ वटा, चिलिङ्ग भ्याट ६७ वटा, मासु पसल सुधार १७९ र डेरी पसल सुधार १०७ वटा, ४ पटक बजार बुलेटिन प्रकाशन भएको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
२३.	३१२१२८	पशु विकास फार्महरु	६९.३०	३५.५५	उन्नत नश्लका १२६० वटा पशु र ११७ हजार कुखुराको चल्ला उत्पादन तथा वितरण भई कृषकहरुको पशुपंक्षीमा नश्ल सुधारको कार्यको लागि मद्दत पुगेको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
२४.	३१२१२९	कबुलियती वन तथा पशु विकास आयोजना	१००	९०.५५	गुणस्तरीय बीउ उत्पादन तालिम कृषकस्तर १ हप्ते २२ पटक संचालन, कबुलियति क्षेत्रमा भएका बोका/ बाख्रा/ पाठापाठीमा २२ हजार संख्यामा खोप तथा ११ हजारमा उपचार सेवा पुऱ्याइएको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
२५.	३१२१३१	सामुदायिक पशु विकास आयोजना	९१.५४	५४.१९	१८०० हेक्टरमा हिउँदे/वर्षे घाँस विकास, ९६ डेरी पसल सुधार १७४ व्यवसायिक डेरी फार्म सहकार्य र ७७ वटामा मासु पसल सुधारमा सहयोग पुगेको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
२६.	३१२१३६	कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम	७८.९७	६१.२७	कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम अन्तर्गत इलामको जौवारी फार्म र गुल्मीको कफी अनुसन्धान कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको, बाली अनुसन्धान कार्यक्रम तर्फ ३४०.१७ मे.टन श्रोत बीउ, १ लाख १० हजार बिरुवा, आलुको पि.वि.एस. ६६०१४ दाना उत्पादन भएको, बाख्राका ५४ वटा पाठापाठी, बंगुरका २७८ वटा पाठापाठी,	दक्ष वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्तिको कमी/पलायन, क्षमता अभिवृद्धिको लागि नियमित तालिम र उच्च अध्ययनको	वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पदपूर्तिको लागि लिखित परीक्षा सम्पन्न भइसकेको, चालु आ.व.मा विनियोजित बजेटबाट	

					बाछा बाछी/पाडापाडी २७ वटा, कुखुराका ५६६२ वटा चल्ला, माछा भूरा ९ लाख ६३ हजार उत्पादन तथा बिक्री वितरण, चिनो र कागुनोबाट विस्कट र केक जस्ता खाद्य परिकार तयार गर्ने प्रविधि विकास भएको	अभाव, पुराना भौतिक संरचनाहरुको जीर्ण अवस्था, प्रयोगशालाहरुको आधुनिकीकरण हुन नसकिरहेको, पशुपंछीको उन्नत नश्ल तथा फलफूल, अदुवा, जुट, उखु आदिका जर्मप्लाज्मको कमी रहेको	भौतिक संरचना लगायत अनुसन्धान पूर्वाधारहरुको सुधारका कार्यक्रमहरु राखिएको, प्रारम्भिक कार्य अगाडी बढाइएको	
२७.	३१२१३८	जुनोसिस नियन्त्रण आयोजना	९४.९०	२७.६४	राष्ट्रिय पक्षी ल्याब चितवनको भवन, भेटेरिनरी इपिडिमोलोजिको भवन, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधी व्यवस्थापन कार्यालयको भवन निर्माण सुधार कार्य भएको, प्राथमिकतामा परेका जुनोटिक रोगहरुको नमूना संकलन, भेरीफिकेशन तथा परीक्षण भएको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
२८.	३१२१४१	खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम (१)	९.५६	५.७८	४ वटा सामुदायिक बीउ भण्डार गृह निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको	आयोजना समाप्तिको चरणमा, उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
२९.	३१२१५३	उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (HVAP)	८१.६७	४५.७८	करीब ३५.५ मे.टन तरकारी बीउ मूल्य श्रृंखलामा व्यापारी र उत्पादक बीच ३ वटा करार सम्झौता सम्पन्न भएको । कूल १४ मे.टन टिमुर् मूल्य श्रृंखलामा ५ वटा करार सम्झौता सम्पन्न । मूल्य श्रृंखला कोष परिचालन गर्नको लागि जम्मा १८ वटा उपआयोजना छनौट भएकोमा ८ (स्याउ ४, तरकारी बीउ २, वेमौसमी तरकारी १, खसिबोका १) वटासँग करार सम्झौता भैसकेको, स्याउ स्तरीकरण सम्बन्धी अभिमुखिकरण एवं स्याउको ऐच्छिक स्तरीकरणलाई व्यवसायमा स्थापना गर्ने सम्बन्धी सरोकारवाला पक्षहरु बीच अन्तरक्रिया गोष्ठी सम्पन्नभै विभिन्न मापदण्ड सहितका ऐच्छिक पाँच स्तरहरु निर्धारण भएको	करार सम्झौता भएका समूह/ सहकारीबाट दोश्रो तथा तेश्रो किस्ता माग ढीला हुने गरेको, साभेदार स्थानीय गै.स.स.हरुका कर्मचारीहरुको फेरबदल हुने क्रम बढेको ।	उप-आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन तथा ताकेता गरिएको र आवश्यक प्रगति प्रतिवेदन तयारीका लागि सहजिकरण गरिएको	
३०.	३१२१५४	उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजना (HIMALI)	८०.२४	५६.२२	विभिन्न हिमाली जिल्लामा रहेका कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुका भौतिक निर्माण सुधार कार्य भएको, व्यवसाय छनौट तथा व्यवसायिक	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		

					योजना तयार गर्न १८ पटक तालिमको व्यवस्था गरिएको			
३१.	३१२१५६	रानी जमरा कुलेरिया सिंचाई आयोजना (कृषि) (२)	७०.४४	१३.७३	माटोको उर्वराशक्ति विश्लेषण कार्य शुरु भएको, गर्हुको बीजवृद्धि कार्यक्रम २० हेक्टरमा संचालन भएको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
३२.	३१२१५७	जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना (कृषि व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली)	८३.१३	११.३६	आयोजनालाई मार्गदर्शन, सल्लाह सुझाव र निर्देशनात्मक कार्य गर्नको १३ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भएको, खरीद परामर्शदाता, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन परामर्शदाता कृषि मौसम विज्ञान परामर्शदाता नियुक्ति भएको, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्संग सम्झौता भई कार्यहरु संचालनमा रहेको	कृषि विकास मन्त्रालयमा Information & Communication Technology सम्बन्धी जनशक्तिको अभाव	सिंहदरबार परिसर रहेको National Information Technology Center मा सम्पर्कगरी सल्लाह सुझाव लिई रहिएको	
३३.	३१२१५८	कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना (AFSP)	३८.५५	१०.५१	आयोजना कार्यान्वयन संयन्त्रको गठन भई १९० वटा गाविस छनौट एवं कार्यविधि तयार भई आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि १९वटै जिल्लाहरुमा आधारभूत सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको, जिल्लास्तरमा कृषक पाठशाला संचालनको लागि समूहहरु र लक्षित वर्ग छनौट भई प्राविधिक र कृषक सहजकर्ताहरुको पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न, बाखा प्रजनन कार्यक्रम को लागि ३ जिल्लाहरुमा समूह छनौट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको, बाखा उत्पादकत्व सुधार र बाखा मार्फत जीविकोपार्जन सुधारका कार्यहरु ११ जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरुबाट शुरु भएको	आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा जनशक्ति व्यवस्थापन, दैलेख र जाजरकोट जिल्ला समन्वयकर्ता कार्यालयहरुको कार्यालय प्रमुखको दरबन्दी रिक्त रहेको र प्राविधिक सहयता प्रदायक संस्था FAO संग समयमानै सम्झौता हुन नसकेको	आवश्यक पहल भै रहेको	
३४.	३१२१५९	मत्स्यपालन आयोजना	०.००	०.००				
३५.	३१२१६०	किसानको लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रम (KUBK)	२६.५०	५०.१०	कार्यक्रमको वार्षिक समिक्षा गोष्ठी, बीउ उत्पादनमा बीउको गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम, विभिन्न सेवा र परामर्श सम्बन्धी TOR र RFP तयारी तथा प्रकाशन, कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाहरुसँगको समन्वयमा FFS कार्यक्रम संचालन र नार्कसँगको समन्वयमा PVS कार्यक्रम संचालन भएको	कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृत्यामा कतिपय विषयमा दार्त निकाय IFAD बाट सहमति ढीलो प्राप्त हुने गरेको	बारम्बार औपचारिक र अनौपचारिक किसिमले ताकेता गर्ने गरेको	
३६.	३१२१६१	पहाडी मकैवाली अनुसन्धान कार्यक्रम	१००.००	९५.००	बीउ उत्पादन समूहमा खेतबारी निरीक्षण, कृषक समूहमा तालिम संचालन भएको	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		

३७.	३१२१६२	नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (NTIS) (३६)	८९.००	७८.६९	मूल्यमा ५० प्रतिशत ढुवानीमा १०० प्रतिशत अनुदानमा मुसुरो मूल बीउ खरिद ०.४५ मे.टन, बीउ प्रशोधन उपकरण सामग्री खरिद (५० प्र.) अनुदानमा २ वटा, बोरा सिउने मेशिन खरिद वितरण २ वटा, ढक तराजु खरिद तथा वितरण ८ वटा, उन्नत मुसुरो बीउ खरिद अनुदान १०.८ मे.टन, त्रिपाल ४० वटा खरिदगरी वितरण गरिएको	निर्यातका लागि आवश्यक मुसुरोको गुणस्तर पहिचान गर्न तथा अन्तराष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्न नसकिएकाले	नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको कार्यक्रमहरूमा विषयवस्तु उठान गरिएको	
३८.	३१२८०१	कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना(एकमुष्ट)	९६.१६	८६.१९				
	३१२८०१	कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना (कृषि विभाग) (६)	९८.००	८३.९२	६७१ मे.टन स्याउ प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण गरिएको, १३०० वटा स्याउ प्याकेजिङ्ग कार्टुन वितरण भएको, १४ मे.टन स्याउ ढुवानीका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको	हवाई सेवा कटौती हुँदै जानु, महँगो हुनुले डोल्पा, जुम्ला जिल्लामा उत्पादित स्याउ ढुवानीमा समस्या	उपलब्ध बजेट बाट यथासम्भव बढी ढुवानी गर्ने गरिएको	
	३१२८०१	कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना (पशु सेवा विभाग) (६)	९३.९७	८९.३८	खाद्य तथा पोषण सुधार, आयआर्जन बाखा पैचौ, भेडा विकास, कुखुरा विकास तथा नश्ल सुधार कार्यक्रम संचालन भई ७ पटक स्थलगत तालिम कार्यक्रम संचालन भएको, नश्ल सुधारको लागि २ वटा स्थानिय याक, २ वटा जर्सि साँढे, ४ वटा रांगो, २४ वटा बोका वितरण भएको, ९ हेक्टरमा घाँस विकास, चरन खर्क व्यवस्थापन र परिजिवि नियन्त्रण कार्यक्रम भएको ।	उल्लेख्य समस्याहरु नभएको		
३०.	३१२८०२	कृषि प्रसार कार्यक्रम (जिल्लास्तर) (७५)	९८.००	८६.५८	१३०५१ प्रदर्शन कार्यक्रम, १२७७०६ उन्नत बीउ किट वितरण, ८९९ कृषक समूह गठन, १९० वटा कृषक दिवस, ७ वटा कृषि मेला प्रदर्शनी, ११८ निजी नर्सरी स्थापना, १००१ हेक्टर क्षेत्रफलमा बीजवृद्धि कार्यक्रम संचालनका लागि श्रोत बीउ वितरण, ११८० मौरीघार वितरण, ११४ प्लाष्टिक घर निर्माण भएको	विभिन्न जिल्ला कार्यालयहरूमा सवारी साधनहरूको कमीले कार्यक्रम नियमित अनुगमनमा समस्या	उपलब्ध साधनहरूबाट वा सार्वजनिक सवारीहरूबाट वा पैदल नै अनुगमन गर्ने गरिएको	
४०.	३१२८०३	पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम (जिल्लास्तर) (७५)	९१.९८	९०.०९	नश्ल सुधारको लागि २,९६,३८४ गाई/ भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पुगेको, १६ लाख ६६ हजार संख्यामा पशु उपचार सेवा पुऱ्याइएको, ३ लाख ४ हजार संख्यामा पशुपंक्षी खोप सेवा पुऱ्याइएको तथा ३७० कृषक/ व्यवसायीहरूलाई पशुसेवा सम्बन्धी विभिन्न विषयको तालिम प्रदान गरिएको	हालै नयाँ संरचना अनुसार कायम भएका अधिकृत रहने पशु सेवा केन्द्र २३१ मा भौतिक संरचनाको अभाव		

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७०/७१ को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू:

- मन्त्रालयको नाम: सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ३
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ३
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: १
- ५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: २
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ०

क्र. सं.	बजेट उप शीर्षक नं.	आयोजना / कार्यक्रमहरूको नाम	दोश्रो चौमासिक प्रगति		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधान का प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	बित्तिय				
१	३५२१३४-३/४	सहकारी विभाग सहकारी क्षेत्र सुदृढिकरण आयोजना	७८.४३	५१.६७	■ सहकारी संघ संस्थाहरूको व्यवसायिक विकासको लागि आवेदन लिई छानवीन गरी ४० वटा संस्थालाई पूँजीगत अनुदान वितरण । ■ सघन अनुगमन : रु.५ करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने १५० संस्थाको सहकारी विभागबाट अनुगमन भएको	■ वार्षिक कार्यक्रम समयमा नै स्वीकृत नहुनु विभागतर्फ संगठनात्मक संरचना विस्तार नहुदा सहकारी दर्ता, प्रवर्द्धन, तालिमका सहभागी मनोनयन, निरीक्षण तथा नियमन कार्यमा कठिनाई	•	
२.	३५२१३३-३/४	सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र	९३.६६	९४.२९	■ केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रबाट १९ वटा सहकारी व्यवसाय तथा बजार प्रवर्द्धन, योजना तर्जुमा, नेतृत्व विकास, व्यवस्थापन, लेखापालन आदि तालिम पुरुष २८६ र महिला २१६ गरी ५०२ जनालाई प्रदान ।	■ पूर्वाधार (ढल, पानी, प्रशिक्षण कक्ष) कमी ■ मिनीबस, मोटरसाईकल र स्कूटर अभाव रहेको	सहकारी विभागबाट १ थान जेनेरेटर प्राप्त भएको	
३.	३५२८१२-३/४	उच्च पहाडी गरिबी नि.आ	३५.८२	३६.८३	■ सामुदायिक लगानी योजना १५३ वटा तयार पारिएको ।	१) चाडपर्व तथा निर्वाचन आचार संहिताको कारणले बिज्ञहरू तथा लेखा कर्मचारीहरूको नियुक्ति लगायतका विषयमा समयमा काम सम्पन्न हुन नसकको ।	■	

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७०/७१ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू:

- मन्त्रालयको नाम: सिंचाइ
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : २१
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : १८
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: ७
- ५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: ७
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : २
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : २(प्रगति प्राप्त नभएको)

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	बितीय				
१	३५७१०३-३/४	सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना (सिंचाइ) (IWRMP)	७५.८९	२१.२५	जम्मा १३४ योजनामा ८१ सम्पन्न भै चालु आ.व.मा त्रमागत ५३ मध्ये २३ वटाको ८० %, २१ गोटा ६५ % र ९ वटाको ५० % कार्य सम्पन्न ।			
२	३५७१०८-३/४	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना (CMIASP)	८३.१२	७२.०६	जम्मा १११ योजनामा गत आ.व.सम्म ६६ वटा सम्पन्न भै चालु आ.व. मा ४५ वटा संचालनमा रहेकामा ३० वटा सम्पन्न, ९ वटा चैत्र १५ सम्ममा सम्पन्न हुने र ५ वटा यस आ.व. भित्रै सम्पन्न हुने ।			
३	३५७११४-३/४	भूमिगत स्यालो तथा डीप ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना	८५.००	५३.५४	स्यालो ट्युबवेल निर्माण-३१६३ गोटा, १५ क्रमागत डिप ट्युबवेलको निर्माण सम्पन्न, नया १० गोटाको ठेक्का पट्टा सम्पन्न र ७ गोटाको ठेक्काको लागि तयारी, क्रमागत २४ गोटा सबैमा कार्य भैरहेको । यस कार्यक्रम मार्फत ८०६८ हे. सिंचित भएको ।			
४	३५७११६-३/४	डीप तथा स्यालो ट्युबवेल सिंचाइ आयोजना (राहत)	...	...		भारतीय अनुदानमा संचालन हुने यसकार्यक्रमका लागि संझौता भै नसकेको ।		
५	३५७११८-३/४	मर्मत सम्भार आयोजना	७५.५५	३९.८८	सरकार व्यवस्थित तथा कृषक व्यवस्थित सिंचाइ योजनाहरूको सालवसाली मर्मत सुधार एवं संचालन गर्ने कार्य भैरहेको ।			

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	बित्तीय				
६	३५७११९- ३/४	बृहत सरकारी सिंचाइ योजनाको पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण	८०.७२	४८.७२	४ वटा बृहत सिंचाइ प्रणाली (कमला, चन्द्र नहर/कोशी पम्प नहर, नारायणी र नारायणी लिफ्ट प्रणाली) को पुनर्स्थापना संबन्धि कार्य भैरहेको ।			
७	३५७१२०- ३/४	बागमती सिंचाइ आयोजना	६०.२२	२७.२४	पूर्व तर्फ शाखा नहर निर्माण/सुदृढीकरण (१० किमि), कमाण्ड क्षेत्र विकास, बचावट तथा सुदृढीकरणको लागि ICB ठेक्का भै कार्य भैरहेको, नहर संचालन (४५,६०० हे) भैरहेको ।			
८	३५७१२२- ३/४	महाकाली सिंचाइ आयोजना (तेस्रो चरण)	८३.४६	९३.९८	जग्गा खरिद-२.७५ हे.,मूल नहर निर्माण-१ किमि, संरचना निर्माण-१ गोटा सम्पन्न ।			
९	३५७१२६- ३/४	नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना	७८.९९	४१.२०	क्रमागत तथा केही नयाँ योजनाहरूको निर्माण कार्य भैरहेको ।			
१०	३५७१२७-३/४	मझौला सिंचाइ आयोजना	८५.३०	५७.७३	क्रमागतमध्ये ३५ योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य भैरहेकामा १२ वटा सम्पन्न, २३ गोटाको करिब ८०% कार्य सम्पन्न, संभाव्यताका आधारमा नयाँ १७ योजनाहरूको निर्माण कार्य शुरु गर्ने कार्य भैरहेको ।			
११	३५७१२८- ३/४	दरौदी पालुडटार सिंचाइ (नदी नियन्त्रण) आयोजना	७६.७०	५४.७६	नदि नियन्त्रणको कार्य (३ स्थानमा) तथा ६ सिंचाइ प्रणालीहरूको आवश्यक मर्मत सुधार भैरहेकोमा २ वटा सम्पन्न ।			
१२	३५७१२९- ३/४	कर्णाली अञ्चल सिंचाइ विकास कार्यक्रम			कर्णाली अञ्चलका ५ वटै जिल्लामा मझौला प्रकृतिका नयाँ तथा विद्यमान सिंचाइ योजनाहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य भैरहेको ।			
१३	३५७१३०- ३/४	सेतीमहाकाली सिंचाइ विकास कार्यक्रम	४७.८९	७५.४६	सुदूर पश्चिमका ९ वटै जिल्लामा मझौला प्रकृतिका नयाँ (१० गोटा) तथा क्रमागत (१४ गोटा) सिंचाइ योजनाहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य भैरहेको ।			
१४	३५७१३६- ३/४	जलसाधना योजना तयारी सुबिधा आयोजना	६०.४४	५७.९१	समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र आयोजना दोश्रो चरणका लागि आयोजना तयारी गर्ने कार्य भएको, परामर्शदाता परिचालन तथा क्षमता विकास संबन्धि कार्य भैरहेको ।			

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	बित्तीय				
१५.	३५७१३२	रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना	८५.३०	८२.१२	नेपाल सरकार तर्फ इन्टेकको कार्य जम्मा ९०% निर्माण सम्पन्न, नहर निर्माण कार्य ६.५५ किमि. सम्पन्न, सिंचित क्षेत्र बचाउ तथा संरक्षण कार्य — ९.६५ कि.मी.। संरचना निर्माण कार्य जम्मा २.३४ गोठानिर्माण सम्पन्न ५ गोठानिर्माण क्रमागत रहेको । मूल तथा फिडर नहरका लागि रुख कटान कार्य भएको ।	नहरको रेखांकन भैसकेको वन क्षेत्रमा अनियन्त्रित वसोवास क्षेत्र तथा संरचनाहरू हटाउन नसकेको कारण कार्य प्रगतिमा बाधा हुने ।		
१६.	३५७१२१	बबई	८५.२८	२२.२९	पश्चिम तथा पूर्व मूलनहर विस्तार, ब्रान्च, सेकेण्डरी र र्टसरी नहर निर्माण कार्यहरू यो चौमासिकमा २ कि.मी नहर संरचना निर्माण भएर जम्मा ६.६ कि.मी नहर संरचना निर्माण सम्पन्न भएको । बबई पश्चिम नहर प्रणाली -ढोढरी) को चेनेज ३±८२५ देखि चेनेज २०±२९० सम्म मुलनहर निर्माण तथा रिमोडेलिङ्ग र नहर प्रणाली संग सम्बन्धित संरचनाहरू निर्माणका साथै पूर्व प्रणाली तर्फ चेनेज ५±०७५ देखि चेनेज १५±९०१ सम्म मुलनहरको रिमोडेलिङ्ग तथा लाइनिङ्गकार्य निर्माण संचालनका लागि भेरी बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना को विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट समेतको आधारमा तयार पारीएको डिजाइन, लागतअनुमान सिंचाइ विभागबाट स्वीकृत भइ योग्य निर्माण व्यवसायी छनौटका लागि पूर्वयोग्यता छनौट सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वान भएकोमा हाल उक्त निर्माण खरिदका लागि योग्य निर्माण कार्य व्यवसायीहरूको छनौट गरि बोलपत्र आव्हान गरीएको छ । नहर संचालन, जलमापन तथा गेज निर्माण कार्यहरू जम्मा १.७% सम्पन्न भएको । नहरका लागि जग्गा खरिद कार्यकालागी कर्वाहि अगाडि वढाइएकोमा जम्मा ३.२० हेक्टर जग्गा खरिद भएको । पूर्वमा १३६८० हे. र पश्चिम प्रणालीमा ५००० हे.	निर्माणसामग्री (रोडा, ढुगा, बालुवा) को संकलन तथा ढुवानीमा हुने अवरोधका कारण कार्यप्रगतिमा बाधा पर्ने गरेको ।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री (रोडा, ढुगा, बालुवा) बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट निकाल्न दिनको लागि पत्राचार गरिएको	

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	बित्तीय				
					सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराइएको ।			
१७.	३५७१२५	सिक्टासिंचाई	६४.४	५७.३२	मुलनहरमा माटोको कार्य जम्मा १.१ कि.मी. सम्पन्न भएको । मुल नहरमा सरचनानिर्माणकार्य जम्मा १० गोटा निर्माण भएको । नहर लाइनिङ गर्ने कार्य जम्मा ४ कि.मी. सम्पन्न भएको । गेट लगायतहाइड्रोमेकानिकल निर्माण कार्य १६ % सम्पन्न भएको । भवन निर्माण कार्य हालसम्मजम्मा २० % सम्पन्न भएको । मूल नहरकोचेनेज ३५+००० देखि ५०+००० कि.मी.सम्मको नहर डिजाइन गर्ने कार्य भई रहेको । सिधनिया शाखा नहर निर्माण गर्नको लागि पर्न आएका वोलपत्रहरू मूल्यांकन गरीस्वीकृतिको लागि सिंचाइ विभागमा पेश भएको । यस आयोजनाको बायाँ तर्फको मूलनहरको Detailed Design सम्बन्धि कार्यकोप्रतिवेदन परामर्शदाताले आयोजनामा पेश गरेको ।	जग्गाअधिग्रहण मुख्य चूनौतिको रुपमा रहेको छ । जग्गाको लगत लिई अधिग्रहण गर्नको लागिप्र.जि.अ.ज्यूको अध्यक्षतामा दररेट निर्धारण गरिएकोमा उक्त दररेट सम्बन्धितजग्गाधनीहरूले अस्विकार गरेकाले नहर निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न कठिनाईपरेको छ । समयमा अधिग्रहण गरी ठेकेदारलाई निर्माण स्थल उपलब्ध गराउन नसकेअन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेकेदारबाट हर्जाना समेत दावी गर्न सक्ने भएकालेआयोजनाको लगत तथा समय समेत बढ्न सक्ने देखिएको छ ।	क्षेत्रिय प्रशाशनकार्यालयसंग समन्वय गरी जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने प्रयासगरिएको तर सफलता मिल्न नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको ।	
१८.	३५७१३५	भेरीबबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना	४.५	२.०५	सुरुङ्ग निर्माण कार्यको Prequalification Document र Cost Estimate तयार गरी स्वीकृतीको लागि पेश भएको । सुरुङ्ग निर्माण कार्यको लागि आवश्यक परामर्श सेवा खरिदको लागि cost Estimate, Evaluation criteria तथा terms of references तयार गरिएको । सामाजिक तथा वातावरण विकास अन्तर्गत livelihood कार्यक्रमको लागि आयोजनाको अध्ययन गर्ने कार्य भैरहेको । आयोजना कार्यान्वयन तथा संरचना निर्माणको लागि	परामर्श सेवा खरिदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका पशमर्शदाताहरूले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा सारभूत रुपमा बढि र्भकोले परामर्शदाता नियुक्ती गर्न नसकिएको । निर्माण कार्य खरिदसम्बन्धी चाँलु रहेको procurement process रद्द गर्नु परेको ।	परामर्श सेवा खरिद अनुगमन कार्यालयको रायपरामर्श लिएको र प्राप्त राय अनुसार पशमर्शदाता खरिद प्रक्रिया पुन शुरु गरिएको ।	

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	बित्तीय				
					आवश्यक पर्ने जमिनको अस्थायी तथा स्थायी भोगाधिकारका स्वीकृतिको लागि वन मन्त्रालयमा पत्राचार भएको ।			

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ. व. २०७०/०७१ दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ प्रयासहरू

- मन्त्रालय / क्षेत्रको नाम : वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या : १४
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना / कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या : १४
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना / कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या : १०
- ५० प्रतिशत देखि ७९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना / कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या : ३
- ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना / कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या : १

सि. नं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिती %		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानका लागि प्रयासहरू	कैफियत
			भारित प्रगति	वित्तिय प्रगति				
१.	३२९१०८	कवुलियती वन तथा पशु विकास कार्यक्रम	८९	६७	■ २३७ कार्ययोजना नविकरण । ■ २३७ जिविकोपार्जन सुधार योजना कार्यान्वयन सहयोग ।	कवुलियती वन हस्तान्तरण गर्दाका वखतमा रहेका रुखहरू प्रयोग गर्ने अधिकार सम्बन्धमा	कवुलियती वन नीति २०५९ ले हस्तान्तरण गर्दाका वखत रहेका रुखहरू संरक्षण गरे बापत समुहलाई केही हिस्सा दिइने छ भनि उल्लेख भएको तर के कति दिने भनि निर्णय हुन प्रयासरत रहेको	
२.	३२९८०१	सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम	९२	६८	■ ११२ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन । ■ १९१ गोटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण । ■ ५१ गोटा नर्सरी मर्मत तथा स्तर सुधार ।			
३.	३२९१०२	जडीबुटी विकास कार्यक्रम	८१	७५	■ १३ वटा पकेट क्षेत्रमा जडिवुटी स्थायी नर्सरी स्थापना/मर्मत र संचालन । ■ ३१ पटक जडीबुटी संकलनकर्ता, मध्यस्तकर्ता तथा व्यापारी विच अन्तर्क्रिया गोष्ठी । ■ २० जनालाई डालेचुकको जुस बनाउने सीप विकास तालिम।			

४.	३२९१५५	नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति (वन कार्यक्रम)	८९	२१	■ सहकारी मार्फत सल्यान, रुकुम, रोल्पा, सुर्खेत र जाजरकोटबाट निकासी हुने काउलोको संरक्षण तथा खेती विस्तार । ■ दामन, मकवानपुरमा ११० जना कृषक सहभागी गराई PPP मोडल अन्तर्गत व्यवसायिकजन्य जडिवुटीको खेती कार्य जारी			
५.	३२९११५	राष्ट्रिय निकुञ्ज आयोजना	७९	६५	■ १७ वटा उपभोक्ता समुह गठन । ■ ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन ।	नयाँ घोषित संरक्षित क्षेत्रहरुको दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा अन्य संरक्षित क्षेत्रबाट कर्मचारी खटाउनु परेकोले संरक्षण कार्यमा कठिनाई	अन्यत्र कार्यालयहरुबाट केही कर्मचारीहरु काजमा खटाई कामकाज चलाइएको ।	
६.	३२९११२	वनस्पति अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम	८४	७३	■ ७ प्रजातीका वनस्पति स्रोतको परम्परागत उपयोगी ज्ञानको अभिलेखिकरण । ■ बाँके र मकवानपुरमा सुगन्धित विरुवाको तेल प्रतिशत परिक्षण ।	प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा जोखिम भत्ताको निमित्त आवश्यक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।	प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको ।	
७	३२९८०४	जिल्ला भू संरक्षण कार्यक्रम	८२	७१	■ ८ वटा उप जलाधार योजना तर्जुमा भएको । ■ ५४ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण/मर्मत । ■ ७८० घरधुरी विपन्न परिवारका लागि आयमुलक कार्यक्रम संचालन । ■ ३७.५ कि.मि. (बायो इन्जि.) सडक पाखो संरक्षण ।	भु संरक्षण ऐन कार्यान्वयन नहुनाले अनियन्त्रित भुक्षय भई रहेको	ऐनको दफा १९ बमोजिम जिल्ला भू संरक्षण अधिकृतहरुलाई नेपाल सरकारको निर्णयबाट जलाधार संरक्षण अधिकृत तोकिएको ।	
८.	३२८९०५	सामुदायिक विकास तथा वन/जलाधार संरक्षण आयोजना	८४	८६	■ १४ वटा गल्ली, पहिरो उपचार । ■ ६४ वडामा सामुदायिक स्रोत व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन भैरहेको । ■ ८ वटा पानी मुहान संरक्षण ।			
९.	३२९१०६	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	८१	५८	■ ५५.५ हेक्टर अतिक्रमण हटाईएको । ■ १० गोटा साभेदारी वन कार्ययोजना तयार भै कार्यान्वयन भैरहेको ।			

					■ १२ गोटा संरक्षित वन कार्ययोजना तयार भै कार्यान्वयन भैरहेको । ■ १४ गोटा भवन तथा पोष्टहरु निर्माण कार्य जारी रहेको ।			
१०	३२९१२३	रेड फरेष्ट तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम	१००	९८	■ Monitoring, Reporting and Verification (MRV), Reference Emission Level (REL) Strategic Environment and Social Assessment (SESA) को प्रतिवेदन तयारी			
११.	३२९१२७	वन्यजन्तु संरक्षणको लागि क्षेत्रिय सहयोग प्रवर्धन आयोजना	७९	५९	■ वासस्थान प्रवर्धन हुने किसिमको वन व्यवस्थापन र पुनरोत्पादन संरक्षण वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न (११ प्याकेज) । ■ वन्यजन्तुको लागि ४ वटा पानी पोखरी निर्माण ■ चितवनमा वन्यजन्तु को आखेटोपहार व्यवस्थापनको लागी भवन निर्माणको detail engineering design तयार भएको ।			
१२.	३२९१५२	बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम	८३	७५	■ वन विकास गुरुयोजनाको समिक्षा र राष्ट्रिय वन रणनीति तर्जुमा अन्तर्गतको खाका तयार भएको । ■ वन क्षेत्रले GDP र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानको अध्ययनको लागी कार्यसूची तयार भएको । ■ ८४५ सामुदायिक वनको कार्ययोजना परिमार्जन भएको । ■ अनुसन्धान र रचनात्मक कोष (Innovation fund) अन्तर्गत ३० संस्थाहरुको छनौट भइ कार्य थालनि भएको			

१३.	३२९१२४	राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम	५८	६३	■ केन्द्रिय वातावरण विभाग TU मार्फत चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलता (Vulnerability Assessment) अध्ययन भइरहेको । ■ ८० कि.मि. जैविक पथ र १२ वटा संरक्षण पोखरी निर्माण भएको । ■ ८५ स्थानमा प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम, २१ कि.मि. सिचाई कुलो संरक्षण, ४५ गोटा पानी मुहान संरक्षण, ९ वटा जलाधार व्यवस्थापन योजना तर्जुमा भएको । ■ १४ प्याकेज आगलागि, चोरी निकासी र चरिचरण नियन्त्रण कार्य । ■ ६ वटा स्थायी नर्सरी स्थापना, २८ गोटा नर्सरी मर्मत तथा स्तर वृद्धि, ५८६० हजार विरुवा उत्पादन भै रहेको ।	चुरे क्षेत्रको hill slopes हरुमा कुन modality अनुसार कार्य संचालन गर्ने सन्दर्भमा दुविधा भएको	नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने	
१४.	३२९१५४	पर्वतीय जलाधारहरुको जलवायु परिवर्तन समानुकुलन आयोजना	-	-	■ नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक बिच सम्झौता सम्पन्न (२०७० माघ ६ गते) ■ डडेल्धुरामा आयोजना व्यवस्थापन एकाई स्थापना भै कार्य प्रारम्भ भएको ।			

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७०/७१ को वार्षिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू:

- मन्त्रालयको नाम: भूमिसुधार तथा व्यवस्था
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ६
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ६
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: ३
- ५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: ३
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :

क्र. स.	ब. उ.शि. नं.	आयोजना/ कार्यक्रम नाम	प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिमा हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१.	३३६१०१-३/४	मालपोत अभिलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम	८१	२८	• ६ वटा जिल्लाका (डडेल्धुरा, बारा, झापा, चावहिल र कञ्चनपुर) मालपोत कार्यालयहरूको भवन निर्माण चालू रहेको । • ३५ वटा मालपोत कार्यालयहरूमा Broadband Internet सेवा सञ्चालन गरिएको । • १० वटा मालपोत कार्यालयहरूको कम्प्युटर ईन्ट्री गर्न छुट डाटा ईन्ट्री गरी अद्यावधिक गरिएको । • १८ वटा मालपोत कार्यालयहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको ।	• ठेकेदारबाट कार्य सम्पादनमा ढिलाई भएको । • कार्यविधि स्वीकृत नभएकाले डाटा ईन्ट्री कार्यमा ढिलाई भएको ।	• ठेकेदारहरूलाई समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको । • भवन निर्माणको लागि सालवसाली रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएको ।	

२.	३३६१०२-३/४	राष्ट्रिय भू उपयोग आयोजना	९२	६१	- आ.व ०७०/७१ मा बहु-वर्षीय सम्झौता गरी ७७ गा.वि.स.स्तरीय भू-उपयोग नक्सा/डाटा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । - उपयोगको आधारमा जमीनको वर्गीकरण गरीने ३ गा.वि.स. हरूमा भू-उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि फिल्ड भेरिफिकेशन कार्य भैरहेको । - भू-उपयोग नीति, २०६९ तथा भू-उपयोग सम्बन्धी वृत्त चित्र तयार गरिएको ।			
३.	३३६१०३-३/४	भूमि सुधार कार्यक्रम, मुक्त कर्मैया तथा मुक्त हलिया पुनःस्थापन कार्यक्रम	५०	३६	३९७ मुक्त कर्मैया परिवारलाई जग्गा खरिद अनुदान रकम प्रति परिवार रु एक लाखका दरले उपलब्ध गराई मुक्त कर्मैया पुनस्थापनको व्यवस्था मिलाइएको । ३६८ मुक्त कर्मैया परिवारलाई घर निर्माण खर्च प्रदान गरिएको । - मुक्त कर्मैयाहरूलाई १२ वटा उद्यमी विकास तालिम सम्पन्न भएको र ३ वटा तालिम सञ्चालनको क्रममा रहेको । २८ मुक्त कर्मैया परिवारलाई ऋण लगानी गरिएको । ३६ मुक्त कर्मैया परिवारबाट ऋण असुली गरिएको । - मुक्त हलियाका लागि ५ वटा उद्यमी विकास तालिम सम्पन्न भएको । - प्रति परिवार १ लाख का दरले १२५ मुक्त हलियाहरूको आवास सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको । १५४ मुक्त हलियाको प्रमाणीकरण, वर्गिकरण र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको । - प्रति परिवार २ लाख पचास हजारका दरले १२५ मुक्त हलियाहरूको आवास निर्माण भएको ।	- कैलाली जिल्लामा अनुदान रकम कम भई आन्दोलन भएकोले रकम पारित हुन बाँकी रहेको । - प्रयाप्त मात्रामा ऋण माग नहुनु । - मुक्त कर्मैयाहरूले ऋण तिर्न नचाहेको । - ढाँचा कार्ययोजना सहितको गठन आदेश स्वीकृतिमा ढिलाई भएको । - टोली पठाउँदा गाँउमा नभेटिएको र सम्पर्कमा पनि नआउदा ढिलाई भएको ।		

४.	३३६१०६-३/४	कित्तानापी कार्यक्रम तथा नापी कार्यालय सुदृढीकरण कार्यक्रम	६१	३९	- अछाम र अर्घाखाँची जिल्लाको ६ गा.वि.स.को श्रेस्ता पुनःस्थापन गरिएको । ३५० नापी कार्यालयहरूमा जीर्ण रहेका नक्सा, फिल्डबुकहरूको पुनःस्थापना गरिएको । ५००० नक्सा श्रेस्ता सुधार तथा सेवा प्रवाह (कित्ता नक्सा, नक्सा ट्रेस, फिल्डबुक उतार) गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । ९ वटा कार्यालयहरूको नाप नक्सा कार्यको अनुगमन, श्रेस्ता पूर्जाको चेक जाँच गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । - नाप नक्सा कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण (टोटल स्टेशन, एलिडेट) को मर्मत गरिएको ।	- अछाम र अर्घाखाँची जिल्लाको नापनक्सा कार्यको बजेट र प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा अपेक्षाकृत रूपमा प्रगति हासिल हुन नसकेको । - अधिकांश नापी कार्यालयहरूको आफ्नो भवन नभई सरिरहुनु पर्दा विविध समस्या रहेको । - दक्ष जनशक्तिको अभाव र ढुवानको समस्याका कारण कार्य सम्पादनमा ढिलाइ भएको ।		
५.	३३६१०७- ३/४	स्थलरूप नापी कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार आयोजना	८८	६८	१०सिट नक्साको पुनः छपाई सम्पन्न भएको । ६७ सिट Topographical data base लाई नयाँ national standard मा परिमार्जन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । - वृहत् एटलसको लागि डाटा संकलन गर्ने कार्यको तयारी भै रहेको । - Interactive Web Mapping, NSDI Policy निर्माण तथा Server System Upgrade गर्ने कार्य पुरा भएको । - मेटाडाटा clearing house system संचालन भएको । ३ सिट दुर सम्वेदन विधिबाट नक्सा अध्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । ४००० हवाई फोटो Annotation गरी Indexing गरिएको ।	- कर्मचारीहरू फिल्डकाजमा खटाउँदा ७ दिनभन्दा बढी खटाउन नसकिने गरी कानूनी व्यवस्था भएकोले फिल्डमा कर्मचारी खटाउन समस्या हुने गरेको । - दूर सम्वेदन विधिबाट स्थलरूप नक्सा अध्यावधिक गर्ने सन्दर्भमा मापदण्ड अनुरूपको इमेज डाटा प्राप्त नभएको ।	उपलब्ध जनशक्तिलाई यथासम्भव अधिकतम परिचालन गरिएको ।	
६.	३३६१०८-३/४	खगोल तथा भू-मापन	६९	६५	४०० संख्यामा जियोडेटिक डाटा ईन्ट्री कार्य सम्पन्न भएको । ९३ दिन नगरकोट वेधशालामा जि.पि.एस. सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न भएको । - समतलन नापी अन्तर्गत बेनी-जोमसोम सडक खण्ड सर्भेक्षण गरिएको । - जियोडेटिक नेटवर्क सुदृढीकरण अन्तर्गत तेस्रो दर्जा नियन्त्रण बिन्दु निरीक्षण गरिएको ।	सर्भेक्षणक लागि आवश्यक मात्रामा बजेट न्यून हुनु ।		

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७०/७१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

- मन्त्रालयको नाम: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ४९
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ४४
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: ५
- ५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: ४
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : २५
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ४(वित्तीय लक्ष्य मात्र प्राप्त)
- यस अवधिमा प्रगति नखुलेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या: ११

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति				
१	३३७१०१	सगरमाथा लोकमार्ग (गाईघाट-दिक्तेल खण्ड)	४४.२५	४८.२३	सुपरिवेक्षणको गाडीको कमी रहेको । Low Bidding को समस्या	सुपरिवेक्षणको गाडीको कमी रहेको । Low Bidding को समस्या ।	Vehicle Replacement Plan बनाई कार्यान्वयन हुनुपर्ने	
२	३३७१०२	वि.पि.राजमार्ग (बनेपा-सिन्धुली-बर्दिबास))	८५.२५	९७.८४	१।४० किमी ट्रयाक खोलिएको र ०।६० कि।मी। कालोपत्रे भएको			
३	३३७१०५	(महाकाली लोकमार्ग (दार्चुला-टिंकर खण्ड)	३६.९२	३८.८५	०।२ कि.मी. ट्रयाक खोलिएको			
४	३३७११०	गणेशमान सिंह मार्ग (थानकोट चितलाङ्ग)	८.४६	०.००		रेखाङ्कन, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा ।	सर्वदलिय र सर्वपक्षिय भेलाको आयोजना गरि समस्या समाधानको प्रयास गरिएको ।	
५	३३७१११	(बाग्लुङ्ग-बेनी-जोमसोम)	४१.१८	३८.८९				
६	३३७११७	(गंगटे-लब्धु-समुन्द्रटार-गल्फुभञ्ज्याङ्ग सडक)	८९.७४	१००.००				

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति				
७	३३७१२०	(सालभण्डी-सन्धिखर्क- ढोरपाटन सडक)	६५.००	५२.०७	१ किमी। ट्रयाक खोलिएका			
८	३३७१२२	(व्यास मार्ग बुद्ध सिंह मार्ग)		१५.२३	२।५ किमी। ट्रयाक खोलिएको र १।५ किमी। कालोपत्रे भएको			
९	३३७१२३	(क्षेत्रियस्तरका सडकहरू)	२४.४८	५५.८८	६।७ किमी। ट्रयाक खोलिएको र ३।० ग्राभेलिङ्ग १।७१ किमी। कालोपत्रे भएको	माग अनुसार विष्फोटक पदार्थ आपूर्ति हुन नसकेकोले प्रगतिमा बाधा ।	सम्बन्धित पक्षहरू सँग समन्वय गरि समस्या समाधानको प्रयास गरिएको ।	
१०	३३७१२५	(धरान चतरा गाइघाट हेटौडा)	१०.५६	३८.१०	१।२० किमी। ट्रयाक र ५ किमी ग्राभेल गरिएको			
११	३३७१२६	(तल्लो डङ्गेश्वर सातखम्बान दुल्लुपिपलबोट, दैलेख)	०.००	०.००				
१२	३३७१२७	(देवस्थल-कनैडाँडा- चौरजहारी)	४.५९	८.५		जनशक्तिको कमी रहेको ।	दक्ष जनशक्तिको माग गरिएको ।	
१३	३३७१२९	(स्याप्रवेशी-रसुवागढी)	७२.६९	१००. ००				
१४	३३७१३६	(११ किलो-छेपेटार- भालुस्वारा-वारपाक)	११.०४	१०.४ ९				
१५	३३७१३७	(शहिदमार्ग घोराही- नुवागाउँ-तिला- घर्तिगाउँ-थवाङ्ग - मुसिकोट)		१००.००	१ किमी। ग्राभेल भएको	सविधान सभाको चुनावले लगभग १ महिना काममा यथोचित प्रगति हुन नसकेको ।		
१६	३३७१३८	(पुष्पलाल (मध्य- पहाडी) लोकमार्ग)	४२.९८	६७.८६	२ किमी। ट्रयाक खोलिएको र ४ किमी ग्राभेल भएको			
१७	३३७१३९ (नागमा- गमगढी)			०.००		वन तथा संरक्षण क्षेत्र भित्र काम गर्दा महत्वाकांक्षी माग राखीने र सरोकारवाला निकायसंग यथोचित समन्वय हुन नसकेको	सम्बन्धित पक्षहरू सँग समन्वयन गर्नको लागि प्रयास गरिएको यद्यपि यस कार्यमा प्रसस्त समय व्यतित हुने गरेको ।	
१८	३३७१४० (जाजरकोट- दुनै, डोल्पा)		९८.००	१००.००	५ किमी। ट्रयाक खोलिएको			
१९	३३७१४१	(काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट)						

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति				
		ट्रयाक)						
२०	३३७१४२	(सडक क्षेत्र विकास आयोजना (आर.एस.डि.पि.))	४६.३५	४१.०६	५ किमी। ट्रयाक खोलिएको र ६ किमी। ग्राभेल, २०।३० किमी कालोपत्रे भएको			
२१	३३७१४३	(काठमाडौँ-भक्तपुर सडक विस्तार)	७.४५	११.१८	०।२७ किमी। कालोपत्रे भएको	प्राथमिकता लगानी योजनाले पहिचान गरे वाहेकका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु परेको ।	आयोजना छनोटको आधारमा योजनाहरू छनोट गरि कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको ।	
२२	३३७१४५	(उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली, कालिगण्डकी, कोशी लगायत)	३४.४६	४०.०९	२४।४६ किमी। ट्रयाक खोलिएको र १३।२८ ग्राभेल भएको			
२३	३३७१४६	(बेनीघाट-आरूघाट- लार्केभञ्ज्याङ्ग)	२०.२३	२२.२ ९				
२४	३३७१५२	(रोड कनेक्टिभिटी सेक्टर प्रोजेक्ट)	५५.६५	६२.७ ०				
२५	३३७१५४	(बेशीशहर-चामे)	८.३१					
२६	३३७१५७	(स्थानिय सडक पुल निर्माण कार्यक्रम)	४०.५३	४७.५४				
२७	३३७१६५	(सडक बोर्ड)		५१.८३				
२८	३३७१९६	(बाढीजन्य पुनः निर्माण आयोजना)						
२९	३३७१९८	(सेती लोकमार्ग (टिकापुर-लोब्डे-चैनपुर- ताक्लाकोट))	२२.२२	२५.३२	०।९० किमी। ट्रयाक खोलिएको र २। किमी।ग्राभेल भएको			
३०	३३७१९९	(चेपाङ्ग मार्ग (ठोरी- भण्डारा-लोथर-मलेखु))	६२.००	९७.५७	४।९८ किमी। ट्रयाक खोलिएको र १।५० ग्राभेल भएको			
३१	३३७२२४	(हुलाकी राजमार्ग (पुलहरू समेत))	३.२०	१८.७५	१।४० किमी। ट्रयाक खोलिएको र ०।६० किमी। कालोपत्रे भएको			

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति				
३२	३३७३०२	(पर्यटन सडकहरू)	१२.२७	४१.३८		योजनाको आकार बमोजिम आवश्यक बजेट व्यवस्था हुन नसकेको ।	योजनाको आधार बमोजिम बजेट विनियोजन हुन फाइल उठान हुने गरेको ।	
३३	३३७३०३	(काठमाडौं दिगो शहरी यातायात)						
३४	३३७३०४	(उपक्षेत्रिय यातायात अभिवृद्धि आयोजना)	२९.६६	४६.०४	९।३० किमी। ट्रयाक खोलिएको र १३।४०किमी। कालोपत्रे भएको			
३५	३३७३१२	(व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना)		४१.११				
३६	३३७३१४	(यातायात आयोजना तयारी सहयोग)	४७.६५	२४.९२				
३७	३३७३२०	(रणनैतिक सडक पुल निर्माण कार्यक्रम)	४४.६२	५१.०७				
३८	३३७३२३	(तम्घास-सिमलटारी प्युठान सडक)	०.००	०.००				
३९	३३७३२५	(सितापाईला धार्के सडक)	०.००	०.००				
४०	३३७३२६	(रणनैतिक सडक सुधार आयोजना)	०.००	०.००				
४१	३३७३२७	(चक्रपथ विस्तार आयोजना)	०.००	०.००				
४२	३३७३२९	(अन्य उत्तर दक्षिण सडक)	३३.६३	६.०८	१।५० किमी ट्रयाक खोलिएका			
४३	३३७३३०	(नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजना मुग्लिङ नारायणगढ खण्ड सडक)						
४४	३३७३३२	(पाटन पंचेश्वर सडक)	२५.३५	०.००	०।२० किमी ट्रयाक खोलिएको र ०।२० किमी कालोपत्रे गरिएको	तैल्य पदार्थको माग अनुसार आपूर्ति (तैल्य	सडक विभागको प्रयासबाट समस्या	

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति				
						पर्दाथको अभाव, बन्द तथा हडतालको कारण) हुन नसकेको ।	समाधान हुन नसके ।	
४५	३३७३३३	(तुल्सीपुर पुरनधारा सडक)	१०.२५	३.४९				
४६	३३७३३४	(खुटिया दिपायल सडक)	०.००	०.००				
४७	३३७३३५	(सम्भावित रणनीतिक सडकहरू)	१२.७८	१०.८६	५।६३ किमी ट्याक खोलिएको र ०।६ किमी ग्राभेलिङ गरिएको .			
४८	३३७३०७	(रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना	८५.००	२१.१२	क) ताम्सारिया बुटवल खण्ड रेलमार्गका baseline survey/soil investigation/tunnel/hydro logical/environmental/social related investigation भैरहेको । सिमरा ताम्सारिया खण्डको Alignment reviews भैरहेको । र स्वीकृतीको लागि वन मन्त्रालयसँग समन्वय भैरहेको साथै वन क्षेत्रबाहिर सर्भेक्षण कार्यको सुरूवात भएको । ख) बुटवल गड्डाचौकी खण्ड रेलमार्गको लागि परामर्शदाता छनौटकार्यको लागि RFP तयारी कार्य जारी । ग) कटरी विराटनगर रेलमार्गको लागि प्राप्त जग्गा भारतिय पक्षलाई हस्तान्तरण भएको निर्माण कार्य जारी रहेको, जयनगर जनकपुर बर्दिबास खण्डमा अधिग्रहण कार्य निरन्तरता दिईएको । सिमरा बर्दिबास खण्डमा निर्माणाधिन रेलमार्गको जग्गा खरिद प्रकृयाको लागि मुआब्जा सूचना प्रकाशित भएको । घ) रेलमार्ग निर्माणको लागि आवश्यक specifications तयार गरी स्वीकृतार्थ पेश भएको र चेनेज ७७ कि.मी देखी ८३ कि.मी भित्र रेलमार्गको निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायी छनौट पूरा भई सम्झौता सम्पन्न ।	क) आयोजना गठन गर्दा रेल सम्बन्धि जानकारी कर्मचारीको व्यवस्था नगरी गठन भएको र सो पश्चात पनि विद्यमान कर्मचारीलाई रेल सम्बन्धी जानकारी बनाउन कुनै कार्यक्रम संचालन नगरेको । ख) मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्त कार्यमा जिल्ला स्थित नापि तथा मालपोत कार्यालयको प्रमुख भूमिका भएतापनि तत् कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्तिको अभाव रहेकोले रेलको कार्यलाई समेत असर पुगेको । ग) सिमरा ताम्सारिया खण्डको रेखांकन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै गएको हुँदा सो को स्वीकृती प्राप्त गर्न समय लागी रहेको । घ) अधिग्रहण गर्नु पर्ने टुक्रा	क)रेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित मानव संसाधन विकासको लागि तालिम एवं अध्ययनको लागि व्यवस्था, (ख)मुआब्जा वितरणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूमा जनशक्तिको उचित व्यवस्था वा अतिरिक्त कार्यबोझको अवस्था उचित उत्प्रेरणाको व्यवस्था हुनुपर्ने, (ग) आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने । (घ) चितवन राष्ट्रिय	

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति				
						जग्गाहरु अधिक भएको र अधिग्रहणमा परेको क्षेत्रफल कम भएकोले जग्गा धनिहरुवाट मुआब्जा बुझ्न उत्साहसाथ सहभागिता कम रहेकोले द्रुत गतिमा प्रगति हुन नसकेको ।	निकुञ्जसँग समन्वय आवश्यक	
४९	३३७३५२	(यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण आयोजना)	८२.००	८७.३९	ट्रयालस्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ती ,ट्रयालस्थल निर्माण फर्निचर खरिद, सिसिटिभि क्यामेरा खरिद, जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू निर्माण ईबिल छपाई कार्य तथा डाटाइन्ट्रीका भुक्तानी गरिएको .	नयाँ मापदण्डमा आधारित सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परिक्षास्थल निर्माण गर्न नसकिएको कार्यालय सञ्चालनमा कठिनाई, नयाँ सुरूवा भएका कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाई, भवन निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसक्नु, राजश्व सकलन कार्यलाई बैकिङ्ग प्रणालीमा आवद्ध गर्न नसकिनु	जग्गा प्राप्तीको लागि निरन्तर प्रयास भैरहेको ., निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइ नपुग बजेट माग गर्ने प्रक्रियामा रहेको . सिमित स्रोत साधनको परिधिमा रही कार्यालय व्यवस्थापन गर्दै थप बजेट माग गर्ने प्रक्रियामा रहेको, कार्यालयमा हाल उपलब्ध रहेको भवन व्यवस्थापन गरिएको . बजेट माग गरिएको .	

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७०/७१ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

- मन्त्रालयको नाम: सूचना तथा सञ्चार
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ४
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ४
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: १
- ५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: ३
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :
- यस अवधिमा प्रगति अप्रयाप्त आयोजना/कार्यक्रमको संख्या:

क्र.सं.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधि सम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	३५८१०३	सासेक सूचना राजमार्ग आयोजना	25	१०	कार्य आरम्भ गर्न ठेकेदार कम्पनी I CRAFT Co. Ltd. लाई कार्यादेश जारी भई कार्य आरम्भ भएको	आयोजना कार्यान्वयनका लागि अलग्गै आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय नभएको कारणबाट निर्णय प्रकृत्यामा जटिलता रहेको। अप्टिकल फाईबर विछ्याउन स्थान निकाल्न गरी सडक गन्ने सम्बन्धमा सहमति लिन सडक विभागसंग समन्वय गर्न समय लागेको । दातृ निकायबाट प्रतितपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवद्धतापत्र पाउन लामो	सडक विभागसंग सडक खन्ने सहमती लिई काम अगाडि बढेको । प्रतितपत्र जारी भई ठेकेदार कम्पनीलाई कार्यादेश दिई सकिएको ।	-

						समय लागि ठेकेदार कम्पनीलाई कार्यादेश दिन ढिला भएको ।		
२	३५८१०२	रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति	९३	९२	भेडेटार एफ.एम. रिले केन्द्रको लागि उपकरणहरु प्राप्त भइसकेको । इलाम, गुल्मी र कैलालीमा एफ.एम. रिले केन्द्र स्थापना गर्न सर्वेक्षण प्रक्रिया अगाडि बढेको ।			
३	५०११०२	नेपाल टेलिभिजन	१०	४.८३	• एनालग प्रविधिलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान फूलचौकी, नाम्जे, चमेरे, सराङ्गकोट, तेह्रथुम र ककनी प्रसारण केन्द्रमा डिजिटल ट्रान्समिटर जडान गरी भू-सतही प्रसारण गर्न आवश्यक उपकरणहरुको बोलपत्रका लागि आधारपत्र तयार गरी ग्लोबल टेण्डर गर्ने प्रकृत्यामा रहेको । • कोहलपुर क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन उपकरण खरिदका लागि बोलपत्रको आधारपत्र तयार भई ग्लोबल टेण्डर गर्ने प्रकृत्यामा रहेको । • ईटहरी प्रसारण केन्द्र स्थापनार्थ भवन निर्माणका लागि टेण्डर गर्ने प्रकृत्यामा रहेको ।	संस्थानको चालू आ.व. ०७०/७१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७० माघ २८ मा मात्र स्वीकृत भएको ।	चालू वर्षको बजेट २०७० माघ २८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ।	
४	३५८१०४	रिचिङ्ग द अनरिचर्ड एस डि एफ आईसिटि प्रोजेक्ट	१५	२.१९	• ५२ जिल्लामा ८९ वटा सामूदायिक सूचना केन्द्र छनौट भई प्रारम्भिक सम्झौता गरिएको । • ५ विकास क्षेत्रमा सरोकारवालाहरु संग अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न भएको । • सामूदायिक सूचना केन्द्र (CeC) को	निर्वाचन आचारसंहिताको कारणबाट कार्यान्वयन अवधिमा स्थान छनौट हुन नसक्दा ढिलाई भएको ।	स्थान छनौट भई ५ विकास क्षेत्रमा अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न तथा CeC सञ्चालक संग प्रारम्भिक सम्झौता भएको ।	

					खोटाङ्ग, रामेछाम, स्याङ्गजा, हुम्ला र अछाम जिल्लामा भवन निर्माण गर्न डिजाईन तयार भई लागत अनुमान स्वीकृति गर्ने चरणमा रहेको । •सामूदायिक सूचना केन्द्र (CeC) का लागि आवश्यक मेशिनरी औजार खरिद गर्न ४५ दिने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित भएको (४ अप्रिल २०१४)			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

**पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७०/७१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति,
कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू**

मन्त्रालयको नाम: शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय

- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : ४
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या:
- ५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: २
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : १
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :
- यस अवधिमा प्रगति अप्रयाप्त आयोजना/कार्यक्रमको संख्या: १

क्र. स.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	चौमासिक/वार्षिक प्रगति स्थिति		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू/सुझावहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१.	३४९१०२	पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापन						
		क) राहत तथा पुनस्थापन इकाई	६८.३९	१०६.६	● बेपत्ता पारिएका हकदारलाई राहत (रु.१ लाखका दरले) १९ जना, अपहरणमा परेका व्यक्तिलाई राहत (रु.२५ हजारका दरले) २७९ जनालाई आर्थिक सहायता वितरण । ● व्यक्तिगत सम्पत्ती क्षति भएका १०९ जनालाई, अंगभंग भएका १७५० जनालाई राहत वितरण । ● ऐतिहासिक जनआन्दोलनका शहिद परिवार २६ जना, सन्तती वृत्ति ३८ जना र घाइतेलाई मासिक वृत्ति २८ जनालाई राहत तथा आर्थिक सहायता वितरण । ● ५१ प्रतिशत भन्दा माथि अंगभंग भएका ७४४ जना लाई जीवन निर्वाह भत्ता, टुहुरा बालबालिका ५९० जनालाई राहत वितरण । ● बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदार २३ जनालाई	● कार्यदलबाट अन्तिम प्रतिवेदन पेश हुन नसकेको कारण द्वन्द्व सम्बन्धी एकिन विवरण कायम हुन सकेको छैन ● लगत संकलन कार्यदलले समय समयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा कतिपय व्यक्तिको नाम दोहोरो परेको, कतिपय व्यक्तिको नाम दुई जिल्लाबाट संकलन हुन गएको, केही जीवीत व्यक्तिहरूको नाम समेत मृतकको विवरणमा	● विभिन्न मन्त्रालय/निकाय बीच निरन्तर कार्यान्वयनगत समन्वय सम्वाद, छलफल गरिएको । ● जनगुनासो संग सम्बन्धित जवाफ पठाइएको । ● जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा नीतिगत एवं कार्यान्वयनगत देखा परेका समस्या पहिचान र सो उपर आवश्यक सुझाव निर्देशन दिइएको । ● यो समस्या समाधान गर्न	

					थप २ लाख राहत वितरण भएको । ● वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पत्नी ३८ जनालाई थप आर्थिक सहायता रु. २५ हजारका दरले । (एकमुष्ट) । ● विभिन्न २७ जिल्लाहरूको राहत वितरण कार्यक्रमको अनुगमन । ● बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी अनुशिक्षण अन्तरक्रिया ५ स्थानमा सम्पन्न भएको ।	लेखिन गएको। ● राहत इकाईबाट वितरण गरिदै आएको जीवन निर्वाह भत्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ अवस्था पहिचान हुन नसक्दा विवाद रहित हुन सकेको छैन । कार्यदलको विभिन्न प्रतिवेदनमा घाइते प्रतिशत फरक-फरक हुनु आदि रहेका छन् । यसले विभिन्न जिल्लामा समस्या सिर्जना गरेको छ । ● कार्यविधि अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ३० दिन भन्दा बढी अपहरणमा परेको व्यक्तिलाई एकमुष्ट रु. २५ हजार उपलब्ध गराईने गरिएको तर ३० दिन भन्दा कम अवधि अपहरणमा परेका व्यक्तिलाई सहयोग उपलब्ध गराउन नसकिएको हुँदा अपहरणमा परेका सबैले सहयोग पाउनु पर्छ भन्ने पीडित पक्षको माग रही आएको छ । ● विगत सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो पहिचानको लागि परिचयपत्र माग गरिरहेका थिए । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट निर्देशिका बनाई विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत मृतक र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका नजिकका हकदारलाई परिचयपत्र वितरण गर्न लगाउदा उक्त निर्देशिकामा जनयुद्ध भन्ने शब्द उल्लेख भएको कारण हाल सर्वोच्च अदालतबाट परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य रोक्का भएको छ । मृतक र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिक नजिकका हकदारको पहिचानको लागि गरिएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ● सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कैद हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरूको लगत संकलन गर्ने कार्य कार्यदलले गरेको छ परन्तु यस सम्बन्धी निर्देशिका नबनेको कारण	जीवन निर्वाह प्राप्त गरिरहेका सबै व्यक्तिहरू घाइतेहरूको अवस्था वारे विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीबाट पुनः मूल्याङ्कन गर्न लगाई प्रतिशत निर्धारण गरी जीवन निर्वाह भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

						हालसम्म राहत वितरण हुन सकेको छैन ।		
		ख) पुनर्निर्माण कार्यक्रम	७०	६५	९०७ वटा पुनर्निर्माण आयोजना सञ्चालनमा रहेको र २० वटा आयोजना आ.व.२०७०।७१ को दोश्रो चौमासिक अवधिमा सम्पन्न भएको ।	● पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि माग निरन्तर प्राप्त हुने गरेको । ● पुनर्निर्माण गर्न माग भएका आयोजनाहरूको तथ्यांक बिप्लेषण गरी अद्यावधिक गर्ने कार्य पुरा भईनसकेको । ● स्वीकृत आयोजनाहरूका लागि आवश्यक परेको बजेटको तुलनामा विनियोजन अत्यन्तै कम हुने गरेको । ● कार्यान्वयन निकायमा जनशक्ति र श्रोत साधनको कमी भएको । ● कार्यान्वयन निकायहरूबाट प्रगति प्रतिवेदन समयमै प्राप्त हुन नसकेको । ● Low Bidding को कारण ठेक्का व्यवस्थापनमा कठिनाई । ● आयोजनाको स्वीकृत रकम संशोधन तथा आयोजनाको नाम परिवर्तन सम्बन्धी माग निरन्तर प्राप्त हुने गरेको ।	● पुनर्निर्माण गर्न माग भएका आयोजनाहरूको तथ्यांक बिप्लेषण गरी अद्यावधिक गर्ने कार्य द्रुतगतिमा भैरहेको । ● आयोजनाका लागि अत्यावश्यक परेको बजेट व्यवस्था गर्न आयोजनागत खर्च अनुगमन गरी वार्षिक बजेट शंसोधन गर्न प्रस्ताव गर्ने गरिएको । ● कार्यान्वयन निकायहरूमा जनशक्तिको कमि हुन नदिन परामर्शसेवा शिर्षक बाट समेत जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने गरिएको ● सहसचिवज्यूहरूको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भै क्षेत्रियस्तरमा अनुगमन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको । ● विद्युतिय माध्यमबाट समेत प्रगति तथा खर्चको विवरण लिन सम्पर्क गर्ने कार्य गरिएको ।	पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पाल्पा दरबार कुन निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहमा राजनैतिक दलहरु विचमा सहमति कायम हुन नसकेकोले उक्त विषयलाई NDAC बैठकमा पठाउने ।
२.	३४९१०५	शान्ति प्रक्रिया सहयोग आयोजना	४७.१५	४७.१५	● मृतकका नजिकका हकदारहरूलाई आर्थिक सहायता वितरण :- ● रु १ लाख - ६१ जना ● विशेष राहत- ५२ जना ● ६ जिल्लामा सामाजिक परीक्षण कार्य सम्पन्न । ● कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका	● MIS बाट सबै कार्यहरु पूर्णरूपमा संचालन गर्ने । ● छरिएर रहेका जिल्लाहरुमा रोजगार/स्वरोजगार सेवा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने । ● सेवाप्रदायक मार्फत उपलब्ध	● सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गरी MIS प्रयोग गर्न क्रमशः अनिवार्य गर्ने । ● कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम समावेश भएका सबैलाई	

					आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न बाँकी मृतकका नजिकका हकदारहरुको स्थिति पहिचान कार्यक्रम ६ जिल्लामा सम्पन्न । ● रोजगार/स्वरोजगार कार्यक्रम -४२ जिल्लामा तालिम सेवा सम्पन्न ● थप १९ जिल्लामा तालिम सेवा संचालनका लागि असार २५ मा प्रकाशित प्रस्ताव आब्हानको सूचना बमोजिम ५४ संस्था बाट ७३८ प्रस्ताव दर्ता भए बमोजिम Eligibility Assessments एवं Technical Proposals मूल्यांकन कार्य सम्पन्न तर आयोजनाको म्याद थप नहुने भएकोले प्रस्तावहरु रद्द गरिएको । ● ESES Pre-Proposal conference सम्पन्न ● Psychosocial Counseling Services Guidelines स्वीकृत ● Psychosocial Counseling Pilot Phase संचालनका लागि NPTF मा प्रस्ताव पेश	गराइएको रोजगार/स्वरोजगारको प्रमाणीकरण गर्ने । ● साना साना धेरै Contracts Management गर्ने ● साना साना धेरै Contracts Management गर्ने । ● आयोजनाको म्याद सन् २०१४ को जुन सम्म मात्र रहेकोले प्रक्रियामा रहेका कतिपय कार्यक्रमहरु रद्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको । ●	आ.स.वितरण गर्न व्यापक सूचना प्रवाह गर्ने र स्थिति पहिचान गर्ने । ● कार्यदलको प्रतिवेदनमा रहेका त्रुटीहरु पहिचान गरी अद्यावधिक गर्ने ● रोजगार/स्वरोजगार सेवा कार्यक्रमको अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी गर्नुपर्ने । ● संलग्न निकाय तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने । ● आयोजनाको म्याद थप नभएकोले बाँकी काम सम्पन्न गर्न NPTF बाट बजेट परिचालन गर्ने ।	
३.	३४९१०१	शान्ति कोष			● शान्तिकोषको सहयोगमा सञ्चालन जम्मा ६३ वटा आयोजनाहरुमध्ये हालसम्म ३८ वटा सम्पन्न भै २५ वटा सञ्चालनमा रहेका । ● निर्वाचन आयोगबाट फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, क्षमता विकास कार्यक्रम, जनशक्ति परिचालन लगायतका क्रियाकलापहरु सञ्चालन भई दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ● नेपाल प्रहरीतर्फ पहिलो चरणमा लक्ष्य बमोजिम १०० वटा र दोश्रो चरणमा ९३ मध्ये ६५ प्रहरी इकाई निर्माण सम्पन्न भई २८ वटाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । तेस्रो चरणका ९० मध्ये ३ वटा सम्पन्न भई ८७ प्रहरी इकाईहरुको निर्माण कार्य भइरहेको । ● संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० को कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनार्थ ८ वटा आयोजनाहरु संचालनमा रहेको र २ वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भएको । यी आयोजनाहरु	● केही कार्यान्वयन निकायबाट प्रगति प्रतिवेदन तथा आयोजना सम्पन्न प्रतिवेदन निर्धारित समयमा प्राप्त नहुनु तथा केही आयोजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु । ● साभेदार निकायहरु र लाभान्वित हुने जनसमुदायसँग छलफल नगरी आयोजना प्रस्ताव तयार गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका जनसमुदायलाई आयोजनाको विषयमा जानकारी नहुनु । ● कार्यान्वयन निकायहरुबाट हुने आन्तरिक अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्नु ।	● कार्यान्वयन निकायका जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराई प्रगति प्रतिवेदन, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा तेस्रो पक्षीय अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको । ● निर्धारित समयमा आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन पठाउन, कार्यान्वयन सम्पन्न नभएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा औचित्य सहित म्याद थपका लागि लेखी पठाउन तथा सम्पन्न आयोजनाहरुको आयोजना सम्पन्न प्रतिवेदन पठाउन सम्बन्धित कार्यान्वयन निकायहरुमा अनुरोध गरिएको ।	

					अन्तर्गत अन्तर्क्रिया तथा अभिमुखीकरण, द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाका लागि सीपमुलक तालिम, सचेतनामुलक कार्यक्रम, क्षमता विकास कार्यक्रम लगायत राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने क्रियाकलापहरु संचालन गरिएका छन् । दिगो शान्ति प्रवर्द्धनका लागि संचार माध्यम मार्फत् सचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । जस अन्तर्गत रेडियो नेपाल मार्फत् शान्ति प्रवर्द्धनार्थ शान्ति बहस, शान्तिको लागि रेडियो, रेडियो ड्रामा, शान्ति संवाद जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन भएका र नेपाल टेलिभिजनबाट टेलिसिरियल शान्ति, स्वागतम शान्ति, शान्ति हाजिरी जवाफ कार्यक्रम, शान्ति संगीतयात्रा जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन ।		- लाभान्वित जनसमुदायमा आयोजनाप्रतिको अपनत्व जगाउन आयोजना प्रस्ताव तयार गर्दा नै लाभान्वित हुने जनसमुदायसँग छलफल गरी प्रस्ताव तयार गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने । - कार्यान्वयन निकायहरुद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुको चौमासिक प्रगति विवरणसँग रकम निकासी आवद्ध गर्दा उपयुक्त हुने ।	
४.	३४९८०१	स्थानीय शान्ति समिति	४३.३७	१७६.९	७५ जिल्लास्तरीय स्थानीय शान्ति समिति, ४६ वटा नगरपालिकास्तरीय र २६७३ गा.वि.स.स्तरीय शान्ति समिति गठन भै क्रियशिल रहेका । ७५ जिल्लाका स्थानीय शान्ति समितिहरुलाई रु. ५ लाखका दरले मागमा आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु ३ करोड ७५ लाख स्वीकृत गरी पठाइएको । - गाविस तथा नपा स्तरीय शान्ति समितिहरुको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन स्वीकृत गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा रकम पठाइएको । - शान्ति प्रवर्द्धन र द्वन्द्व रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम: मेलमिलाप, सदभाव अभिवृद्धि, छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको । - एक आपसमा मेलमिलाप र विश्वास बढाउने, पीडासमनका कार्य गरिएको । - हिंसा वा सम्भावित हिंसाको स्थितीलाई सामान्यीकरण गर्ने कार्य गरिएको । - शान्ति संवाद र सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरु: एफ एम रेडियोबाट संवाद, प्रकाशनहरु, सडक नाटक, होर्डिंग बोर्डहरु मार्फत शान्ति सन्देश प्रवाह भएको । - क्षमता विकास तथा अनुभव आदान प्रदान र संजाल विस्तार गरिएको ।	- स्थानीय शान्ति समितिको कार्यावधी मिति २०७१ साल आषाढ मसान्त सम्म मात्र भएकोले आगामी दिनको लागि योजना बनाउन कठिन भएको । - स्थानीय शान्ति समितिको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु २०६५ को दफा ३.२ (क) मा स्थानीय शान्ति समितिको गठन सम्बन्धमा २३ जना मध्ये १२ जना सम्बन्धित जिल्लामा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको तर्फबाट १ जना गरी बढीमा १२ जना व्यवस्था भएको । पहिलो संविधान सभा विघटन भएको, दोश्रो संविधान सभामा पहिलेको Composition मा फरक पर्न गएको र नेकपा माओवादी लगायतका दलहरु अहिलेका संरचनामा बस्न नमिल्ने अवस्था देखियो । - स्थानीय शान्ति समितिको संरचना अनुसार विभिन्न क्षेत्रको सहभागीतामा समिति गठन भै क्रियशिल हुँदा समितिको बैठककमा उपस्थित हुन समेत गाडी भाडा लगायत केही सुविधा नभएबाट क्रियाशिलतामा कठिनाई भएको ।	- स्थानीय शान्ति समितिको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरुको म्याद कम्तिमा पनि २०७२ आषाढ मसान्त सम्म थप गर्ने । - स्थानीय शान्ति समितिबाट पनि बाहिर निकाल्दा कानूनी ढंगले ठिक भएता पनि शान्ति प्रक्रियामा यी दलहरुको सहभागीता आवश्यक देखिदा यी दलहरु समेत समावेश हुने गरी कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु संशोधन गर्ने ।	

							बैठकमा उपस्थित हुन सदरमुकाम भन्दा पनि टाढाबाट आउनु पर्ने भएकोले सबै पदाधिकारीहरूलाई लागेको यातायात खर्च तथा नियमानुसारको बैठक भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने ।	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. ०७०/०७१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

- मन्त्रालय/निकायको नाम :-उद्योग मन्त्रालय
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ७
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-७
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-४
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- नभएको
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-३
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३०७१०६	घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समिति	८०.६५	६९.९०		घरेलु विकास समिति अर्न्तगतका कार्यालयहरूमा रिक्त दरवन्दी पदपूर्ति नहुँदा जनशक्तिको अभावमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको तथा पदपूर्तिको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको ।		
२	३०७१०७	घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	९१.८७	५२.३५	नियमित	नभएको		

३	३०७१०८	औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	३१.६३	२९.५३	मुलुकका विभिन्न १६ वटा सिमेन्ट उद्योगको खानीस्थल पहुँच मार्गका लागि विनियोजन भएको रकम मध्ये १४ वटाको ठेक्का सम्पन्न भै काम भैरहेको । हाल १० वटा सिमेन्ट उद्योगको लागि बजेट थप गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको । विद्युत् प्रसारण लाइन तर्फ १० वटा आयोजनाहरु मध्ये शिवम् सिमेन्ट हेटौडाको आयोजना सम्पन्न भएका ।	औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा स्पष्ट मापदण्ड बन्न नसक्दा विनियोजनलाई औचित्यपूर्ण बनाउन नसकिएको ।		
४	३०७८०१	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम(४८जिल्ला)	८९.४६	६२.३७	नियमित	नभएको		
५	३०७८०२	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यक्रम(२७जिल्ला)	८८.०३	६९.६६	नियमित	नभएको		
६	३०७११२	गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम	२.९५	७०.८३	लघु उद्यम विकास कार्यक्रम तर्फ जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गर्न प्रस्ताव माग गरी छनौट प्रकृया चलिरहेको ।	गरीब निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार दातृ पक्षबाट बजेट निकासी हुन नसकेकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिनुका साथै आगामी दिनमा समेत कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भ स्पष्ट हुन नसकेको ।		
७	३०७११४	नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१०	३०.००	३७.३३	नियमित	नभएको		

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७०/७१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

- मन्त्रालय/निकायको नाम :- अर्थ मन्त्रालय
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ७
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ४
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- २
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ३ (प्रगति प्राप्त नभएको)

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१.	३०५१०५-३	लघुविमा सहयोग कार्यक्रम (पशु, वालि, स्वास्थ्य) कृषि विकास बैंक	१२३.९९	९३.१	● पशुधन सुरक्षण विमा १०२१९ वटाको लागि रु. १ करोड ७८ लाख ५३ हजार रकम वरावरको पशु विमा गरिएको । ● वाली सुरक्षण बीमा १०४० हेक्टरको लागि रु. १ करोड २८ लाख एक हजार रकमको विमास गरिएको । ● अध्ययन/अनुसन्धान/तालिम तथा पूर्वाधार ३८ वटाको लागि रु ११ लाख ८६ हजार रकम खर्च भएको ।			
२.	३०५१११-३	युवा स्वरोजगार कोष	२०	३४	● ६१३९ जनालाई स्वरोजगार बनाइएको । ● व्याज अनुदान प्रदान ● सीपमूलक तालिम ६०४८ जनालाई दिएको । ● सवारी साधन खरिद ● गाप्पी सेमिनार संचालन ।	● केही सहकारी मार्फत गरिएको ऋण लगानी जोखिममा रहने सम्भावना देखिएको छ ।	● समन्वयको प्रयास भइरहेको ।	

३.	३०५११७-३/४	पूँजिवजार पूर्वाधार क्षमता विकास आयोजना (अर्थ मन्त्रालय)	९०	२२	• ppp Demonstration Project को लागि ५ वटा संभावित परियोजनाहरू Pre-feasibility Study को लागि छनौट गरिएको । • ppp नीतिका सिद्धान्त र ppp Cell को संगठन संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएको । • ppp सम्बन्धी कानुनी, नियमन, नीतिगत व्यवस्थाको मूल्यांकन तथा सुझाव सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त भएको । • प्रस्तावित सम्बन्धी नीतिगत , कानुनी तथा ppp Cell को संगठनात्मक स्वरूप सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवालाहरू संग छलफल गरिएको ।			
४.	३०५११५-३/४	आर्थिक प्रशासन सुधार (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय)	६५	२४	• एकल कोष खाता प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको । • क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन । • फर्निचर खरिद • PEFA Assesment-II को Draft Report तयार भएको । • PFM सम्बन्धी चेतना मूलक कार्यक्रम संचालन गरिएको ।			

५.	२०५११२३	ग्रामिण वित्त क्षेत्र विकास क्लष्टर कार्यक्रम	१००	१२६	• ६१ हजार गरिव तथा विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवा प्रवाह सेवा प्रवाह गरिएको । • कृषि विकास बैकबाट थप ३,००० कृषकलाई वित्तीय सेवा प्रवाह, • साना किसान विकास बैकबाट विकट पहाडी र हिमाली क्षेत्रका थप २० साभेदार संस्था मार्फत वित्तीय सेवा विस्तार र थप १९,००० गरिव तथा विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवा प्रवाह । • साना किसान विकास बैकले थप ३९ हजार गरिव तथा विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवा विस्तार, • राष्ट्रिय वैकिङ्ग तालिम प्रतिष्ठानबाट थप ४०० बैक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान । • ऋण असुली न्यायधिकरणबाट थप २० मुद्दाको फैसला ।			
६.	२०५११२३	सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड		१५५	• सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्चहरू • सवारी साधन खरिद • मेशिनरी औजार, कम्प्युटर, प्रिन्टर खरिद ।			

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. .२०७०/७१ को चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

- मन्त्रालय/निकायको नाम :- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ७
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ७
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ५
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	३२५११५	पशुपती क्षेत्र विकास कोष	३५	१७.७५	● अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मुआब्जा निर्धारणको क्रममा रहेको । ● विद्युत शबदाह गृहको स्ट्रक्चर निर्माण ८० प्रतिशत कार्य पुरा भएको ● तिलगङ्गामा पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माणकार्य सम्पन्न भएको ● पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका सत्तल धुनी संरक्षण तथा बाटो ढल निर्माण कार्य सुचारु रहेको			

२	३२५११६	लुम्बिनी विकास कोष	६०	६२.२६	• गुरुयोजना अनुसारको प्रशासनिक भवन निर्माणधिन रहेको । • ३.५ कि.मी सुरक्षा पर्खाल निर्माण ९५% सम्पन्न, हालसम्म १६ किमी। सुरक्षा पर्खाल निर्माण भएको • गुरुयोजना अनुरूप लिङ्ग पोण्ड केन्द्रिय नहरमा ईटा बिच्छ्याउने कार्य तथा पुरातात्विक भवनको निर्माणको कार्य सम्पन्न । • सिम्बोलिक पोलिभियन निर्माण कार्य चालु रहेको । • तिलौराकोटमा सूचनाकेन्द्र र कार्यालय भवन निर्माणधिन रहेको तथा फुटपाथ निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत भएको ।	• लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार कार्य भैरहेको भएतापनि त्यस अनुसारको कार्यक्रमहरु कहिले सम्म सम्पन्न भइसक्ने हो त्यसको कुनै प्रकारका कार्ययोजना र बजेटको सुनिश्चितता नभएको • तिलौराकोटको जग्गा प्राप्तीका लागि अधिग्रहण गर्ने वा जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुन नसकेको		
---	--------	--------------------	----	-------	--	---	--	--

३	३२५१०६	पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	६७.६	६३.६४	<u>१. महाशाखा/कार्यालय/समिति तर्फ</u> • तारागाँउ विकास समितिबाट ८ वटा होमस्टेमा २१६ जना सहभागीलाई होमस्टे सम्बन्धी तालिम प्रदान • योजना तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट दोलखाको चरीकोटमा योजना तर्जुमा तथा पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न • चतराधाम क्षेत्र, साल्यादेवी, सल्यानटारको भरना, बराहपोखरी, सिद्धगुफा, सिसैकोट, छाङ्गछाङ्गदीक्षेत्र तथा अन्धगल्ली क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न • बाराको कच्चामाई पोखरी र रोल्पाको सिमताल संरक्षण कार्य सम्पन्न <u>२. आयोजना तर्फ</u> • शिवपुरी-नार्गाजुन-फुलचोकी-चम्पागिरी चम्पादेवी ट्रेल ५०कि.मी सम्पन्न, • गोसाइकुण्ड, दामोदर कुण्ड, गुरिल्ला, बागलुङ-ढोरपाटन-फोक्सुण्डो, खप्तड-रारा, स्याफ्रु-सिस्ने हिमाल ट्रेल हालसम्म १०० कि।मी। सम्पन्न, • घोषित १८ वटा पर्यटन क्षेत्र मध्ये ४ स्थान, तम्घास (गुल्मी) माडीचौर (रोल्पा), टक्सार ((भोजपुर) र रिडिकोट (अछाम) मा एकीकृत पर्यटकीय सेवा केन्द्र निर्माण भएको, वीरगंज र कोहलपुरमा कार्य चालु रहेको • ऐतिहासिक नमुना गाँउको विकासको लागि जाजरकोटको जुनी, रोल्पाको थवाङ्ग र रुकुमको हुकाम मैकोटमा कार्य चालु • तिलगंगा-सिनामंगल साईकल लेन सम्पन्न तथा सिनामंगल-तिनकने	• पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाको संरचना अस्थायी प्रकृतिको हुनु • विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिका पदाधिकारीको अधिकार तथा जिम्मेवारी • कानुनी रूपमा स्पष्ट नभएको तथा सुविधामा एकरूपता नहुनु । • कतिपय स्थानमा उपभोक्ता समिति गठनमा समस्या र विवाद आउने गरेको • पर्यटन पूर्वाधारका संरचनाहरू निर्माण गर्न निशुल्क जग्गा माग गर्नु पर्ने र निशुल्क प्राप्त जग्गामा संरचना बनाउँदा उपयोगमा आउन नसक्ने अवस्था रहेको • वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जक्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधारका संरचना निर्माण गर्नका लागि समन्वय गर्न तथा ऋभिवचभलअभ लिन कठिनाई • कार्यक्रमहरू थोरै थोरै बजेट रकमका धेरैतीर छरिएका हुनाले कार्यन्वयन गर्न र अनुगमन गर्न कठिनाई	
---	--------	----------------------------------	------	-------	--	--	--

४	२०११०१-५	नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा शेयर लगानी	६१.३९	९.८७	• विभिन्न १३ वटा विमानस्थलहरूको निर्माण तथा सुधार कार्यको निरन्तरता • राराढ(मुगु) र फाप्लु विमानस्थलको लक्ष्य अनुसारको कार्य सम्पन्न • जनकपुर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल, टावर भवन, कार पार्क तथा Side Development को कार्य भैरहेको			
---	----------	--	-------	------	---	--	--	--

५	३२५१११	पुरातात्विक स्थल संरक्षण आयोजना	९७.५४	६६.७३	- पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास कोष, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र डुध्याम विश्व विद्यालयको संयुक्त प्रयासमा तिलौराकोटको उत्खनन कार्य गरिएको - राष्ट्रिय मुद्रा संग्रहालयको लागि प्राचिन मुद्राहरु खरिद गरिएको - किचकबध(भापा) पञ्चदेवल(दैलेख, आकास भैरव(काठमाण्डौ, ईचंगु नारायण -ललितपुर, एकदेवल - अछाम, अजयमेरुकोट(डडेलधुरा पुरातात्विकस्थलहरुको संरक्षणको कार्य सम्पन्न - मनकामना मन्दिरको छाना मर्मत कार्यका लागि ६ किलो सुन खरिद गरी संरक्षण समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको - गोरखा संग्रहालय तथा पोखरा संग्रहालयको मर्मत तथा संभारको कार्य सम्पन्न - दोलखा जिल्लामा पुरातात्विक जिणोद्वार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको - प्राचिन नेपालको छपाई अंक १८३ प्रकाशित गरिएको	- सम्पदाको संरक्षण गर्न अग्राखको काठ, परम्परागत निर्माण सामग्री, कालीगढ जस्ता जनशक्तिको अभाव । - पुरातात्विक संपदाहरुको संरक्षणमा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार कार्य गर्न कठिनाई छुट्टै व्यवस्था हुनु पर्ने ।		
---	--------	---------------------------------	-------	-------	--	---	--	--

६	२०१९	विश्व सम्पदास्थल क्षेत्र संरक्षण आयोजना	६८.७	७८.७	- मुस्ताङ जिल्लाको लोमाङथाङलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गर्न पुरातत्व विभाग, युनेस्को अफिस र काठमाण्डौ युनिभर्सिटी को संयुक्त तत्वावधानमा गोष्ठी आयोजना गरिएको - भक्तपुरका रामेश्वर मन्दिर, वट्टी नारायण, चागु-किलेश्वर र भिमसेन पाटी तथा पाटनमा भिमसेन मन्दिरको संरक्षण कार्य भएको			
७	२०१९	वृहत जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद	६८.७	७८.७	- परिषद्को गुरुयोजना तर्जुमा लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको र प्राप्त प्रस्तावहरू मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको। - भित्तामोडमा प्रवेशद्वार निर्माण तथा अन्य १३ वटा निर्माणका क्रियाकलापहरू चालु रहेको ।			

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७०/७१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

- मन्त्रालय/निकायको नाम :- वाणिज्य तथा आपूर्ति
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ४ वटा
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ४ वटा
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १ वटा
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- २ वटा
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-१ वटा प्रगति नखुलेको

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	३३०१०३३	कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (नेपाल साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.	६७.३७	८६.८५	● यस अवधिमा २७३८६.५० क्वी. नून दुवानी गर्ने लक्ष्य भएकोमा २९२६५.५२ क्वी. दुवानी भएको ।	● नेपालका २२ दुर्गम र आंशिक दुर्गम जिल्लामा २०६८ सालको उपलब्ध तथ्यांक अनुसार १५ लाख ७० हजार ९४५ जनसंख्या रहेको छ । वार्षिक न्यूनतम रुपमा प्रति व्यक्ति ६ किलो नून उपलब्ध गराउन स्थानीय जनतालाई ९४ हजार क्वी. नून दुर्गम जिल्लामा दुवानी गराउन अत्यावश्यक छ ।		
२	३३०१०६३/४	व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र	४३.७५	५०.३९	● अलैची र अदुवाको Collective Trademark दर्ता गर्न आचार संहिता एवं लोगो निर्माणको लागि सम्बन्धित संघसँग अन्तरक्रियाको लागि पत्राचार भईरहेको ।	● संख्यात्मक रुपमा निर्यात गरिने मुलुकहरू धेरै भएतापनि निर्यात सीमित वस्तु र सीमित मुलुकमा मात्र केन्द्रीकृत देखिएको ।		

					- दक्षिण कोरीया, युरोपियन युनियन, नर्वे र हङकङमा कर्फको सामुहिक ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भई प्रमाण पत्र लिने क्रममा रहेको । - महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति (CIP) प्रदान गरिएको । - जर्मनीको ह्यानोभरमा संचालित गलैचा सम्बन्धी Domotex 2014 मा नेपालको सहभागिता गरी नेपाल साँझ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।			
३	३३०१०७३/४	तातोपानी भन्सार निरीक्षण स्टेशन (सिधै भुक्तानी)	२८		- Turn Key Project (वित्तीय विवरण प्राप्त नहुने) - चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने, भुक्तानी सिधै चीन सरकारबाट ठेक्का लिने कम्पनीलाई हुने - निर्माण पश्चात नेपाल सरकारलाई हस्तान्तर हुने - नेपाल र चीन सरकारबीच तातोपानी भन्सार निरीक्षण स्टेशन निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भई निर्माण कार्य भइरहेको । - चालु आ.व.मा ५० % निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य रहेकोमा सो भन्दा बढी कम्तीमा ८०% निर्माण पुरा हुने लक्ष्यका साथ कार्य भइरहेको	हाल २८ % निर्माण कार्य सम्पन्न भएको		
४		नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना		७.७३	- आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको - वजेट, कार्यक्रम र अख्तियारी आयोजना कार्यन्वयन निकायहरु :- यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई पठाइएको - परियोजनाका लागि Non Consulting	भैपरी तर्फ विनियोजन वजेट बाँडफाँड र कार्यक्रम स्वीकृति मा ढिलाई हुँदा कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको ।		

					कर्मचारीको पदपूर्ति भएको ● केहि परामर्श दाताको सेवा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको । ● परियोजनाको Operation Mannual तयार गरिएको ● Intermodel ले पूर्जिगत खर्चतर्फ वोलपत्र आवहानको सूचना (भैरहवाको लागि) प्रकाशन गरेको ● आयोजनाले General Procurement Notice प्रकाशित गरेको ● Post Boarder management सम्बन्धि गोपिष्ठ गरिएको ।			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आव २०७०/०७१ को दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

१. मन्त्रालयको नाम : **शिक्षा मन्त्रालय**
२. पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सख्या :- **५ (पाँचओटा)**
३. सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सख्या :- **५ (पाँचओटा)**
४. ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल भएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सख्या :- **३ (तिन ओटा)**
५. ५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशत सम्म प्रगति हासिल भएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सख्या :- **२ (दुई ओटा)**
६. ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हासिल भएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सख्या :- **X**
७. यस अवधिमा चौमासिक लक्ष नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सख्या :- **X**

क्र.स.	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना कार्यक्रमको नाम	दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति(%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौ.	वि.				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३५०१२१	विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (केन्द्रस्तर)	५३.२७	१७.५४	–नेपालबाट २९ वटा रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षाको चौतारी शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण भई सरोकारवालाहरूको शैक्षिक गतिविधिहरूको बारेमा सचेतना अभिवृद्धी भएको । –पेशागत संघसंस्थासँग अन्तरक्रिया सम्पन्न भई शैक्षिक सुसासन कायम भई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धीमा सहयोग पुगेको । –बालिका शिक्षा: हाम्रो प्रतिवद्धता विषयक लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको । –शिक्षक संख्याको आधारमा करिव ४५.३ प्रतिशत शिक्षकको तलव,भत्ता		–शिक्षकका पेशागत संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी, जिल्ला शिक्षा समितिका पदाधिकारी बिच समन्वय गरी सबैको सहभागिता रहने गरी कार्यदल निर्माण गरी दरबन्दी मिलान गर्ने गरिएका । –सरोकारवालाहरूको सहभागितामा घोषणा गर्ने गरिएको ।	

				बैंक मार्फत निकास हुने थालेको छ –निरन्तर रूपमा शैक्षिक बुलेटिन प्रकाशन र वितरण भएको । –गोरखापत्रबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धी गतिविधि प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते प्रकाशन हुने गरेको । –६८ जिल्लामा सञ्चालनमा नरहेका विद्यालय र अनियमित शिक्षक नभएको घोषणा गरेका । –शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र शिक्षा विभागको सहकार्यमा हप्ताको ४ पटक (आइतवार,मङ्गलवार,बिहवार र शनिवार)रेडियो नेपालबाट शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको (बेलुकी ७.३० देखि ७.४५ सम्म)आइतबार–शिक्षा सम्बन्धी ऐन,नियम,निर्देशिका आदि मङ्गलवार - मङ्ग्री प्रसारणविषयगत सा, विहवार शिक्षाका समसामयिक गतिविधिहरू, शनिवार–विद्यार्थी परामर्श तथा अन्य सान्दर्भिक सामग्री । –शिक्षक दरबन्दी मिलान अन्तर्गत ६४ जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको र ५० जिल्लाको दरबन्दी मिलानका साथै ३५२३ शिक्षकको सरुवासमेतको व्यवस्थापन गरिएको । –संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०६९ स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको । –संस्थागत विद्यालयबाट वितरण हुने छात्रवृत्तिका लागि " छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि२०६९ -" स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको । –स्थिति प्रतिवेदन (Status Report) – २०१३ तयार गरिएको । –२०६९ को Flash Report II र २०७० को Flash Report I प्रकाशन	–दरबन्दी मिलानमा राजनीतिक प्रभावबाट सहमति हुन नसक्ने जसले गर्दा कतिपय जिल्लामा दरबन्दी मिलान कार्य सुस्त गतिमा अगाडी बढेको । –निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनको लागि ऐन कानुनको अभाव	
--	--	--	--	---	---	--

					भएको। -हालसम्म १,३७,५७,७५,६०४।- (१ अरब ३७ करोड ५७ लाख ४७५) हजार ६ सय चार बेरुजु रकम फर्छ्यौट गरिएको । १८.७२ प्रतिशत।			
२	३५०८०३ ३	विद्यालय क्षेत्रसुधार कार्यक्रम (SSRP) जिल्लास्तर ४० जिल्लाका आधारमा	८५	७६	बालविकास केन्द्र सञ्चालन भइरहेका । २९५३५ सामुदायिक- -कमलरीलाई क्षमता विकास छात्रवृत्ति वितरण -आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा अनुकूल प्रभाव परेको । -माध्यमिक शिक्षा तर्फ खुला विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुदान प्राप्त भई लक्षित समूहको माध्यमिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि भएको । -कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्ला र अन्य १४ जिल्लाका छात्रछात्राहरू दिवा खाजाबाट लाभान्वित भएका । विद्यालयमा विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षण क्रियाकलाप सुधारका लागि - शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन(न्यूनतम ५ मध्ये ३ वटा P MEC नपुग भएका विद्यालयसमेत) बाट विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा विकासमा सहयोग पुगेको । -आ.व. ०६९।७० को क्रमागत विद्यालय भवन निर्माण कार्य भएको । -कक्षा १-८ मा अध्ययनरत दलित, अपाङ्ग छात्रवृत्ति विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति वितरणबाट अध्ययन कार्यमा सहज भएको र लक्षित समूहका बालबालिकाको पहुँचमा वृद्धि भएको । - कक्षा १-१० माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति	तालिम प्राप्त - सहयोगी कार्यकर्ताले राम्रो अवसर पाउनासाथ छोड्ने गरेका जसले गर्दा तालिम प्राप्त सहयोगी कार्यकर्ताको अभाव नि:-शुल्क पा पु उत्पादन र वितरणमा यदाकदा एकरूपता नहुनु - गर्ने गरेको ।	- नयाँ सहयोगी कार्यकर्तालाई सकेसम्म तालिमको व्वस्था मिलाइने गरेको । -अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई एकरूपता कायम गर्ने प्रयास गरिएको -सकेसम्म स्थानीय तहमा समझदारी गरी कार्य गर्ने गरेको ।	

					वितरणबाट अध्ययन कार्यमा सहज भएको । – लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृतका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएकोले त्यस्ता विद्यार्थीहरू लाभान्वित भएका । –आधारभूत तहमा अध्ययनरत लक्षित समूहका विद्यार्थीका लागि वितरित छात्रवृत्तिले (२२ जनजाति तथा सिमान्तकृत समूह,मुक्त कर्मैया,वादी,हलिया, चरुवा सन्ततिहरूलाई समेत) त्यस्ता बालबालिकाको पठनपाठनमा सहज भएको । – कक्षा १-मा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम (कर्णाली प्याकेजबाट) लक्षित विद्यार्थीको अध्ययन कार्य सहज भएको ।			
३	३५०११२ ३	अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षर नेपाल अभियान	५४.५	४१७८.	–सघन ३६ जिल्ला तथा अन्य समेत गरि सम्पूर्ण ७५ जिल्लाहरूमा कुल १६९३१६५ जना निरक्षरका लागि साक्षरताका कक्षाहरू सुरु भएका । वटा वडाहरू पूर्ण ३४ नगरपालीका तथा नपाका १ गाविस ८० कुल-साक्षर घोषणा भएका	साक्षरता - कार्यक्रम सञ्चालनमा अन्य विषयगत कार्यालयको संलग्नतान्यून निरक्षरहरूको - सहभागिता र टिकाउमा समस्या लय विद्या-उमेर समुहका बालबालिका	वैठकमा विषयगत मन्त्रालयका - पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी समन्वयको प्रयास गरिएको विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका - पदाधिकारी सदस्य रहने गरी समन्वय समिति गठन साक्षरतासँग सम्बन्धित सन्देशहरू,वृत्तचित्र, रेडियो,पत्रपत्रिका मार्फत प्रचारप्रसार गरिएको	

						विद्यालय बाहिर रहनु ।		
४	३५०११६	दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना	१००	-	- विज्ञान विषय सञ्चालन भएका ६३ जिल्लाका २०० वटा उ.मा.वि. हरूलाई Science Lab स्थापना भइ पठनपाठन कार्यमा सुविधा भएको।			
५	३५०१३५	व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना	८१.६०	६१.४१	- एनएसटीवी मार्फत ९२९ जना स्किल टेस्ट एसेसर र १०५ जना स्किल टेस्ट म्यानेजरको तालीम सञ्चालन भएको । - टिआइटीआई मार्फत ४५ जना मास्टर र ५५७ जना लिड र एसिस्टेन्ट ट्रेनरको तालिम सञ्चालन भएको । - ३५ वटा संस्थासँग जोडकोष अनुदानका लागि सम्झौता सम्पन्न भई १०% सञ्चालन पैशकी निकाशा दिइएको । र कार्य प्रगतिको आधारमा रकम निकाशा दिने काम भइरहेको । - ६० वटा संस्थासँग कार्यसम्पादन अनुदानका लागि सम्झौता सम्पन्न, कार्यसम्पादनका आधारमा २५ वटा संस्थालाई अनुदान दिइएको । - ८३२ टिएसएलसी १५ महिने कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिका लागि छनोट गरिएको । - १४७१५ जनालाई नतिजामा आधारित छोटो अवधिको तालीम प्रदान गरी सीप परीक्षणसमेत सम्पन्न भएको - भौचरमा आधारित छोटो अवधिको तालिम दोस्रो चरण अन्तर्गत ८६२९ जना युवालाई भौचरमा आधारित छोटो अवधिको तालिमका लागि भौचर दिइएको । - एनएसटीवी मार्फत पहिलो चरणमा २८८५ जना युवाहरूलाई अनौपचारिक रूपमा प्राप्त सीपको परीक्षण गरिएको ।	- भौचरमा आधारित तालिमका लागि विषयगत सन्तुलन नमिलेको ।	- बढी माग भएको तालिममा कोटा थप गर्ने ।	५

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७०/०७१ को दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

- मन्त्रालय/निकायको नाम :- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- १५
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १२
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-७
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ४
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-१
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ०

सि.नं.	बजेट उप शीर्षक नं	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	वार्षिक प्रगति		यस अवधि सम्म हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या हरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तिय				
१	३७०११३	राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण	२४	१९	क्षयरोग सिघ्र निदानका लागि जीन एक्सपर्ट सेवा सञ्चालन			P1
२	३७०११४	एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण	८४	६३	१) ४ थान पोर्टेबल सि.डी पोर मेसिन खरीद २) ५ स्थानमा ए आर टी सेवा विस्तार ३) एक स्थानमा पी एम टी सी टी सेवा विस्तार			

३	३७०११५	एकूकीत प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिला स्वास्थ्य	८७	८३	१) सिजरियन सेक्सन गरेर प्रसूति गराउने सस्थामा निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा विस्तार (४४ जिल्ला) २) सुत्केरी जटिलता व्यवस्थापन गर्न रेफर प्रणाली स्थापना (१६ दुर्गम जिल्ला) ३) मेटरनरल तथा पेरीनेटल डेथ रिभ्यू (४२ अस्पताल) ४) निःशुल्क प्रसूति यातायात खर्च वितरण (२००००० जना) ५) पाठेघर खस्ने समस्याको उपचार(२५९६ जना) ६) न्यानो भोला वितरण (३८३५० जना) ७) ४६२३१ जनाको स्थायी बन्ध्याकरण ८) निःशुल्क प्रसूति २०६५२९ ९. चौथो पटक गर्भ जाच (२०३४४२ जना)			
४	३७०११६	एकीकृत बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम	५८	४८	१. किशोरीहरुका हुने रक्त अल्पता तथा न्यून पोषण नियन्त्रण सम्बन्धी नमूना कार्यक्रम (सिरहा कपिलबस्तु र प्यूठान) २. कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम			
५	३७०११९	इपिडेमियोलोजी,औलो, कालाजार नियन्त्रण तजा प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन	८५	८१	१. अस्पतालमा आपतकालिन पुर्व तयारी योजना १ पटक २. प्राकृतिक प्रकोप कन्टिन्जेन्सी प्लान तयारी १ पटक			
६	३७०१२०	कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम	६०	४४				
७	३७०१२१	औषधि उपकरण आपूर्ति	९०	८७	७५ जिल्लामा औषधि ढुवानी	पेट सी टी स्क्यान खरीदका लागि १६करोड मात्र विनियोजन भएको तर करीव ४५ करोड लाग्ने		
८	३७०१२२	अस्पताल निर्माण सधार.तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली	८२	२०	१) समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य तालिम २) परिमार्जित एच एम आई टुल्स सम्बन्धी तालिम (जिल्ला स्तर सम्म)			
९	३७०१३४	अनुगमन, मूल्यांकन तथा योजना सुदृढीकरण	८२	५८	१)उपत्यका भित्रका सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालहरु अनुगमन २) ३० वटा नीजी अस्पतालको अनुगमन ३) ३०० वटा औषधि पसल र ५० वटा औषधि उद्योग निरीक्षण			

१०	३७०१३६	प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण कार्यक्रम	७८	५१	१) बहु वर्षिय औषधि खरीद २) नि : शुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा जेसी सम्बन्धी क्षेत्रीय समीक्षा			
११	३७०१३८	ग्रामीण सामुदायिक जन स्वास्थ्य, आधारभूत स्वास्थ्य तथा नमूना स्वास्थ्य गाउँ	८१	८६	१) ४२ बटा सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई सञ्चालन अनुदान			
१२	३७०८०९	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम (जिल्ला)	६१	३३	१) एम्बुलेन्स खरीद			
१३	३७०८०२	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार (जिल्ला)				जिल्लास्तरीय कार्यक्रम मध्ये व.उ.शी.नं ३७०८०४ को प्रगति आंशिक रुपमा प्राप्त भएको तर व.उ.शी.नं ३७०८०२ र ३७०८०६ को प्रगति प्राप्त नभएको ।		
१४	३७०८०४	एकि.सु., अस्प.निर्माण सुधार (जिल्ला)						
	३७०८०४	कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (जिल्ला)	५२	५				
	३७०८०४	एकृतीत प्रजनन स्वास्थ्य तथा महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम (जिल्ला)	९१	९१				
	३७०८०४	आपूर्ति व्यवस्था कार्यक्रम(जिल्ला)	७०	८१				
	३७०८०४	एकिकृत बालरोग तथा पोषण (जिल्ला)						
	३७०८०४	इपि.औलो, कालाजार नियन्त्रण(जिल्ला)						
	३७०८०४	प्राथमिक स्वास्थ्य पुनर्जागरण (जिल्ला)						
	३७०८०४	जनसंख्या कार्यक्रम (जिल्ला)						
१५	३७०८०६	क्षयरोग नियन्त्रण (जिल्ला)						

प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आव २०७०/०७१ को दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यन्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

- मन्त्रालय/निकायको नाम :- महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :- १०
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- ९
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- ६
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- ३
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना /कार्यक्रमहरूको संख्या :- छैन
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- छैन

क्र.सं.	बजेट क नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१.	३४०१०२३।४	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	८०.७८	१९.७४	● महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान (16 days of activism on violence against women (November 25 देखि December 10 सम्म मनाइएको) ● अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (मार्च ८) मनाइएको ● लैंगिक हिंसा विरुद्ध टि.भी. कार्यक्रम संचालन गरिएको, ● लैंगिकता सम्बन्धी २ दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम (मन्त्रालयका कर्मचारीहरू तथा G.F.Ps) सम्पन्न ● मन्त्रालयको अभिलेख तथा सूचना केन्द्र (DIC) को व्यवस्थापनमा निरन्तरता दिइएको ● मानव वेचविखन विरुद्ध गठित राष्ट्रिय समितिको बैठक एक पटक सम्पन्न ● मानव वेचविखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरूको वेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८ प्रावधान अनुसार मानव वेचविखन तथा ओसारपसार	● कार्यबोझका आधारमा मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूको दरबन्दी अत्यन्त न्यून रहेको तथा दरबन्दी थपका लागि प्रस्तावित संगठनात्मक संरचनाका वारेमा मन्त्रिपरिषदबाट हालसम्म स्वीकृत हुन नसकेको, ● कार्य जिम्मेवारी अनुसार स्रोत साधन र जनशक्ति, भौतिक सुविधा (कार्यालय भवन, सवारी साधन, कार्यालय उपकरण इत्यादि) न्यून रहेका कारण ७५ जिल्लाका सबै गाविसहरूमा कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको,	● संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे भई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको, ● राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (NDAC) बाट समेत प्राथमिकता दिई टुंग्याउन निर्णय भएको, ● जिल्लाहरूमा जग्गाको खोजी र प्राप्त हुने कार्य भईरहेको, ● पूँजीगत तर्फ रकम वृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पहल भईरहेको,	समस्याहरू एकमुष्ट रूपमा समावेश गरिएको

					नियन्त्रण जिल्ला समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्य सम्पन्न ● वार्षिक प्रगति समिक्षा तथा MDAC एक पटक सम्पन्न ● मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारीहरुका लागि योजना तर्जुमा गोष्ठी एक पटक सम्पन्न	● मन्त्रालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा कार्य सम्पादनमानै असर परेको ।	● सिंहदरवार पुनर्निर्माण समितिलाई काम सम्पन्न गर्नको लागि समन्वय र निर्देशन भईरहेको ।	
२.	३४०१०५३।५ ४	समाज कल्याण कार्यक्रम (ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम)	९९.१७	६०.१३	● ४ विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय अवधारणा बमोजिम नमुनाको रुपमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम तथा (वृद्धाश्रम) लाई सालवसाली चालु तथा पूँजीगत अनुदान प्रदान गरिएको । ● पूर्वाञ्चलको विश्रान्ति मन्दिर धनकुटा, पश्चिमाञ्चलको पोखरा वृद्धाश्रम, कास्की , भेरी वृद्ध तथा असहाय सेवा केन्द्र बाँके र सुदूरपश्चिमाञ्चलको महिला तथा वृद्ध सेवा केन्द्र कञ्चनपुर समेत ४ स्थानमा नमुनाको रुपमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना गर्न रु ११ लाख अनुदान प्रदान गरिएको ● ३४ वटा विभिन्न वृद्धाश्रमलाई निर्माण तथा संचालनकालागि चालु तथा पूँजीगत अनुदान प्रदान गरिएको । ● दमक, भद्रपुर, मोरङ्ग, चितवन, गुल्मी, डोटी, कैलाली समेत ७ स्थानमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा कार्यक्रम संचालन गर्न चालु अनुदान प्रदान गरिएको । ● पूर्व कर्मचारी सेवा परिषदलाई चालु अनुदान प्रदान गरिएको । ● चेतनामूलक कार्यक्रम अर्न्तगत ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा रेडियोवाट चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिएको । ● विभिन्न ८ वटा संस्थाहरुलाई ज्येष्ठ नागरिक आश्रम संचालन गर्न अनुदान दिइएको । ● देवघाट वृद्धाश्रम तनहुँ, राधा दामोदर केलादीघाट,			

					मनकामना ज्येष्ठ नागरिक ग्राम संखुवासवालाई ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्न रु १७ लाख पूँजीगत अनुदान, ● विभिन्न ४ क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक महासंघ मार्फत Geriatric Care Giver Training संचालन गर्न रु.७.५० लाख चालु अनुदान, ● विभिन्न ८ ठाउँमा दिवा सेवा केन्द्र, अध्ययन लगायतका कार्यक्रम संचालन गर्न रु.१३ लाख चालु अनुदान,			
		समाज कल्याण कार्यक्रम (अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम)	८७.८२	१००	● सि.वि.आर. वर्कर्स आवासीय तालीम १ महिने संचालन गर्न RCRD नेपाललाई रु.२ लाख चालु अनुदान दिइएको । ● रेडियो तथा टेलिभिजन मार्फत अपाङ्गता सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिएको । ● ५ जिल्लामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन गरिएको । ● वेवारिसे अपाङ्गता भएका महिलाहरुका लागि पुनर्स्थापना एवं छात्रावास संचालन गर्न नेपाल अपाङ्ग महिला संघलाई रु. ४ लाख चालु अनुदान दिइएको, ● अपाङ्गता बालबालिका सम्बन्धी विद्यालयस्तरीय कार्यक्रमका लागि नेपाल अपाङ्ग बाल कल्याण संघलाई रु. २ लाख चालु अनुदान । ● दृष्टि विहिनलाई शिक्षामा पहुँच पुऱ्याउन सुन्ने सि.डि र क्यासेट वितरण गर्न ने.रा. अपाङ्ग मानव अधिकार संरक्षण मंचलाई रु. १ लाख चालु अनुदान । ● बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पुनर्स्थापना तथा हेरचाह केन्द्र संचालनार्थ बौद्धिक अपाङ्गता			

					आमा समाजलाई रु.३ लाख चालू अनुदान । ● शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल शारीरिक अपाङ्ग संघलाई रु. १ लाख चालू अनुदान । ● अपाङ्गता भएका महिलाहरुका लागि निर्यातमूलक सामग्री उत्पादन तथा व्यवसायिक तालिम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि इप्सा नेपाललाई रु. १ लाख चालू अनुदान ● अपाङ्गता भएको कुष्ठ प्रभावी व्यक्तिहरुको उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि रिड नेपाललाई रु.१ लाख चालू अनुदान । ● अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि अधिवाचन कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल अपाङ्ग मानवअधिकार केन्द्रलाई रु.१ लाख चालू अनुदान । ● अडियो पुस्तकालय talking library कास्कीमा संचालन गर्न र स्पाईनल इञ्जुरीप्रभावी व्यक्तिहरुको पुनर्स्थापनाका लागि पचास/पचास हजार चालू अनुदान । ● हेमोफेलिया (आनुवांशिक रक्तश्राप) प्रभावितको पुनर्स्थापनार्थ नेपाल हेमोफेलिया सोसाइटीलाई रु.१ लाख चालू अनुदान । ● अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहयोगी सम्बन्धि निर्देशिका निर्माण (ईण्डिपेन्डेन्ट लिभिग सोसाइटी) गर्न रु. ५ लाख चालू अनुदान । ● स्वर र बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल भकभके संघलाई चालू अनुदान ● नेपाल अपाङ्ग समाजलाई रु.४ लाख चालू अनुदान ● कञ्चनपुरमा होचा पुडुकाहरुलाई व्यवसायिक सीप मूलक तालिमका लागि र बौद्धिक अपाङ्गता भएका अविभावक तालिमका लागि चालू अनुदान ● अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहायक सामग्री उत्पादन गर्न पूर्वाञ्चलको सि.वि.आर, विराटनगर, मध्यमाञ्चलको राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष,		
--	--	--	--	--	---	--	--

					पश्चिमाञ्चलको ग्रीनपास्चर कास्की र सुदूर-पश्चिमाञ्चलको कञ्चनपुर, मध्यमाञ्चलको काठमाडौंलाई रु. १५ लाख अनुदान ● अपाङ्गता संवन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्न १३ वटा संस्थाहरुलाई अनुदान दिएको । ● नेपाल हवीलचेयर क्लव, इण्डिपेन्डेन्ट लिभिङ्ग सोसाईटी र शारीरिक अपाङ्ग संघको संयुक्त साभेदारीमा हवीलचेयर उत्पादन कार्यक्रममा ३ लाख सहयोग, ● कुष्ठरोगी आरोग्य आश्रम व्यवस्थापन, कुष्ठरोगीहरुको औषधी उपचारका लागि कुष्ठरोग निवारण संघलाई एकमुष्ट २० लाख अनुदान, ● संघ संस्था समन्वय शाखा मार्फत गै.स.स सहजीकरण बैठक २३ पटक सम्पन्न भएको।		
३.	३४०१०७३।४	बालकल्याण कार्यक्रम	८०	८०	● निर्माणाधिन बाल सुधार गृह नेपालगञ्जको भवन (२करोड) निर्माण सम्पन्न गर्ने बालसुधारगृह विराटनगर परिसरमा माटो फिलिड. गर्ने (२०लाख) लक्ष्य रहेकोमा ● म.वा. का. बाँके र मोरङ लाई अख्तियारी गई निर्माणका लागि कार्य प्रक्रिया शुरु भएको । ● मन्त्रालय र युसेप बीच भएको सम्झौता अनुसार बाल सुधार गृह (पोखरा विराटनगर र भक्तपुर सानोठिमि संचालन को लागि रु.१५ लाख अनुदान दिइएको । ● निजामति कर्मचारीहरुकालागि सिंहदरवारभित्र दिवा शिशुस्याहार केन्द्र संचालन गर्न महिला बालबालिका विभाग मार्फत रु १० लाख अनुदान दिइएको । ● ढुन्डमा परेका बालबालिकाहरुलाई बाल मन्दिर र बाल गृहमा आश्रय दिएकोमा निजहरुको लागि प्रति व्यक्ति मासिक रु.१२०० का दरले दिदै आईएको पुनर्स्थापन खर्च म.वा.का कपिलवस्तु मार्फत नेपाल बाल संगठनलाई ९,६५,०००।-		

					अनुदान दिएको ।			
४.	३४०१०९३/४	बालबालिका माथिको हिंसा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय पहल (SAIEVAC)						
५.	३४०१०१३१४	महिला विकास कार्यक्रम (केन्द्रस्तर/विभाग)	५८.३४%	४२.५८%	१ पटक फर्निचर तथा फिक्चर्स १ पटक गरिवीविरुद्ध महिला' अभियानको अनुशिक्षण, ७ दिने, १ पटक ग्रामीण व्यवसाय प्रवर्धनकर्ता पुनर्ताजगी, १ पटक संस्थागत विकास पुनर्ताजगी प्रशिक्षण, २ कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी प्रशिक्षण, ७ दिने, - निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन लो.से.आ.वाट लिईने परीक्षामा प्रशासन सेवा, रा प तृतीय श्रेणीका महिला उम्मेदवारहरुका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा विशेष तयारी कक्षा सञ्चालन - वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी, ३ दिने - अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा उत्तम महिला संस्था पुरस्कार (प्रतिसंस्था रु. १ लाख) र महिला विकास उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार (अधिकृत रु २५ हजार र अन्य कर्मचारी रु १५ हजारका दरले ९ जना) - आयोजनाको वार्षिक प्रतिवेदन, Unaudited and Audited Project Account तयारी गरी ADB मा पेश - सेवा प्रवेश गरेका महिला विकास अधिकृतहरुका लागि प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण, केन्द्रस्तर - कार्यक्रमको सघन अनुगमन			

६.	३४०८०२३/ ४	महिला विकास कार्यक्रम (जिल्लास्तर, महिला जागृति कार्यक्रम समेत	७०.४२%	६२.१२ %	- कार्यालय भवन , कार्यालय परिसर, मेशिनरी औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स तथा सवारी साधनमा पूँजीगत अनुदान - गाविस्तरीय परामर्श बैठक ६३ पटक सम्पन्न भएको, - समूह गठन र परिचालन ४६१० समूह ५४५ समिति गठन भएको, ११ महिला संस्था स्थापना खर्च अनुदान (प्रतिसंस्था रु. ५ हजार) दिईएको, २२४६६ जना समूह सदस्यको अनुशिक्षण, ३ दिने, गाउँस्तर सम्पन्न, ३१२० जनालाई आधारभूत तालिम, ७ दिने, जिल्लास्तर सम्पन्न, १९८० जना महिला-पुरुष समविकास तालिम, ३ दिने, गाउँस्तर (महिला संस्थारसमितिलाई) सम्पन्न, १३५० जनालाई सासू-बुहारी अन्तरक्रिया, ३ दिने, गाउँस्तर (महिला संस्थारसमितिलाई) ८२४ जनालाई प्रजनन स्वास्थ्य सचेतना तालिम, ५ दिने, जिल्लास्तर - नभएका वा निष्क्रिय २४०१ समूह र ४०४ समिति गठन वा पुनर्गठन, - विभिन्न जिल्लाहरुमा नेतृत्व तथा संस्थागत विकास तालिम, लेखापालन तालिम, र प्रस्तावना लेखन तालिम सम्पन्न, ४३ पटक महिला संस्थाको अवस्था विश्लेषण तथा रणनीति-पत्र तर्जुमा कार्यशाला, ३ दिने, गाउँस्तर - रेखाङ्कन भ्रमण अन्तरसंस्था, ५ दिने अन्तरजिल्ला, ७ दिने ७६ पटक महिला संस्थारसमितिका अध्यक्षमाभू चौमासिक अन्तरक्रिया, २ दिने, जिल्लास्तर ७१ वटा महिला संस्थालाई भवन निर्माण			
----	---------------	--	--------	------------	---	--	--	--

					अनुदान ● १०४ पटक सहभागितात्मक लेखाजोखा विधिबाट व्यवसाय छनौट तथा प्रवर्द्धन कार्ययोजना तयारी ● महिला समिति अन्तर्गत व्यावसायिक समूह विकास नयाँ प्रारम्भ अन्तर्गत सीप तथा व्यावसायिकता विकास तालिम २६४१ जनालाई दिईएको ● व्यवसाय स्थापना खर्च अनुदान (प्रतिव्यक्ति रु. ३,०००रविकास लागत २.०-२.५ जिल्ला रु. ३,५०० रविकास लागत ३ जिल्ला रु. ७,०००) २३५६ जनालाई दिईएको, ● सीप पुनर्ताजगी तालिम ३९५ जनालाई दिइएको, ● ३५ वटा साभा व्यावसायिक सेवाका लागि महिला संस्थालाई बहुउपयोगी कार्यक्रम अनुदान ● “गरिबीविरुद्ध महिला” अभियान छुट घरधुरीको समूहीकरण अन्तर्गत ४५३ जनालाई समूह गठन, समिति गठन अनुशिक्षण दिईएको र २५९० लाई सीप तथा व्यावसायिकता विकास तालिम दिईएको, ● विद्यालयविमुख किशोरीको बहुआयामिक विकास छुट घरधुरीको समूहीकरण नयाँ २४० जनालाई जीवनोपयोगी तालिम, ९ वटा किशोरी सूचना तथा परामर्श केन्द्र सञ्चालन, ९ वटा संस्थालाई शैक्षिक तथा स्वास्थ्योपचार सहयोग संचालन, १८० जनालाई सीप तथा व्यावसायिकता विकास तालिम र १५० जनालाई व्यवसाय स्थापना खर्च अनुदान दिइएको, ● विद्यालयविमुख किशोरीको बहुआयामिक विकास छुट घरधुरीको समूहीकरण निरन्तर प्रसार ● १५९२ जना छुट किशोरीका लागिजीवनोपयोगी तालिम ५३ संस्थालाई किशोरी सूचना तथा परामर्श केन्द्र सञ्चालन			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					● ५० वटा संस्थालाई शैक्षिक तथा स्वास्थ्योपचार सहयोग ● १२९० छुट किशोरीका लागि सीप तथा व्यवसायिकता विकास तालिम ● १२६० जनालाई व्यवसाय स्थापना खर्च अनुदान दिइएको । ● मुक्त कमलरी सशक्तीकरण अर्न्तगत १२ समूह गठन, ९ समूहलाई सदस्यको अनुशिक्षण, १२० जनालाई सीप तथा व्यवसायिकता विकास तालिम, ● बालअधिकारको सम्बर्द्धन अन्तर्गत ३८ जना विपदमा परेका बालबालिकाहरूको उद्धार तथा पुनर्स्थापन र १२ पटक बालगृहहरूको संयुक्त निरीक्षण गरिएको । ● १५ जिल्लामा सुरक्षित अल्पकालिन आश्रयसहित सेवा केन्द्र सञ्चालन अनुदान । (पाँचथर, सुनसरी, सोलुखुम्बु, सप्तरी, सर्लाही, मकवानपुर, नवलपरासी, तनहुँ, काभ्रे, बागलुङ्ग, जुम्ला, बर्दिया, डोटी र कञ्चनपुर), ● ८ पटक लो.से.आ.बाट लिइने रा प अ पद (प्रथम र द्वितीय) का परीक्षामा सहभागी हुने महिला उम्मेदवारहरूका लागि तयारी कक्षा सञ्चालन ● ९ पटक साविक लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण आयोजना अर्न्तगत समूह सदस्यको अनुशिक्षण, आधारभूत तालिम, किशोरीको बहुआयामिक विकास : जीवनोपयोगी तालिम, महिला संस्थामा किशोरी सूचना तथा परामर्श केन्द्र सञ्चालन, महिला संस्थामार्फत अतिविपन्न किशोरीका लागि शैक्षिक तथा स्वास्थ्योपचार सहयोग, महिला-पुरुष समविकास तालिम, ३ दिने, गाउँस्तर (महिला संस्था/समितिलाई कार्यक्रम अनुदान), र सासू-बुहारी अन्तरक्रिया, ३ दिने, गाउँस्तर (महिला संस्था/समितिलाई कार्यक्रम अनुदान)		
--	--	--	--	--	--	--	--

					● साविक लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण आयोजनाको आर्थिक सशक्तिकरण अन्तर्गत गरिवीविरुद्ध महिला अभियान ● ३ समूहलाई पुनर्ताजगी अनुशिक्षण ● ५६० जनालाई सीप तथा व्यवसायिकता विकास तालिम ● ५ वटा व्यवसाय स्थापना खर्च अनुदान ● साभ्का व्यावसायिक सेवाका लागि महिला संस्थालाई बहुउपयोगी कार्यक्रम अनुदान (बिरुवा ब्याड, सङ्कलन केन्द्र, प्रशोधन संयन्त्र, माछा पोखरी निर्माण, व्यावसायिक किटपालन गृह, कार्यशाला, ढुवानीका साधन, नश्ल सुधार, प्राविधिक रेखदेख, प्लाष्टिक पोखरी सिंचाइ, इत्यादि; प्रति संस्था रु. १ लाख ५० हजार/विकास लागत २.०-२.५ जिल्ला रु. २ लाख /विकास लागत ३ जिल्ला रु. २ लाख ५० हजार; नमुना योजनाअन्तर्गत जुनसुकै जिल्ला अधिकतम रु. ४ लाख ५० हजार) ● विद्यालयविमुख किशोरीको बहुआयामिक विकास (युनिसेफतर्फ) ● संस्था मार्फत किशोरीका अभिभावक शिक्षा अभिमुखीकरण, ३ दिने (स्थानीय निकाय र समुदायका अगुवाका लागि) ● अन्तर समूह किशोरी जागरण समूह अनुभव आदान प्रदान ● महिला संस्था/समिति र किशोरी जागरण समूहबीच अन्तरक्रिया ● ३० जना किशोरीहरूको बहुआयामिक जीवनउपयोगी तालिम १० दिने, गाविसस्तर ● किशोरी विकास तथा लैङ्गिक हिंसा निवारण कार्यक्रम (युएनएफपिएतर्फ) अन्तर्गत १ केन्द्र घरेलु हिंसा प्रभावितका लागि अल्पकालीन आश्रय सेवा केन्द्र स्थापना र सञ्चालन ● ३ जनालाई घरेलु हिंसाबाट प्रभावितका		
--	--	--	--	--	---	--	--

					अल्पकालिन आश्रय सेवा केन्द्रका लागि प्रचलित प्रक्रियाबमोजिम छनौट भएका नयाँ मनो-सामाजिक विमर्शकर्तालाई ४ महिने तालिममा सहभागीता खर्च २५० वटा महिला सहकारी संस्थाका सदस्यहरूका लागि प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिक हिंसा निवारणसम्बन्धी तालिम, ५ दिने, जिल्लास्तर ३०६ जनालाई संरक्षण विषयगत क्षेत्र (Protection Cluster) का सदस्यहरूको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम, ३ दिने, जिल्लास्तर			
७.	३४०११२३१२४	लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि महिला संस्थाहरूको एकीकृत विकास कार्यक्रम	५३.८५%	५६.८६%	- नयाँ प्रारम्भ अन्तर्गत ११११ समूह गठन र बचत परिचालन - समिति गठन र बैठक सञ्चालन ३३३ जनालाई निगरानी समूह गठन र नियमित सेवा ४७४८ जनालाई समूह सदस्यको अनुशिक्षण, महिला-पुरुष समविकास तालिम, सासू-बुहारी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न - निरन्तर प्रसार अन्तर्गत २५० वटा समूह गठन र बचत परिचालन १०३० समूह सदस्यको अनुशिक्षण, महिला-पुरुष समविकास तालिम, सासू-बुहारी अन्तरक्रिया, महिला समितिका कार्यकारी सदस्य तथा निगरानी समूह सदस्यलाई आधारभूत तालिम दिइएको, - रणनीतिक पुनः अभिमुखीकरण ९६२ जनालाई महिला संस्थाका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापन कर्मचारी र समितिका अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिवलाई नेतृत्व तथा संस्थागत विकास तालिम, ५ दिने, जिल्लास्तर			

					● २४ पटक महिला संस्थाको अवस्था विश्लेषण तथा रणनीति-पत्र तर्जुमा कार्यशाला, ३ दिने, गाउँस्तर ● १७ वटा संस्थामा रणनीति-पत्रमा पहिल्याएका प्राथमिकताका व्यावसायिक तथा सामुदायिक विकासका कार्यहरु गर्न महिला संस्थालाई बहुउपयोगी अनुदान (बिरुवा ब्याड, सडकलन केन्द्र, प्रशोधन संयन्त्र, माछा पोखरी निर्माण, व्यावसायिक किटपालन गृह, कार्यशाला, ढुवानीका साधन, नश्ल सुधार, प्राविधिक रेखदेख, प्लाष्टिक पोखरी सिंचाइ, इत्यादि; प्रतिसंस्था रु. १ लाख ५० हजाररविकास लागत २.०-२.५ जिल्ला रु. २ लाखरविकास लागत ३ जिल्ला रु. २ लाख ५० हजार)(गतवर्ष दिन बाँकी १० संस्था जिल्ला : पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, नवलपरासी, कपिलवस्तु, चितवन र कास्कीसमेत) ● सामुदायिक संरक्षण एवं सम्प्रेषण सेवा अर्न्तगत: महिला संस्था, समितिका अध्यक्ष, व्यवस्थापन कर्मचारी तथा निगरानी समूहका संयोजकलाई समुदायमा आधारित संरक्षण प्रणालीको अनुशिक्षण, ५ दिने, जिल्लास्तर ७७५ जनालाई दिईएको ● १६ वटा महिला संस्थामार्फत प्रभावित सहायता कार्य सञ्चालन अनुदान ● एकीकरणको क्रममा रहेका साबिकका 'Para-Legal' समितिको सेवा निरन्तरता १००१ पटक कार्य सञ्चालन सम्पन्न		
८.	३४००१६३/४	राष्ट्रिय महिला आयोग	८३.७	७९.३	● महिला आयोगमा परेका उजुरी विश्लेषण तथा प्रकाशन-१ पटक भएको ● १७ वटा महिला अधिकार रेडियो कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण गरिएको । ● आयोगको गतिविधि भल्कने वृत्तचित्र निर्माण तथा प्रशारण गरिएको । ● महिला हक अधिकारका विविध पक्षमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न ।		

					● वैदेशिक रोजगारको नाममा महिला माथि हुने अन्याय तथा मानव बेचबिखन विरुद्ध १ पटक केन्द्रीस्तरमा छलफल गोष्ठी सम्पन्न । ● घरेलु हिंसा/दाइजोवाट हुने हिंसा विरुद्धको मस्यौदामा विभिन्न जिल्लामा ४ पटक राय संकलन तथा छलफल संचालन । ● विद्यालय तहमा महिला अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालन । ● महिला अधिकार अनुगमन राष्ट्रिय संजाल संचालन, अनुगमन, तालिम, छलफल, अन्तरक्रिया सम्पन्न । ● राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना दिवस सम्पन्न । ● ४ पटक महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संचार माध्यमसँग सम्बन्ध विस्तार, सहकार्य तथा अन्तरक्रिया गरिएको । ● परियोजना लेखन/प्रतिवेदन लेखन सिप विकास तालिम सम्पन्न । ● राष्ट्रिय महिला आयोगको स्मारिका/ब्रोसर, नोट बुक, क्यालेन्डर पोस्टर प्रकाशन गरिएको। ● आयोगको नियमित गतिविधिको प्रकाशन गरिएको ।		
--	--	--	--	--	---	--	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. .०७०/७१.को ..दोस्रो..चौमासिक प्रगति स्थिति,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

- मन्त्रालय/निकायको नाम :- सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- २३
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- २३
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ५
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ८
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १०
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :-०

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	३६५१०५३/४	लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति / उत्थान र चेपाङ्ग समेत	९०	८१	• २४ वटा सांस्कृतिक महोत्सव सम्पन्न । • २४ वटा मातृभाषा साक्षरता तथा शिक्षण प्रशिक्षण सम्पन्न । • ३ मातृभाषा चलचित्र महोत्सव सम्पन्न । • ८ वटा आयआर्जन कार्यक्रम सम्पन्न			
२	३६५१०६ ३/४	उपेक्षित उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति	९०	९१	• २५ जनालाई सिलाई कटाई तालीम सम्पन्न । • २५ जनालाई अपाङ्गलाई ट्विल चेर वितरण ।			
३	३६५१०८ ३/४	पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति	८	१६				
४	३६५१३३ ३/४	नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन	१८	११	• १२ जिल्लामा कम्प्युटर प्रिन्टर वितरण • १२ जिल्लामा MIS System सम्बन्धी तालीम प्रदान ।			

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
५	३६५८०४ ३/४	ग्रामिण खानेपानि तथा सरसफाई कार्यक्रम	१५	१००				
६	३६५८०५ ३/४	ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (RVWRMP)	८६	८६	• Stand Alone सरसफाई स्कीम २४ गोटा सम्पन्न । • खानेपानी प्रणाली तथा सरसफाई स्कीम ३० गोटा सम्पन्न । • पानीको बहुउपयोग स्कीम (MUSA) ४ गोटा सम्पन्न			
७	३६५८०६ ३/४	ग्रामीण पुर्ण निर्माण तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम (RRRSDP)	६०	२५	• कच्ची सडक ९८ कि.मि. सम्पन्न । • ग्राभेल सडक २७ कि.मि. सम्पन्न । • कालोपत्रे सडक ९.५५ कि.मि सम्पन्न • सडक पुल ३ कि.मि सम्पन्न ।			
८	३६५८०७३/४	ग्रामिण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (RCIW)	६९	५७	• २० कि.मी ग्रामीण सडक निर्माण सम्पन्न । • ३५ वटा अन्य आर्जन कृयाकलाप सम्पन्न ।			
९	३६५८०८ ३/४	स्थानीय यातायत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (RTISWAP)	९०	८८	• सडक मर्मत तथा सुधार २०० कि.मी सम्पन्न । • कच्ची सडक निर्माण ५० कि.मी.सम्पन्न । • सडक ग्राभेल ४० कि.मी. सम्पन्न • सडक कालोपत्रे ६ कि.मी. सम्पन्न।			
१०	३६५८०९ ३/४	भोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम	५०	४५	• भो.पु निर्माण ५५ वटा सम्पन्न । • भो.पु. को मर्मत संभार ८४ वटा सम्पन्न । • भो.पु.हरुको लागि स्टील पार्टस खरीद १५२ वटा सम्पन्न ।			

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
११	३६५८१० ३/४	ग्रामिण पहुँच कार्यक्रम)RAP)	५०	४७	- सर्भे डिजाइन (६ वटा सडक) ५८ कि.मी. सम्पन्न । - सडक निर्माण (५ गोटा सडक) १५ कि.मी. सम्पन्न ।			
१२	३६५८११ ३/४	जिल्ला सडक सहयोग कार्यक्रम	५०	४५	- नयाँ सडक ५.४ कि.मी. सम्पन्न । - पुनर्स्थापना २२ कि.मी सम्पन्न । - मर्मत १०६ कि.मी. सम्पन्न ।	अलाइनमेन्ट विवादले गर्दा खोटाङ जिल्लामा नयाँ सडकको काम शुरु गर्न नसकिएको ।		अलाइनमेन्ट विवादको राजनीतिक समाधान खोजिनु पर्ने ।
13	३६५८१४ ३/४	ग्रामिण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रिकरण परियोजना)RAIDP)	१००	१००	- बाह्रै महिना संचालन हुने सडक निर्माण १२५ कि.मी. सम्पन्न । मौसमी सडक निर्माण ४ कि.मी. सम्पन्न । - भो.पु निर्माणाधिन ९० गोटा सम्पन्न ।	विकास साभेदारहरूको सहयोगमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरू तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकि केही काम बाँकी रहने, त्यस्ता कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था हुने, सो को निम्ति नेपाल सरकारबाटै श्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्ने, तर यस्ता योजनाको निम्ति श्रोतको व्यवस्था समयमै नहुन र अर्थ मन्त्रालयसंग प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा बाधा परेको	अर्थ मन्त्रालयसंग समन्वय भैरहेको ।	त्यस्ता कार्यहरूको लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय ले केही रकम नेपाल सरकार तर्फ विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको ।
१४	३६५८१५ ३/४	विकेन्द्रित ग्रामिण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम)DRILP)	१८	२६	- नयाँ सडक ८ कि.मी. सम्पन्न । - पुनर्स्थापना ५ कि.मी. सम्पन्न । - भो.पु . निर्माण ४२ गोटा निर्माणाधिन सम्पन्न ।			

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१५	३६५८१६ ३/४	दुर्गम एवं बिशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम	७२	६८	५ वटा भो.पु. निर्माण सम्पन्न । ३ वटा विद्युतिकरण निर्माण सम्पन्न २ वटा सिंचाइ कुलो निर्माण सम्पन्न ।			
१६	३६५८१९ ३/४	स्थानीय शासन तथा समुदायिक विकास कार्यक्रम)LGCDP)	०	१				
१७	३६५८२१ ३/४	पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानि तथा सरसफाई कार्यक्रम)RWSSP)	२०	२०	- क्रमागत तथा खा.पा. तथा सरसफाई आयोजनाहरू २५५४ लाभान्वित । - स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन हुने ६५९३५ लाभान्वित । - सुशासन तथा क्षमता विकास ७८४ लाभान्वित ।	पहाडमा लिफ्टीङ सिस्टम संचालन गर्न पर्याप्त दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव साथै उपभोक्ताहरूबाट संचालन र मर्मत संभारहुन नसक्ने सम्भावना भएकोले योजना शुरु गर्न र संचालनमा रहेका योजनाहरूले निरन्तरता पाउन कठिन भएको	स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग र मातहत कार्यलयको ओ.एन.एम. भैरहेको	नयाँ पदहरू सृजना गरी दक्ष प्राविधिक नियुक्ति गरिनुपर्ने
१८	३६५८२२ ३/४	कर्णाली रोजगार कार्यक्रम	३६	३८	विद्युतिकरण ,ग्रामीण सडक ,सिंचाई भवन निर्माण र खानेपानी सम्बन्धी कार्यहरू भै रहेको ।	हाल एउटा गा.वि.स.ले करिव ३५ लाख वरावरको विकास निर्माण कार्य गर्नु पर्ने स्थितिमा लेखाको काम गर्ने कर्मचारी नभएको हुँदा योजना संचालनमा अत्यन्तै कठिनाई भएको ।		
१९	३६५८२६ ३/४	जीवनस्तर सुधारको लागि स्थानीय पूर्वाधार)LILI)	३४	२६	- सिंचाई कुलो निर्माण १७० गोटा सम्पन्न । - सिंचाई कुलोको विस्तृत सर्वेक्षण ८० गोटा सम्पन्न ।			
२०	३६५८३१ ३/४	स्थानीयस्तरका सडक पुल तथा ग्रामिण पहुँच सुधार कार्यक्रम	६०	५५	- सडक पुल निर्माण १० वटा सम्पन्न - डीजाइन इष्टमेट ४४ वटा सम्पन्न - डीजाइन Review २३ वटा सम्पन्न ।	योजना स्थलहरूमा स्थानीय समस्याको कारण काम गर्ने वातावरण उपयुक्त र सुरक्षित नहुनु प्रमुख समस्याको रुपमा रहको ।		राजनीतिक समाधान खोजिनु पर्ने ।

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
२१	३६५८३३ ३/४	सामुदायिक सिंचाई आयोजना)CIP)	६०	४९	- उपआयोजनाका] Field Survey १८० गोटा सम्पन्न । - उपआयोजनाको ज.उ.स. संग Contract १०५ गोटा सम्पन्न । - साना सिंचाईको सर्भे डिजाइन सम्बन्धी तालिम २ गोटा सम्पन्न ,			
२२	३६५८३७-३/४	साना सिंचाई नदि नियन्त्रण तथा अन्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	६	२५	- साना सिंचाई कार्यक्रम १५० गोटा सम्पन्न । - नदि नियन्त्रण कार्यक्रम ४० गोटा सम्पन्न । - फोहोरमैला पूर्वाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम ४ गोटा सम्पन्न ।			
२३	३६५८३८ ३/४	सुनौलो हजार दिन	०.००	१.३४	९४ जना कोचको छनौट गरी पोषणमा आधारित कार्यक्रम सम्बन्धि प्रशिक्षण प्रदान गरिएको । १० जिल्ला र ९४ गा.वि.स.हरुमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिति गठन भई काम सुरु भएको ।			

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व.२०७०/७१ को दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, उपलब्धीहरू, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

मन्त्रालयको नाम: गृह मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : १
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : १
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या: १
- ५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या:
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :
- यस अवधिमा प्रगति नखुलेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या:

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%मा)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३१४१०१३	लागु औषध नियन्त्रण कार्यक्रम	९६.७	६९.९	- जोखिम समुहका व्यक्तिहरू ला.औ.दुर्व्यसन विरुद्ध सचेत भएका - समाजमा रहेका विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न तथा शिक्षक, अभिभावक, गृहिणीहरूलाई सचेत गराइएको । - ला.औ.सम्बन्धी तथ्यांक संकलन विस्तृत उपलब्ध भएको । - पूर्व लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूले सिप सिक्ने स्वरोजगार बन्नामा सहयोग पुगेको ।	- दक्ष एवं पेशाविद जनशक्तिको अभाव । - कर्मचारी निरन्तरतामा समस्या । - गैसस मार्फत संचालन हुने कार्यक्रमहरूको अपर्याप्तता । - लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी एकिकृत शोच तथा आवश्यक समन्वयमा कठिनाई - लागु औषध गांजा, अफिम फडानिको लागि बजेटको अपर्याप्तता ।	- कर्मचारीको क्षमता बढाउने तालिम संचालन गर्ने गरिएको । - कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्बद्ध पक्षहरूबीच (Stakeholders) निरन्तर छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको । - लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी एकिकृत शोच र समन्वयको लागि औषध नियन्त्रण रणनीति स्वीकृत गरि लागु गरिएको । - लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमिक विस्तारको लागि बजेट बुद्धिको प्रस्ताव गरिएको । - गांजा तथा अफिम खेति निरुत्साहनको लागि वैकल्पिक कृषि प्रणाली संचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न गरिएको ।	

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व.२०७०/७१ को दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, उपलब्धीहरू, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

सचिवालयको/मन्त्रालयको नाम: राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या २
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या : २
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या:
- ५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरूको संख्या:
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :
- यस अवधिमा प्रगति नखुलेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या:

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%मा)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानार्थ सुझावहरू
			भौतिक	वित्तीय				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	३९११०५३/५४	राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाको संस्थागत सुदृढीकरण	१००	९३	क. नियमित तर्फ ६५० जना तथा संस्थागततर्फ ४९ जना स्वयंसेवक परिचालित भएका । ख. सो मध्ये विभिन्न रिक्त स्थानमा ५४ जना नयाँ स्वयंसेवक परिचालन गरिएको । ग. दुई वटा जेष्ठ नागरिक सहयोग कार्यक्रम सम्पन्न । घ. Volunteerism in Nepal नामक पुस्तक परिमार्जन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको । ड. IVD को सन्दर्भमा माननीय उपाध्यक्ष र श्रीमान् सचिवज्यूको सन्देश प्रसारण गरिएको । च. स्वयंसेवा सम्बन्धी वृत्तचित्र निर्माण गरी अन्तराष्ट्रिय स्वयंसेवा दिवसको दिन नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको । छ. IVD सम्बन्धमा श्रीमान् सचिवज्यूबाट टेलिभिजन सम्वाद कार्यक्रममा सहभागिता । ज. एक वटा विद्यालय सहयोग कार्यक्रम सम्पन्न ।	१. स्वयंसेवकहरूबाट निर्वाह भत्तामा समसामयिक वृद्धि हुनुपर्ने माग भै रहेकोमा सो हुन नसकेको । २. स्वयंसेवकहरूको थप मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको ।	- स्वयंसेवाको प्रवर्द्धन एवं स्वयंसेवक परिचालनलाई सहजिकरण गर्न राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाको कार्यकारी समितिको बैठकबाट विभिन्न निर्णयहरू भएका । - स्वयंसेवकको स्थलगत अनुगमन गरी गुनासो सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको ।	१. कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार निर्वाह भत्ता/भत्ताको लागि थप बजेट विनियोजन हुनु पर्ने । २. मागलाई सम्बोधन गर्न स्वयंसेवकहरूको दरबन्दी सिर्जना

					भ. सात वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वयंसेवा सम्बन्धी Talk Program सम्पन्न । त्र. राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाको गतिविधि पुस्तिका अग्रजीमा अनुवाद गरिएको । ट. राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाको कार्यकारी समितिको दुई वटा बैठक सम्पन्न । ठ. २७० जना स्वयंसेवकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम दिएको । ड. १७ जिल्लामा स्वयंसेवक कृयाकलापको स्थलगत अनुगमन ।		गर्नुपर्ने ।
२	३९११०३३/३४	सामाजिक तथ्याङ्क विकास कार्यक्रम	८१.८४	२९.६	● रा.ज.ग. २०६८ को नतिजामा आधारित भई शाखा तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूका लागि प्रशिक्षणमूलक कार्यशाला सञ्चालन गरिएको । जनगणनाका विभिन्न नतिजाहरू संलग्न प्रतिवेदनहरूको छपाई गरिएको । विभिन्न शाखा तथ्यांक कार्यालयमार्फत रा.ज.ग. २०६८ का नतिजा सार्वजनिकिकरण गोष्ठीमा सहभागिता । लोडर, सुरक्षा गार्ड, कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, कम्प्युटर अपरेटर तथा ग्राफिक डिजाइनको सेवा करारमा लिई कार्य सम्पादन गरिएको । Population Monograph तयारीका लागि अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी सञ्चालन गरिएको । राष्ट्रियस्तरको Population Projection सम्बन्धी अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरिएको । जनगणनाको नतिजाको प्रयाग र उपलब्धता सम्बन्धमा स्थानीय निकाय र शैक्षिक संस्थाहरूमा अभिमूर्खिकरण/अन्तर्क्रिया सञ्चालन गरिएको । जनगणना नतिजाको जिल्ला प्रतिवेदन तयारी र लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण पक्ष समेटिएको प्रतिवेदन तयारीको कार्य गरिएको ● नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०७० को मुख्य प्रशिक्षक कार्य सम्पन्न । नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०७० को स्थलगत प्रश्नावली, निर्देशिका निर्माण । नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०७० को स्थलगत मूल तथ्यांक संकलन कार्यको कर्मचारीहरूको तालिम सम्पन्न ।	नभएको । शा.त.का.हरूमा विभिन्न शाखासंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको चाप तथा जनशक्तिको अभावमा Settlement नक्साकनको स्थलगत कार्यमा प्रभाव	

				नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०७० को स्थलगत मूल तथ्यांक संकलन कार्य संचालन भैरहेको । नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०७० को डाटाइन्ट्री भइरहेको । वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण २०७०/७१ को तोकिएको तथ्यांक संकलन कार्य सूचारु रूपमा सम्पन्न । हालसम्म ९२ वटा PSU को फिल्ड कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । काटोग्राफि नभएको PSU मा काटोग्राफि कार्य सम्पन्न । फिल्ड कार्यको अनुभव आदान-प्रदान तथा समस्या समाधानको लागि २ वटा समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न गर्नु पर्नेमा यो सर्वेक्षणको फिल्ड कार्य केही ढिलो शुरुवात भएको कारणले गर्दा १ वटा समीक्षा गोष्ठी मात्र काभ्रे जिल्लामा सम्पन्न भएको छ । वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण २०६९/७० को प्रतिवेदन सम्बन्धि प्राविधिक समिति र निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको हुनाले यसका नतिजाहरु यस चौमासिकमा सार्वजनिक गर्न नसकिएको । • GIS software विषयक प्रशिक्षण सम्पन्न । Settlement हरुको भौगोलिक नामांकन अद्यावधिक । त.का. हरुबाट भैरहेको अर्थिक सामाजिक सुचकहरुको तथ्यांक संकलन तथा आर्थिक सामाजिक सचकहरुको तथ्यांक संकलन कार्यको अनुगमन	परेको ।	मौजुदा जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरी स्थलगत कार्य समयमै सम्पन्न गर्न प्रयास गरिएको ।	
--	--	--	--	--	---------	--	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.ब. २०७०/०७१ को दोस्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरूको विवरण

मन्त्रालय/निकायको नाम :- **युवा तथा खेलकुद**

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा संख्या :- २

८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :-

५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- २

यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या :- ०

परीक्षण नं.	अयोजना / कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति (%) मा		यस अवधिसम्म हासिल भएका मुख्य -मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
३४३९०९३	राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम			● स्थानीय युवा साभेदारी कार्यक्रमको सञ्चालन ५७ जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको कार्यालय र १८ जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी जिल्लाहरूको छनौट गरिएको । साथै जिल्लागत जनसंख्या, आवश्यकता लगायतका आधारमा कुनै एक जिल्लामा ९ देखि १४ वटा सम्म कार्यक्रम पर्ने गरी उक्त साभेदारी कार्यक्रमको जिल्लागत कार्यक्रम संख्या निर्धारण गरिएको । ५७ जिल्लामा जिल्ला विकास समिति मार्फत सञ्चालन गरिने स्थानीय युवा साभेदारी कार्यक्रमकालागि जम्मा रु.४ करोड २३ लाख ३७ हजार ८ सय र १८ जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति (युवा सूचना केन्द्र) मार्फत सञ्चालन गरिने उक्त कार्यक्रमलाई रु. १ करोड ६० लाख रकम निकासी गरिएको र फागुन मसान्त सम्ममा ६९ जिल्लाहरूमा कार्यक्रम प्रस्ताव दर्ता भै ४१ जिल्लाहरूमा प्रस्ताव मूल्यांकन, छनौट तथा सम्झौता गर्ने कार्य गरिएको । ● आन्तरिक युवा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम : सुर्खेत, नुवाकोट, पर्सा र कालीकोट जिल्लाका सामुदायिक उ.मा.वि.मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू, युवा सूचना केन्द्रका	● युवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लास्तरमा मन्त्रालय अन्तर्गत संयन्त्रको व्यवस्था नहुनु ।	● ७५ जिल्लामा रहेका जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा युवा सूचना केन्द्र स्थापना गरी ती सूचना केन्द्र मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको । ● त्यसैगरी सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिहरू मार्फत स्थानीय युवा साभेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।	

				कर्मचारीहरु तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सहित ४८ जना सहभागीहरुबाट विभिन्न स्थानहरुको भ्रमण तथा स्थानीय युवाहरुसँग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको । ● बाह्य युवा आदानप्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत चीन सरकारबाट ५० जना नेपाली युवाहरुलाई मे महिनामा चीन भ्रमणका लागि निमन्त्रणा प्राप्त भएको । त्यसैगरी बाह्य युवा आदानप्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत श्रीलंका भ्रमण कार्यक्रम तय गर्ने सम्बन्धमा श्रीलंका सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरिएको । युवा सूचना केन्द्र सञ्चालन, सुदृढीकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत ४१ जिल्लाका युवा सूचना केन्द्रहरु र २० जिल्लाका नमूना युवा सूचना केन्द्रहरुका लागि क्रमशः रु. ५० हजार र ७५ हजारका दरले रकम निकासा पठाइएको । त्यस्तै छानिएका १५ नमूना युवा सूचना केन्द्रहरुको पूर्वाधार विकासकालागि प्रति केन्द्र रु. २ लाखका दरले रकम निकासा पठाइएको । त्यसैगरी छानिएका ५ वटा नमूना युवा सूचना केन्द्रहरु मार्फत Youth Profile तयारीका लागि भरिने सर्भे फर्म तथा मार्गदर्शन स्वीकृत गरी सम्बन्धित जिल्लाहरुमा कार्यान्वयनका लागि प्रति जिल्ला रु. १ लाखका दरले रकम निकासा पठाइएको । त्यस्तै छानिएका १५ नमूना युवा सूचना केन्द्रहरु मध्ये १३ जिल्लाका नमूना सूचना केन्द्रहरुमा प्राविधिक सहायक स्तरको जनशक्ति छनौट गरी करारमा कामकाज लगाइएको र बाँकी २ जिल्लामा छनौट सम्बन्धी कार्य भैरहेको र काठमाडौं उपत्यकाको एउटा युवा सूचना केन्द्रलाई नमूनाको रुपमा विकास गरी प्रदर्शन योग्य बनाउने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको । ● युवा सञ्चार रेडियो कार्यक्रम २०७० असोज १३ गते देखि प्रत्येक आइतबार विहान ८:१५ बजेदेखि ८:३५ सम्म रेडियो नेपालको बाट प्रसारण भैरहेको । यस चौमासिक अवधिमा १७ पटक उक्त कार्यक्रम प्रसारण भएको । ● सीप विकास तालिम केन्द्र मार्फत २०० जना युवाहरुलाई ३२ दिन अवधिको सुरक्षा गार्ड, मेसन, स्टिल फिक्सर, सटरिड कार्पेन्टि सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा उक्त केन्द्रसंग सम्झौता गरी सूचना प्रकाशन गरिएको । ● व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र मार्फत प्राथमिकता/विशेष प्राथमिकता समूहका २० जना युवाका लागि १.५ महिना अवधिको बाँसको सामग्री बनाउने तालिम र २० जना युवाका लागि ३ महिना अवधिको मिथिला आर्ट तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धमा उक्त केन्द्रसंग सम्झौता गरी सूचना प्रकाशन गरिएको । ● त्यस्तै, मन्त्रालय र घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रसंग ९० जना		
--	--	--	--	--	--	--

				प्राथमिकता/विशेष प्राथमिकता समूहका युवा महिलाहरूलाई ३ महिना अवधिको व्युटिपार्लर तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धमा उक्त केन्द्रसंग सम्झौता गरी सूचना प्रकाशन गरिएको । ● घरेलु तथा साना उद्योग प्रशिक्षण केन्द्रसंग ५० जना युवाहरूलाई काठमाडौं र चितवनमा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्संग ४० जना युवाहरूलाई नेपालगञ्ज र पनौतीमा ३ महिना अवधिको मोटरसाइकल तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भै सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गरिएको । ● नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत नेतृत्व विकास तथा नीति निर्माण तालिम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाइएको । ● ९६ जना अपाङ्ग युवाहरूलाई ४ थान अर्थोसिस, ३ थान प्रोस्थेसिस, ८९ थान Mobility Aids -वैशाखी लगायतका सामग्रीहरू प्रदान गरिएको । ● विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हाँसिल गर्ने युवाहरू मध्येबाट उत्कृष्ट युवाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम अनुसार उक्त सम्मान कार्यकालागि निवेदन पेश गर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको । ● स्थानीय युवा साझेदारी कार्यक्रमको Ongoing Evaluation परामर्श सेवा खरिदको प्रक्रियाद्वारा सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि परामर्शदाताको छनौट गरिएको । ● तत्कालका लागि युवा परिषद् स्थापनाको विकल्पमा युवा परिषद् तदर्थ समिति गठनको प्रारम्भिक कार्य गरिएको छ भने युवा परिषद् गठनकै लागि युवा परिषद् गठन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा उपर सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको राय लिने कार्य तीव्र बनाईएको । ● युवा प्रतिभा तथा उद्यमीहरूको खोजी र तिनको कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयोजनकालागि विभिन्न सरकारी, युवाको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई युवा प्रतिभा र सफल युवा उद्यमीहरूको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा पत्राचार गरिएको । ● UNFPA को सहयोगमा संचालित युवा उत्तरदायि बजेट (युवा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम) अन्तर्गत राष्ट्रिय युवा नीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा उपर सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गर्न डडेल्धुरा, नेपालगञ्ज, इलाम र हेटौँडामा गरी ४ स्थानमा २ दिने क्षेत्रीयस्तरको कार्यशाला सम्पन्न गरिएको । साथै युवा उत्तरदायी बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको मस्यौदा तयार भै उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने कार्य भैरहेको । ● किशोरकिशोरीहरूको विकास तथा सहभागिता कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयद्वारा केन्द्रस्तरमा एउटा र पर्सा एवं दिपायलमा क्षेत्रीयस्तरको अभिमूखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जसमा क्रमशः ५०, ३९ र ३६ जना गरी ११७ जना किशोरकिशोरी लगायत सम्बद्ध सरोकारवालाको सहभागिता रहेको । त्यस्तै नेपाल स्काउटद्वारा धनुषा, सप्तरी र अछाम जिल्लामा स्काउट आधारभूत तालिम सञ्चालन		
--	--	--	--	---	--	--

					गरिएको । जसबाट ११५ जना लाभान्वित भएको । • दोस्रो चौमासिक अवधिमा विभिन्न २३ जिल्लामा सञ्चालित युवा कार्यक्रमहरुको अनुगमन गरिएको ।			
	३४३१०२३	खेलकुद विकास कार्यक्रम	७५.	१००	• जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालनार्थ यस चौमासिक अवधिमा ७० जिल्लालाई जम्मा रु. ३ करोड ५५ लाख ६० हजार रकम निकास पठाइएको र यस अवधिमा जम्मा २० जिल्लाहरुमा यो प्रतियोगिता सम्पन्न भएको । • पारा खेलकुद कार्यक्रम अन्तर्गत नेत्रहिन क्रिकेट (महिला/पुरुष), बहिरा क्रिकेट (महिला/पुरुष), अपाङ्ग फुटबल, बहिरा एथलेटिक्स, सुस्तमनस्थिति खेलकुद, बोसिया खेलकुद, टेबलटेनिस, बास्केटबल गरी ८ वटा खेलकुद प्रतियोगिताको लागि दोस्रो चौमासिक अवधिका लागि स्वीकृत बजेट रु. १७ लाख निकास पठाइएको । साथै उक्त प्रतियोगिताहरु मध्ये दृष्टिविहीनका लागि टेबलटेनिस प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको । जसमा १२ महिला र १२ पुरुष गरी २४ जना दृष्टिविहीनहरुको सहभागिता रहेको । • विद्यालय खेलकुद शिक्षक तालिमकालागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको । जसमा शिक्षक तथा प्रशिक्षक गरी २४ जनाको सहभागिता रहेको । • विद्यालय खेलकुद शिक्षक तालिम धनगढी, नेपालगञ्ज, विराटनगर र पोखरा गरी ४ स्थानमा सम्पन्न गरिएको । जसमा १३५ जना शिक्षकहरुको सहभागिता रहेको । • खेलकुदका राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मानका लागि प्रतिभा छनौटको कार्य शुरु गरिएको । • खेलाडी, खेल प्रशिक्षक, खेल शिक्षक, खेलपत्रकार लगायत सम्बद्ध सरोकारहरुलाई खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन विरुद्धको एक दिवसीय सचेतना कार्यक्रम ईलाम, पोखरा र नेपालगञ्जमा सञ्चालन गरिएको । • खेलकुद संहिता निर्माणका लागि मस्यौदा निर्देशन समिति र मस्यौदा तयारी समिति गठन भै कार्य प्रारम्भ गरिएको । साथै राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड तथा विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधिमा परिमार्जन गरिएको । • जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता (दुई जिल्लामा सञ्चालित), पारा खेलकुद र स्पेशल खेलकुदलाई कार्यमूलक अनुसन्धान विषयको रुपमा छनौट गरी उक्त खेलकुद कार्यक्रमहरुको अनुसन्धान गर्ने कार्यको कार्य निर्देश शर्त, अनुसन्धान	• स्थानियस्तरमा खेलकुद पूर्वाधारको कमि हुनु । • खेल संघसंस्था बाट समयमै कार्यक्रम प्रस्ताव प्राप्त नहुनु । • खेल संघसंस्थाहरुले यथासमयमा नवीकरण नगराउनु प्रगति प्रतिवेदन नपठाउनु लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन नपठाउनु ।	• पूर्वाधार विकासका लागि प्रयास भैरहेको । • कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश भएपछि मात्र खेल संस्थाहरुलाई अनुदान दिने गरिएको । • खेल संस्थाहरुको नवीकरण, प्रगति प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण समयमै गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मार्फत काम भैरहेको ।	

					प्रतिवेदन ढाँचा स्वीकृत गरी मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई सो अनुसन्धान कार्यमा खटाउने कार्य भैरहेको । ● मन्त्रालयका २ जना पदाधिकारीबाट वैदेशिक खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइएको । ● नेपालको विभिन्न भूभागमा प्रचलित एवं लोकप्रिय परम्परागत खेलकुदको संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास गर्ने हेतुले परामर्श सेवा खरिदको प्रक्रियाद्वारा उक्त खेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यका लागि कार्य निर्देश शर्तको मस्यौदा स्वीकृत भै उक्त अध्ययन कार्य गराउन परामर्शदाताबाट प्रस्ताव माग गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको । ● नेपाल स्काउट केन्द्रिय कार्यालय र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुलाई दोस्रो चौमासिक अवधिमा क्रमशः रु. १७ लाख र रु. १२ लाख ५० हजार अनुदान निकासा दिइएको । ● जिल्लास्तरीय स्काउट भवन निर्माण र काठमाडौं सुन्दरीजल स्थित स्काउट भवन मर्मतका लागि क्रमशः रु. दश-दश लाख निकासा पठाइएको । ● यस अवधिमा विभिन्न २३ जिल्लामा सञ्चालित खेलकुद कार्यक्रमहरुको अनुगमन गरिएको ।			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त(p1)आयोजना/कार्यक्रमहरुको आ.व.२०७०/७१ को दोस्रो चौमासिक/ वार्षिक प्रगति स्थिति,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु र समाधानार्थ भएकाप्रयासहरु

- मन्त्रालय/निकायको नाम:-विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण
- पहिलो प्राथमिकताप्राप्त(p1)आयोजना/कार्यक्रमहरुको जम्मा संख्या:-९ वटा
- सोमध्ये प्रगतिविवरण प्राप्तआयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या:-९ वटा
- ८० प्रतिशतवा सो भन्दामाथिप्रगतिहासिल गरेकाआयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या:-४ वटा
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्मप्रगतिहासिल गरेकाआयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या:-३ वटा
- ५० प्रतिशतभन्दाकमप्रगतिहासिल गरेकाआयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या:-२ वटा
- यस अवधिमाचौमासिकलक्षनभएकाआयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या:-

क्र. सं.	वजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्महासिलभएको मुख्य-मुख्यउपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएकाप्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१	३३१११६- ३/४	नेपाल जलवायुपरिवर्तन सहयोग कार्यक्रम(NCCSP)	२५	१२	• १४ वटा जिल्लाहरुको स्थानीय विकास अधिकृतहरुको Orientation Program सम्पन्न भएको । • UNDP अन्तर्गत प्राविधिक सहायताबाट क्षमता विकास तथा प्रविधि क्षमता बढाउने कार्य जारी रहेको ।	नभएको	नभएको	
२	३३११०२- ३/४	जल विज्ञान	५०.०४	४६.१९	• जल प्रवाह मापन,केन्द्र संचालन तथा मर्मत सुधार गर्ने कार्य अघि बढेको । - हिम जल केन्द्र सन्चालन तथा मर्मत संम्भार गर्ने कार्य अघि बढेको	नभएको	नभएको	
३	३३११०३- ३/४	हावापानी विज्ञान	८१.४	५२.९	• कार्यालय भवन तथा केन्द्रहरुको मर्मत सुधार। • केन्द्रका लागि आवश्यक सामान,उपकरण खरिद । • हावापानी केन्द्रहरुको नियमित निरीक्षण भ्रमण ।	नभएको	नभएको	

४	३३१ १०४ – ३/४	मौसम पुर्वानुमान	९२	१४	Meteorologist and Observerलाइ कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य भैरहेको ।	नभएको	नभएको	
५	३३११२३– ३/४	जलवायु प्रकोप समत्थान निर्माण आयोजना(PPCR)	१२	१२	- जलमापन केन्द्रको पुनर्यान्त्रीकरण तथा स्तरोन्नतीकोलागि उपकरण खरीद । - विभागको भवन निर्माण–सुधारका लागि कागजात (Design Document, TOR) तयार	नभएको	नभएको	
६	३३११०८– ३/४	वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र	१२०	१४५	- शहरी क्षेत्रमा १०८ वटा सौर्य ऊर्जा विद्युत प्रणाली जडान गर्न स्वीकृत गरिएको - धुलिखेल अस्पताल तथा पोखरा उपमहानगरपालिकामा सौर्य ऊर्जा विद्युत प्रणाली जडान कार्य भइरहेको । - वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि भई मागमा वृद्धि - जिल्ला ऊर्जा तथा वातावरण इकाइ/शाखालाई ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग	नभएको	नभएको	
७	३३१११०–३	राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नविकरणीय उर्जा कार्यक्रम (NRREP)	५०	१०८	१९,४७८ वटा गोबरग्यास प्लान्ट जडान भएको - लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट ११८५ कि.वा. विद्युत उत्पादन भएको (४३२.५ कि.वा. निर्माणधिन समेत) १४५ वटा सुधारिएको पानी घट्ट जडान भएको । २७,९१३ वटा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडान भएको । २,८५४ वटा सुधारिएको फलामे चुलो जडान भएको । १० वटा सौर्य पम्प जडान भएको	नभएको	नभएको	
८	३३१ १२२– ३/४	सुधारिएको ग्रामीण ऊर्जा सेवा कार्यक्रम—कावेली प्रसारण आयोजना	५९	१६	५६ वटा चर्पि जडित वायोग्यास स्थापना भएको । १ वटा संस्थागत सौर्य प्रणाली जडान भएको । ५९ वटा घरायसी सौर्य प्रणाली जडान भएको	लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य नभएको ।	साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाइएको	

९	३३१११६— ३/४	राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र	८५	२०	• हेटौडामा Disaster Recovery Site निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भएको । • नेशनल पोर्टल मार्फत जारी गरिने सेवा तथा सूचनाहरूलाई अध्यावधिक गर्न सबै सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूलाई तालिम प्रदान गरी सम्बन्धित निकायबाटै सूचना अपलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको साथै निर्देशिका तयारी । • राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतको Government Intrigrated Data Center मा सरकारी निकायहरूको DNS रजिष्ट्रेशन,वेभ एप्लिकेशन होष्ट, सरकारी इमेल प्रदान,सिहदरवार परिसरमा Secured WiFi Network एवं सरकारी एप्लिकेशनहरू GEA अनुरूप भए नभएको जाँच्ने जस्ता कार्यहरू गरिदै आएको ।	नभएको	नभएको	
---	----------------	------------------------------------	----	----	--	-------	-------	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७०/७१ को प्रथम चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

- मन्त्रालय/ क्षेत्रको नाम: श्रम तथा रोजगार
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1) आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या:- ४ वटा
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या:- ३ वटा ।
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या:-
- ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या:- १ वटा ।
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको संख्या:- नभएको ।

क्र.सं.	ब.शि.नं.	कार्यक्रम / आयोजना	चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	समस्या समाधानका सुझावहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय					
१.	३७११०४	व्यावसायिक सीप बिकास तालिम केन्द्रहरू	९४	७६	- नियमित तालिम ६६४० लाई दिने लक्ष्य रहेको मा ६९२४ जनालाई प्रदान गरिएको । - आवासीय महिला तालिम १५०लाई दिने लक्ष्य रहेको मा १४८ जनालाई प्रदान गरिएको । - अपग्रेडिङ्ग तालिम ५०० जनालाई दिने लक्ष्य रहेको । - वैदेशिक एवं युवा स्वरोजगार सम्बन्धी (विकास सीप विशेष) संचालन कार्यक्रम तालिमरी चौमासिक अवधिमा ४००८ दिने तालिम सीपमूलक लाईजना मा रहेको लक्ष्य २५६१ जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको	तालिमका लागि मेशिन औजार यन्त्र उपकरण पुराना भएकाले तालीम संचालन गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुन नसकेको। बजेट नभएको कारण पाठ्यक्रम अनुसारको सीप सिकाउन तालिम सामग्री अपुग हुने गरेको । केन्द्र र अन्तर्गतका जनशक्तिहरू लामो समयदेखि अस्थायी तथा करारमा कार्यरत रहदा काम प्रतिको उत्सुकता र सक्रियता बढाउन कठिन भएको । तालिम केन्द्रहरूको मौजुदा	नयाँ मेशिन औजार तथा तालीम सामग्रीको लागि थप बजेटको माग गरिएको । विभिन्न निकायबाट दिईने तालिम कार्यक्रममा समन्वय भईरहेको । संगठन संरचना स्थायी रूपमा विकास गर्ने प्रयास स्वरुप विकास समिति गठनको लागी पहल भएको तालिम केन्द्रहरूको पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका लागि प्रयत्न भईरहेको ।	- तालिम केन्द्रहरूको लागि आवश्यक पूर्वाधार र साधन स्रोतको व्यवस्था हुनुपर्ने । - व्यावसायिक सीप बिकास तालिम केन्द्रलाई राष्ट्रिय तालिम	व्यावसायिक तथा सीप बिकास तालिम केन्द्रलाई राष्ट्रिय तालिम केन्द्रको रूपमा परिणत गर्ने।

					र तोकिएको लक्ष्य अनुसारको कामकारवाही भैरहेको तथा लक्ष्य नतोकिएको दोहोरो मार्ग प्रणाली अन्तर्गत २६६० जनालाई तालिम	पूर्वाधार जीर्ण अवस्थामा रहेको ।		केन्द्रको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने ।	
२.	३७११०३	व्यवसाय जन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोजना	८७	७६	• मेशिन औजार र फर्निचर फिक्चर दोश्रो चौमासिक अवधि सम्मको पूँजीगत कार्यहरु सम्पन्न भएको । • व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विषयक सामाजिक साझेदारहरुका लागि ४ दिने सहजकर्ता प्रशिक्षण श्रम कार्यालय पोखरामा २५ जनालाई तालिम सम्पन्न । • व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी १ दिने सचेतना कार्यक्रमवटा ६ (श्रम कार्यालयहरु मार्फत) श्रम कार्यालयहरुमा ३०० जनालाई तालिम प्रदान । • व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सम्बन्धी दक्षता अभिवृद्धिमूलक १४ दिने प्रशिक्षण ललितपुरमा २४ जनालाई तालिम प्रदान । • आपतकालिन तथा प्राथमिक उपचार विषयक तालिम २५ जनालाई तालिम प्रदान । • सरकारी कर्मचारीहरुका लागि व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य कार्यान्वयन सम्बन्धी तालिम धुलिखेलमा २२ जनालाई तालिम प्रदान । • कार्यस्थलमा हानिकारक तत्वको नमूना संकलन र विश्लेषण पोखरा र हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्य सम्पन्न । • व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रगत Assessment कार्यक्रम (Intervention) वीरगञ्जमा धातु उद्योगहरुमा Intervention कार्यक्रम सञ्चालन । • श्रमिक स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम नेपालगञ्जमा कार्य भैरहेको ।	OSH सम्बन्धमा विश्व मान्यता अनुसारको प्रयाप्त कानूनी र संस्थागत व्यवस्था हुन नसकेको । दक्ष कर्मचारी पलायन हुने गरेकोले आयोजनाको सुदृढीकरणमा कठिनाई रहेको आवश्यक मात्रामा दक्ष कर्मचारीको कमी रहेको। पर्याप्त साधन र स्रोतको कमी रहेको।	OSH सम्बन्धी छुट्टै नीतिगत व्यवस्थाको लागी मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल भइरहेको । कर्मचारीहरुलाई वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गरी दक्ष कर्मचारी पलायन रोक्ने प्रयास हुन पर्ने। OSH सम्बन्धी विषय शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने बारेमा सोच अगाडी सारिएको । थप स्रोतको परिचालनबाट OSH सम्बन्धी व्यापक अध्ययन अनुसन्धान तथा सुधारका कार्य थालनी गर्न पहल हुनुपर्ने ।	• OHS आयोजना स्थायी संरचनामा आवद्ध गरिनु पर्ने ।	

					व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोजना प्रवर्द्धनात्मक सामग्री निर्माण तथा व्यवस्थापन व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न तालिम सामग्री तथा ब्रोसर् छपाई कार्य सम्पन्न।				
३.	३७११०७	सामाजिक सुरक्षा कोषको सचिवालय	१००	८५	- सफ्टवेयर निर्माण र खरिद कार्यमा सफ्टवेयर निर्माणका लागि Professional Computer System P. Ltd सँग सम्झौता भई Inception Report प्राप्त भई कार्य भैरहेको र डाटा सेन्टर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । - सामाजिक सुरक्षाको अवधारणासँग सम्बन्धीत पक्षलाई जानकारी उपलब्ध गराउन लागि पत्रपत्रिका, सञ्चार माध्यम मार्फत प्रचार प्रसार गर्न विभिन्न एफरेडियो तथा हवाई पत्रमार्फत .एम. सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रचार प्रसार भइरहेको । - सीप विकास तथा जनचेतना तालिम, गोष्ठी, विभिन्न मितिमा सीप विकास तथा जनचेतना तालिम, गोष्ठी कार्य सम्पन्न भएको ।	सफ्टवेयर निर्माणको आशयपत्र आह्वानको सूचना दुईपटक प्रकाशित गरेको । सामाजिक सुरक्षा ऐन आउन नसकेको । योगदानकर्ताको विवरण प्राप्त हुने क्रम बढी रहेकोमा जनशक्तिको अभावका कारण तथ्याङ्क विवरण प्रविष्टि कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको ।	सफ्टवेयर खरिदको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको । सामाजिक सुरक्षा ऐनको सैद्धान्तिक स्वीकृतीको लागी कानून मन्त्रालयमा पठाइएको सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक थप साधन र स्रोतको व्यावस्थाको लागि पहल भइरहेको ।	समयमै कानूनको तर्जुमा र आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्था हुनु पर्ने ।	
४	३७११०१	बालश्रम निवारण तथा बालश्रम सुधार आयोजना	२५	५२	- बालश्रम सम्बन्धी गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार भै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने क्रममा रहेको । - निकृष्ट प्रकारका बालश्रम सुधारका लागि बस्तुगत सहायता २०७१ जेष्ठ मसान्त भित्र उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको । - बाल श्रम सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न परामर्शदातासँग सम्झौता भएको । - एचआईभी एड्स सम्बन्धी चेतना कास्की जिल्लामा जेठ मसान्तसम्म गोष्ठी संचालन गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको । - श्रव्य दृश्य सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न लागत अनुमान स्विकृत भैसकेको।वैशाख महिनादेखि प्रसारण सुरु गरिने ।	निरीक्षणका क्रममा भेटिएका सबै बालश्रमिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको । असंगठित क्षेत्रको बालश्रम परिचालन र निवारणमा कठिनाई रहेको । बालश्रम निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु बीच समन्वयको कमी रहेको । बालश्रम निवारणको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको । कार्यक्रमको लागि उपलब्ध स्रोत न्यून रहेको	सम्बन्धित पक्षसँग समन्वयको कार्य जारी रहेको । विकल्प सहितको बालश्रम निवारण सम्बन्धमा एकिकृत कार्यक्रमको लागि पहल भएको । बालश्रम निवारणका लागि तर्जुमा गरिएको दिर्घकालीन योजनामा सबै सम्बद्ध पक्षहरूको प्रतिवद्धता कायम गराउने प्रयास भइरहेको । अभिभावक लक्षित आयमूलक कार्यक्रम संचालन प्रकृया अगाडी बढाइएको । प्रयास साधन स्रोतकोलागी पत्राचार भइरहेको । बालश्रम न्यून गर्न निरन्तर अनुगमन	बालश्रम कानूनी अपराध हो भन्ने सन्देश सवैतिर प्रवाह गर्नु पर्ने ।	

				● वालश्रमको सघन अनुगमन बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा अनुगमन कार्य भैसकेको र बाँकी जिल्लामा अनुगमन गर्ने कार्य रहेको । ● वालश्रम पुनस्थापना कोष तर्फ अनुदान ५ वटा अनौपचारिक तथा दिवा शिशुसुधार केन्द्रका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वितरण गरिने । ● वालश्रम निवारण कोष तर्फ अनुदान कार्यमा बालश्रम निवारण समिति गठनका लागि फाइल पेश गरिएको ।	नियमन पक्ष कमजोर रहेको ।	लगायतका कामहरू जारी रहेका ।		
--	--	--	--	---	--------------------------	-----------------------------	--	--

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. .०७०/७१..को ..दोस्रो..चौमासिक प्रगति स्थिति,कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू

- मन्त्रालय/निकायको नाम :- **शहरी विकास**
- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (P1)आयोजना/कार्यक्रमहरूको जम्मा सङ्ख्या :- ३१
- सोमध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ३१
- ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ८
- ५० प्रतिशतदेखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ५
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- ४
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरूको सङ्ख्या :- १४

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
1.	३४७१६६	वातावरणीय सरसफाइ आयोजना	९८.३००	३२.५७०	१८२ वटा गा.वि.स हरू खुला दिसा मुक्त भएको ISACOSAN-5 सम्पन्न । कार्यक्रम स्वीकृतीमा	तराईका जिल्लाहरूमा अझै पनि सरसफाई कार्यक्रमले गति लिन	तराईका जिल्लाहरूमा समन्वय समितिहरूलाई क्रियाशील गराउन वातावरण	

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
					ढिलाई भएकोले वित्तीय प्रगति नदेखिएको ।	नसकेको	तयार भैरहेको	
2.	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	६१.४६०	५.११०	कार्यक्रम स्वीकृत हुने क्रममा			
	३४७१६८	खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	६१.४६०	५.११०	कार्यक्रम स्वीकृत हुने क्रममा			
3.	३४७१७१	खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम	६७.९८०	४४.९७०	आर्सेनिक सुरक्षित खा.पा.आ.निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने । विभिन्न ३६ वटा पानी प्रशोधन प्रणालीको निर्माण ।	उदयपुर जिल्लामा वन क्षेत्र उपयोग नीति अनुसार जिल्ला वन कार्यालयबाट संरचना निर्माणको काम रोक्का गर्न पत्राचार भएको ।	कार्यालयबाट नियमानुसार अनुमतिका लागि यस विभाग मार्फत १(एक) वर्ष पहिले नै शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।	
4.	३४७१७२	वागमती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना						
5.	३४७१७३	ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष	८३.५६०	७८.१२०	प्रयाप्त बजेटको अभाव।	सहरी विकास मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार र छलफल भइरहेको ।		
6.	३४७१७६	मेलम्ची खानेपानी आयोजना	१५.७२०	३२.९९०	1 Jan, 2014 देखि सुरुङ्ग निर्माण कार्य सुरु, चैत्र महिना सम्म नयाँ ठेक्का अन्तर्गत १३५ मीटर सुरुङ्ग खन्ने कार्य सम्पन्न भएको । आगामी महिनामा सबै अडिटबाट सुरुङ्ग निर्माण कार्य शुरु हुनेगरी तयारी भइरहेको । सुन्दरीजल स्थित निर्माण हुने पानी प्रशोधन केन्द्र	– हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माणको लागि लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न आवश्यक मेशिनरी औजार तथा उपकरण व्यवस्थापनमा ढिलाई भएको । – पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि	हेडवर्क्स एवं सुरुङ्ग निर्माणको लागि ६ वटै फेशबाट पूर्ण रुपमा कार्य संचालन गर्न आवश्यक मेशिनरी औजार यथाशिघ्र आयात गर्न छलफल एवं समझदारी भएको । सोही बमोजिम मेशिनरी औजार	

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
					निर्माणको लागि पछि निर्माण व्यवसायी आयोजना स्थलमा परिचालन भई Site Clearance लगायत Soil Investigation को कार्य सम्पन्न भई निर्माण कार्य सुरु रहेको । Ø निर्माण सम्पन्न संरचनाहरूको नियमित मर्मत संभार लक्ष्य अनुसार सम्पन्न भएको ।	पुनः ठेक्कापट्टा गर्नुपरेको हुँदा जाइका सँगको ऋण सम्झौता अवधि भित्र कार्य सम्पन्न हुन नसके ।- हेडवक्रस एवं सुरुङ्ग निर्माणको लागि साबिक निर्माण व्यवसायीबाट दाखिला गरिएको Performance Security एवं यस कार्यालयबाट भुक्तानी गरिएको Advance रकम बापतको बैंक ग्यारेन्टी ठेक्का रद्द भए पश्चात् सम्बन्धित बैंकबाट यस समितिलाई हालसम्म फिर्ता नभएको ।	आयात प्रकृया भइरहेको ।- जाइकासँग ऋण सम्झौता अवधि बढाउनको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको ।- यस आयोजना र सम्बन्धित बैंकहरूबीच राष्ट्र बैंकको मध्यस्थतामा Performance Security तथा Advance Payment बापतको रकम यस समितिलाई फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक कार्यवाही चलि रहेको ।	
7.	३४७१७९	दोस्रो साना सहरी खानेपानी तथासरसफाइ आयोजना	८१.५६०	६६.४१०	२१ वटा आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको हाल सम्म ७५० कि.मि. पाइप जडान, २९७६ निजी धारा जडान, १६ वटा ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न, १० वटा ट्यूबवेल निर्माण			

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अन्तर्गत हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
					सम्पन्न			
8.	३४७१८१	साना सहर बजार विकासबाट ग्रामीण विकास			२८ वटा मध्ये १२ वटाको ल.इ तयार हुदै, ५ वटाको सम्झौता भएको			
9.	३४७१८६	सघन सहरी विकास कार्यक्रम			परामर्शदाता छनौटका कार्य प्रकृत्यामा रहेको ।जग्गा खरिदको लागि डिभिजन कार्यालय प्रमुखज्यूलाई अधिकार दिईएको ।			
10.	३४७१८७	सहरी तथा वातावरणीय सुधार आयोजना (SITUEIP)						
11.	३४७१९२	नमूना एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम (तराई मधेश पहाड हिमाल)			१) ३१ वटा नगरपालिका नभएका जिल्ला सदरमुकामहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारु गर्ने मध्ये १२ वटाको सम्झौता भएको, १६ वटाको ल.इ. तयार हुदै । २) ७ वटा एकीकृत घनावस्तीको पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारु गर्ने मध्ये ५ वटाको सम्झौता भएको ३) २० स्थानमा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण कार्य सुचारु गर्ने मध्ये ७ वटाको सम्झौता भएको, ८ वटाको ल.इ.तयार हुदै ।			

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
12.	३४७१९७	गणतन्त्र स्मारक तथा गणतन्त्र स्तम्भ			गणतन्त्रको replica निर्माण कार्य सम्पन्न भै रंग रोगनको कार्य बाँकी रहेको ।	मन्त्री परिषद्को मिति २०६८/२/३ को निर्णय अनुसार नारायणहिटी दरवार संग्राहलय क्षेत्रको पुर्वी भागमा ८२ रोपनी जग्गामा गणतन्त्र स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय भएको । ५२ रोपनी जग्गामा गणतन्त्र स्मारक तथा ल्याण्डस्केप निर्माणको डिजाइन भएकोमा ३५ रोपनी जग्गा मात्र उपलब्ध भई पूर्ण रुपमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको ।	२०७०/१२/११ मा सम्बन्धित निकायसंग छलफल भएको मंत्रालयमा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरी निर्णय हुनु पर्ने । बहुवर्षिय खरिद गुरु योजना स्वीकृतिको लागि मंत्रालयमा पेश भएको ।	
13.	३४७३१६	सहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम (UGDP)						
14.	३४७३१८	खानेपानी तथा सरसफाइ सह लगानी कार्यक्रम			कार्यक्रम स्वीकृतीको क्रममा रहेको ।	कार्यक्रम स्विकृत भई नसकेकोले आयोजनाहरूको कार्यान्वयन नहुँदा स्थलगत समस्या पहिचान गर्न नसकिएको		

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिभित्र हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
						।		
15.	३४७३२०	एकीकृत सहरी विकास आयोजना						
16.	३४७३२१	विपद् व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप पुनर्स्थापना कार्यक्रम			जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको तथा पुनःस्थापन नीति नभएकोले व्यवस्थापन गर्न असहज भएको ।			
17.	३४७३५२	फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यक्रम						
18.	३४७३५६	नगरपालिका फोहरमैला व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम टिडिएफ	२३.०००	२३.०००				
19.	३४७३५७	वाग्मती सुधार आयोजना						
20.	३४७८०१	ग्रामीण खानेपानी आयोजना	९५.६७०	९४.७८०	छ बटा स्किम सम्पन्न । २०६३ जनसङ्ख्या लाभान्वित ।			
21.	३४७८०२	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	६५.२१०	४७.४००	हालसम्म १५१०८ जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको	केहि जिल्लाहरूमा प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण निर्माण कार्यको व्यवस्थापनमा कठिनाई ।मुहानको क्षमतामा ह्रास आउनु, विवाद हुनु। चर्पी निर्माण भएता पनि सरसफाईमा अझै कमी रहेको ।	विभाग तथा आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा अनुरोध गरेको । सरसफाई अभिवृद्धिका लागि पूर्णसरसफाई अभियान संचालन । पाईप खरीद प्रकृत्यामा शुरु भईसकेको ।	
22.	५०११०४	नगर विकास कोष-खानेपानी क्षेत्र	९२.०००	९२.०००				

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधिसम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
23.	५०११२८	काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड	४८.७२०	४८.७२०				
24.	५०११३५	काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ निर्देशनालय	१००.०० ०	१००.०० ०	१.४ मिटर व्यासको २७०० मिटर पाईप जडान भएको ।	पाइप लाईन रुटमा केहि जग्गाको अधिग्रहण हुन छुट भएको । गोकर्णेश्वर गाविस स्थित निजामति पार्क भित्र पाईप लाईन रुटमा रुख कटान गर्ने कार्य	वन मन्त्रालय संग सहकार्य भईरहेको ।	
25.	५०११४५	काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना	१००	१००		Construction material पाईप आदि प्राप्त हुंदै गरेको तर काम शुरु भैनसकेको ले प्रगति कम भएको ।		
26.	५०११४६	काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी सेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	०	०				
27.	५०११६३	नगर विकास कोष-मझौला शहरी	७४	७४				
28.	५०११६४	नगर विकास कोष-शासकीय सुधार	६.५९०	६.५९०		ऋण भुक्तानी सुरक्षण विधिको कार्यान्वयन हुन नसकेकोः साझा ऋण तथा अनुदान नीतिमा अर्थ मंत्रालयको सहमति प्राप्त हुन नसकेको ।	कोषलाई सहरी विकास बैंकको रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि कोषको ईक्विटी पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने । ऋण लगानी भएका आयोजनाहरुको नियमित संचालन व्यवस्थापनको	

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अवधि सम्म हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
						कोषले ऋण लगानीकर्ता (Lender) तथा ऋण व्यवस्थापक (Loan Manager) का रूपमा लिनुपर्ने भूमिका र सोको मापदण्डहरू स्पष्ट हुन नसकेको:	सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।	
29.	५०११६७	काठमाण्डौ उपत्यका ढल व्यवस्थापन आयोजना	०.०००	०.० ००				
30.	५०११६८	काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण	७२	८५		प्रभावित ४ वटा गा.वि.स. र किर्तिपुर नगरपालिकाबाट सिफारिस प्राप्त नभएको हुँदा हाल बाहिरी चक्रपथको EIA/SIA स्वीकृत हुन नसकेको । बाहिरी चक्रपथ क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य र मुआब्जा दिन कार्यमा सहमति हुन ढिलाई भएको ।	गा.वि.स. र न.पा.मा आयोजनाका प्राविधिकहरू गई छलफल अन्तकृया भईरहेको । सार्वजनिक निर्माण कार्य शुरु गर्न ५१% सहमति प्राप्त गर्न सम्बन्धीत व्यक्तिहरूसंग छलफल, अन्तरक्रिया गर्ने कार्य भैरहेको । उक्त गुनासो सम्बन्धि आयोजनाको निर्देशक समिति अथवा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा छलफल भई आवश्यक निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ ।	

क्र.सं	बजेट उपशीर्षक नं.	आयोजना/कार्यक्रमको नाम	प्रगति स्थिति(%)मा		यस अन्तर्गत हासिल भएको मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरू	कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरू	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
31.	५०११६९	एकीकृत सहरी विकास आयोजना						

पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरूको आ.व. २०७०/७१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थिति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानार्थ भएका प्रयासहरू:

- मन्त्रालयको नाम: उर्जा मन्त्रालय

- पहिलो प्राथमिकता प्राप्त (p¹) आयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या : २४
- सो मध्ये प्रगति विवरण प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या : १७
- ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरुको संख्या: ५
- ५० प्रतिशत देखि ७९.९९ प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गरेका आयोजना कार्यक्रमहरुको संख्या: २
- ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गरेका आयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या : ५
- यस अवधिमा चौमासिक लक्ष्य नभएका आयोजना/कार्यक्रमहरुको संख्या : ५

क्र. सं	बजेट उपशिर्षक नं.	आयोजना/ कार्यक्रमको नाम	चौमासिक प्रगति स्थिति (%)		यस अवधि सम्म हासिल भएको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरु	कार्यान्वयनमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरु	समस्या समाधानार्थ भएका प्रयासहरु	कैफियत
			भौतिक	वित्तीय				
१.	३०८१०६३/४	जलविद्युत आयोजना अध्ययन (P1)	५७.३	५७.३१				
२.	३०८१०८३/४	विद्युत विकास कोष (P1)	३७.७	३७.६५				
३.	५०१११४-५	कुलेखानी तेस्रो जलविद्युतआयोजना	९७.५२	९९.८६	प्रवेशमार्ग निर्माणकार्य सम्पन्न । टर्बाइन जेनेरेटरको उत्पादनकार्य सम्पन्न । ट्रान्सफर्मर, गभर्नर, पेनस्टकउत्पादनकार्य चालु । Draft tube साइटमाआएको ।	चालु आ.व.कालागि रु. ४३ करोड बजेट अपुगभएको । स्थानीयवासीले विभिन्नमाग राखेको ।	ऊर्जा तथा अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिएको । अनुरोधबमोजिमथप बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने । निर्माणाधीनआयोजनालाई बन्द, हड्ताल निशेषिध क्षेत्र घोषित गरिनुपर्ने माग गरी सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय भएको ।	

४.	५०१११८-५	चमेलियाजलविद्युतआयोजना	८६.३०	१४९.२२	१३२/३३ के.भी. २X१० एम.भी.ए. सबस्टेशनको निर्माण ९८.२ प्रतिशत सम्पन्न ।मुख्यसिभिलनिर्माणकार्य ९३ प्रतिशत सम्पन्न ।इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकलतथा १३२ के.भी. प्रसारणलाइननिर्माणकार्य ९४.९ प्रतिशत सम्पन्न ।	चालु आ.व.कालागि रु. ९८ करोड बजेट अपुगभएको । प्रसारणलाइनको च्यधभत्र परेका रूख, जग्गातथा घरहरूकालागिनिर्धारणभएको मुआब्जातथाक्षतिपूर्तिमाचित नबुझी घरजग्गाधनीहरूबाटअवरोध भएको ।	ऊर्जातथा अर्थ मन्त्रालयमाथप बजेट व्यवस्थाकालागि अनुरोध गरिएको । अनुरोधबमोजिमथप बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने । निर्माणाधीनआयोजनालाई बन्द, हडतालनिशेषिध क्षेत्र घोषित गरिनुपर्ने माग गरी सर्वदलीय बैठकबाटनिर्णय भएको । हुनुपर्ने । च्यधकालागि स्थानीयप्रशासनबाटआवश्यक सहयोग हुनुपर्ने ।	
५.	५०११०६-५	थानकोट-चापागाउँ-भक्तपुर १३२ के.भी. प्रसारणलाइनआयोजना	३३.७६	३४.५९	काठमाडौंमातार तान्ने कार्य सम्पन्न । भक्तपुरमा १किमितार तान्ने कार्य सम्पन्न ।	क्षतिपूर्ति निर्धारणगर्ने कार्यमा हरिसिद्धि, लुभु, लामाटार र खोकनागाविसहरूमातीव्र विरोध भएको ।	ललितपुरमा RoW को क्षतिपूर्ति निर्धारणबाँकी रहेकोले जिप्रकाललितपुरमार्फत पहलभएको ।	
६.	५०१११९-५	जलाशययुक्त आयोजनाहरूको छनोट तथा सम्भाव्यता अध्ययन आयोजना						
७.	५०११२०-५	मभौला तथा ठूला जलविद्युत अध्ययन आयोजना						
८.	५०११३३-५	तनहुँ जलविद्युत आयोजना	०.००	३.१४			पुल निर्माण कार्यमा जियोलोजिकल समस्या आएकोले पुनः डिजाइन गर्नुपरेकोले प्रगति नभएको ।	
९.	५०११४८-५	माथिल्लो मोदी ए ज.वि. आयोजना	७९.८३	४.५८				
१०.	५०११२१-५	माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना	८०.२२	७४.५५				

११.	५०११२२-५	माथिल्लो त्रिशुली ३ए जलविद्युत आयोजना	९५.९६	८४.१५				
१२.	५०११२३-५	राहुघाट जलविद्युत आयोजना	८.०३	१५.०६				
१३.	५०११०३-५	मध्यमस्यार्ङ्दी जलविद्युत केन्द्र	६.९३	१०.३७				
१४.	५०११०५-५	१३२ के.भी तथा अन्य भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाहरू						
१५.		वितरण प्रणाली	९३.४५	१५.९४				भूक्तानी हुन बाँकी रहेको ।
१६.		सुदृढीकरण आयोजना						
१७.	५०१११६-५	वितरण प्रणाली विकास आयोजना						

निष्कर्ष

विभिन्न मन्त्रालय तथा निकाय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य पहिलो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम/आयोजनाहरूको चालु आ.व. २०७०/०७१ को दोश्रो चौमासिक प्रगति स्थितिको समीक्षा सम्पन्न गरिएको छ । विकास कार्यक्रम/आयोजनाहरूको समग्र स्थितिको बारेमा समीक्षा गरी कार्यान्वयनको तहमा देखापरेका समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू समेत पहिल्याउन उक्त उच्चस्तरीय छलफल भएको हो ।

यस किसिमका बैठकहरू नियमित सञ्चालन भई विगतमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिको प्रगति समीक्षा समेत हुने गरेकाले कार्यक्रम/आयोजनाको कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्याहरू प्रस्तुत गरी समाधान निकाल्न थप हौसला प्राप्त भएको देखिएको छ । तर, मन्त्रालयगत तहमा हुने मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट समाधान हुनसक्ने कतिपय अन्तर मन्त्रालयगत समस्याहरू समेत यस बैठकमा आउनुको प्रमुख कारणमा अर्थ र सामान्य प्रशासन लगायतका मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू उक्त बैठकमा उपस्थित नहुने गरेको देखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न २१ वटा आयोजनाहरूमध्ये ४ वटाको मात्र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भन्दा वढी रहेको देखिन्छ भने ६ वटा आयोजनाको प्रगति स्थिति नै खुल्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको समेत प्रगति स्थिति नखुल्ने परिपाटीले हाम्रो आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र यसको प्रतिवेदन प्रणालीमा अबै समस्या रहेको तथ्य उजागर गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा रहेको कुल आयोजना ४५५ मध्ये पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू ३०३ भएकोमा १०४ आयोजनाको मात्र प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा वढी रहेको स्थितिले करिब ६५ प्रतिशत विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विविध समस्याहरू रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, ४३ आयोजनाको प्रगति नखुलेको र २२ वटा आयोजनाको प्रगति नै प्राप्त हुन नसकेकोले भ्रण्डै ७.३ प्रतिशत आयोजनाको अवस्था नै जानकारी हुन सकेन । यस स्थितिमा सुधार ल्याउन सम्बन्धित सबैले ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जम्मा ५१७ अर्ब २३ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा दोश्रो चौमासिक अवधिमा कूल २४१ अर्ब ८१ करोड मात्र खर्च हुन सकेको देखिन्छ । यस खर्च प्रगति स्थितिलाई वर्गिकृत रुपमा हेदा पूजीगत तथा चालूतर्फ क्रमशः ३१ र २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा समयमा बजेट प्रस्तुत भै कार्यक्रम पनि समयमा नै स्वीकृत हुंदा पनि समग्रमा खर्च करिब ४७% मात्र भएको स्थितिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिदैन । हाम्रो खर्च प्रणालीमा सुधार गरी अपेक्षित नतिजा यथासमयमै हासिल गर्ने तर्फ सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको विशेष ध्यान अपेक्षित छ ।

विगतको पृष्ठभूमिबाट देखिएका कमि कमजोरीहरूलाई सुधार नगरेसम्म वर्तमान प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिदैन । एकै प्रकृतिका समस्याहरूको पुनरावृत्ति भैरहनुले विकास आयोजनाहरूको समग्र जीवनचक्रमा सुधार आउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ आगामी दिनहरूमा सम्बद्ध निकायहरूले यिनै सतहमा देखिएका समस्याहरूको समाधानमा केन्द्रित हुन सके मात्र आश लाग्दो भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।